



**Ente di Governo dell'Ambito n. 5  
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
Tel. 0141/351442 - Fax 0141/592263  
E- mail: [infoato5@legamail.it](mailto:infoato5@legamail.it)  
[www.ato5astigiano.it](http://www.ato5astigiano.it)

**CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5  
"ASTIGIANO – MONFERRATO"**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 11.03.2016**

**OGGETTO**

**RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI DAI GESTORI DEL  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO 2014**

L'anno **duemilasedici** il giorno **11** del mese di **marzo** alle ore **15.15** presso gli uffici dell'Ente di governo dell'Ambito, in Via Antica Zecca, 3, convocati con lettera prot. n. 315 del 02.03.2016 del Presidente, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Convenzione Istitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" con la seguente composizione:

Num Ord	Ente rappresentato	Rappresen	Nominativo	Pres.	Ass	Rappres. Presente
1	Area Omogenea "A"	24,98	Magnone Mario	X		24,98
2	Area Omogenea "B"	11,90	Gerbi Vincenzo	X		11,90
3	Area Omogenea "C"	19,36	Ghigo Alberto	X		19,36
4	Area Omogenea "D"	18,76	Curto Marco	X		18,76
5	Provincia di Asti	18,22	Marengo Angelo	X		18,22
6	Provincia di Alessandria	5,76	Berra Ernesto		X	
7	Provincia di Torino	1,02			X	
		100,00		5	2	93,22

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano – Monferrato".

Partecipano all'assemblea il Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, Ing. Giuseppe Giuliano e il Dott. Gennaro Pugliese, Collaboratore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, con funzioni di verbalizzante.

## **LA CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO - MONFERRATO"**

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani";

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato";

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 86 del 30.12.2004 ad oggetto *"Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del modello organizzativo, riconoscimento ed affidamento della gestione nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano – Monferrato"*;

VISTA la Convenzione di Gestione sottoscritta il data 25 gennaio 2005 tra dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio Idrico Integrato;

VISTO, in particolare, l'art. 9, n. 1, lett. c) "Competenze dell'A.Ato5" della sopra indicata Convenzione che stabilisce che l'ente di Governo dell'Ambito n. 5 *"esercita il controllo sull'erogazione del servizio e sull'attività dei Gestori al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I., verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti, valutare l'andamento economico- finanziario della gestione e nel complesso verificare la corretta e puntuale attuazione del presente contratto, delle previsioni del Piano d'Ambito e dei Programmi stralcio. A tale scopo acquisisce le informazioni necessarie e, in particolare, i bilanci entro trenta giorni dall'approvazione"*;

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza n. 89 del 28.12.2005 ad oggetto *"Approvazione del Documento di Revisione del programma di infrastrutturazione del Piano Economico – Finanziario e della dinamica tariffaria per l'erogazione del servizio Idrico Integrato nell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano – Monferrato" "Piano d'Ambito"*;

VISTO il Disciplinare Tecnico allegato all'atto integrativo sottoscritto in data 31 ottobre 2006 tra l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 ed i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il servizio idrico integrato;

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 13 del 03.04.2009 ad oggetto: *"Approvazione delle direttive per l'approvazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato nell'Ato n. 5 Astigiano - Monferrato"*;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Conferenza con le quali nell'anno 2014 sono stati approvati i Programmi degli investimenti dei gestori dell'Ato5;

DATO ATTO che gli uffici dell' Ente di Governo dell'Ambito n. 5 hanno proceduto, sulla base della trasmissione di schede di controllo da parte dei gestori ed attraverso un'attività di verifica direttamente presso i gestori sulla base della documentazione contabile nonché tenendo conto delle risultanze dell'attività di controllo investimenti per il periodo 2003 – 2014, all'analisi della situazione degli investimenti realizzati dai gestori dell'Ato5 nell'anno 2014;

DATO ATTO, altresì, che il controllo è stato effettuato sulla base degli investimenti programmati annualmente dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e suddivisi tra "interventi generali", ossia investimenti legati all'attività ordinaria dei gestori e riguardante il funzionamento generale dei servizi, e gli "interventi puntuali", ossia investimenti specifici riguardanti l'implementazione delle reti e degli impianti;

CONSIDERATO che gli obiettivi principali dell'attività di controllo investimenti sono:

- la verifica dell'andamento del Piano degli Investimenti di cui al Piano d'Ambito;
- la verifica degli investimenti realizzati con ricaduta in tariffa e confronto con i budget dei Piani Economici Finanziari (PEF);
- la verifica dell'andamento del Piano degli investimenti annuale approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 5;
- il controllo delle spese sostenute e degli investimenti realizzati in conformità con i progetti approvati;

PRESO ATTO dell'allegata relazione predisposta dagli uffici dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, con la quale:

- sono state esaminate le risultanze del controllo effettuato;
- si è proceduto alla rendicontazione degli investimenti realizzati nell'anno 2014;
- si è proceduto per ciascun gestore alla quadratura dei dati relativi alle spese effettuate nell'anno 2014 con i dati trasmessi nelle schede informative AEEGSI;
- si è proceduto al confronto tra gli investimenti effettuati dai gestori e quanto indicato nel Piano Economico Finanziario (PEF);
- si elenca il dettaglio investimenti realizzati da ciascun gestore, distinguendo tra investimenti nominativi e investimenti generali;

CONSIDERATO che dal rendiconto degli investimenti effettuato risulta che, a livello complessivo d'Ambito, il totale degli investimenti realizzati nell'anno 2014 ammonta a 6.733.036 e che nel periodo 2003-2014 è stato pari ad €. 140.161,139;

DATO ATTO, altresì, che dal rendiconto degli investimenti effettuato risulta che la spesa media annua ad abitante nel periodo 2003-2014 ammonta a circa €/ab anno 44,92, considerata una popolazione d'ambito di 260.000 abitanti, e risulta, altresì, la congruità degli investimenti realizzati con quanto pianificato dall'Ato5;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, ai Gestori Ato5, alla Società SIAM scal ed ai Comuni Ato5;

DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 parere favorevole in linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione;

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 93,22/100;

### **DELIBERA**




1. di approvare , per le motivazioni espresse nelle premesse, l'allegato documento ad oggetto: "*Rendicontazione Investimenti anno 2014*" ;
2. di dare atto dal rendiconto degli investimenti effettuato risulta che, a livello complessivo d'Ambito, il totale degli investimenti realizzati nell'anno 2014 ammonta a 6.733.036 e che nel periodo 2003-2014 è stato pari ad €. 140.161.139;
3. di dare atto, inoltre, che dal rendiconto degli investimenti effettuato risulta che la spesa media annua ad abitante nel periodo 2003 - 2014 ammonta a circa €/ab anno 44,92, considerata una popolazione d'ambito di 260.000 abitanti, e risulta, altresì, la congruità degli investimenti realizzati con quanto pianificato dall'Ato5;
4. di comunicare il presente provvedimento ai gestori Ato5, all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, alla Società SIAM scarl ed ai Comuni dell'Ato5;
5. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio informatico dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
6. di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3



Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito n.5 Astigiano Monferrato

# RENDICONTAZIONE INVESTIMENTI ANNO 2014

Direttore	
Ufficio Pianificazione	
Ufficio Tecnico	

Gennaio 2016

## **Sommario**

<b>1. Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Attività di controllo dell'Ufficio Tecnico.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Investimenti realizzati nell'anno 2014.....</b>	<b>5</b>
3.1 Resoconto Investimenti Realizzati .....	5
3.2 Analisi dell'andamento degli investimenti dall'anno 2009 al 2014 .....	6
3.3 Analisi dei Contributi .....	6
<b>4. Quadratura dati relativi al controllo Investimenti 2014 con i dati AEEGSI.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Confronto tra gli investimenti effettuati e quanto indicato nel Piano Economico Finanziario (PEF) .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Valutazioni conclusive .....</b>	<b>11</b>

## 1. Premessa

Il presente documento, analizza la situazione degli investimenti realizzati dai Gestori del Servizio Idrico Integrato dell'Ato5 nell'anno 2014, correlando i dati con quanto emerso dalle rendicontazioni degli anni precedenti (periodo 2003-2014).

I dati sono stati raccolti attraverso la trasmissione di schede di controllo da parte dei Gestori ed attraverso la mirata attività di verifica direttamente presso i Gestori sulla base della documentazione contabile (libri cespiti, Ordini dei lavori ecc..).

Il controllo è stato effettuato dall'Ufficio Tecnico dell'Ato5 sulla base degli investimenti programmati annualmente dall'Autorità d'Ambito e suddivisi tra:

- Interventi Generali, investimenti legati all'attività ordinaria dei Gestori come manutenzioni straordinarie, estensioni nuove reti, sostituzione impiantistiche, automezzi, ecc...
- Interventi Puntuali, investimenti che sono relativi a progetti specifici di maggiore entità, la cui Progettazione Definitiva viene approvata dagli uffici l'Ato5.

Gli obiettivi principali dell'attività di controllo investimenti sono:

- la verifica dell'andamento del Piano degli Investimenti di cui al Piano d'Ambito;
- la verifica degli investimenti realizzati con ricaduta in tariffa e confronto con i budget dei Piani Economici finanziari (PEF);
- la verifica dell'andamento del Piano degli Investimenti annuale approvato dall'Autorità d'Ambito;
- il controllo delle spese sostenute e degli investimenti realizzati in conformità con i progetti approvati.

Il presente documento esamina pertanto le risultanze del controllo effettuato, sulla base della documentazione fornita dai Gestori del Servizio Idrico Integrato, e verifica lo stato di avanzamento degli investimenti per il periodo 2003-2014.

Gli uffici Ato5 hanno inoltre operato una quadratura dei dati relativi alle spese effettuate nell'anno 2014 con i dati trasmessi nelle schede informative AEEGSI (Modelli Nuovi Investimenti e LIC foglio Modelli stratificazione) dei Gestori. Le schede riassuntive di tale attività sono allegate alla presente relazione.

Si allegano al presente documento le tabelle di controllo degli investimenti in corso e terminati nell'anno 2014.

## 2. Attività di controllo dell'Ufficio Tecnico

L'attività di controllo degli investimenti realizzati dai Gestori per l'anno 2014 è stata effettuata dall'Ufficio Tecnico Ato5 mantenendo lo schema metodologico utilizzato negli ultimi anni. Il sistema è strutturato per registrare l'evoluzione degli investimenti dal loro inserimento nel programma investimenti alla loro conclusione (rendicontazione finale) nel controllo investimenti.

Nel controllo Investimenti 2014 gli Uffici Ato 5 hanno seguito un'impostazione simile a quella utilizzata da AEEGSI per la raccolta di dati finalizzati alla regolazione tariffaria. Ciò si è reso necessario al fine di poter disporre di dati analizzabili e comparabili con i vari modelli di stratificazione chiesti dall'Autorità per l'Energia.

Si è operato quindi seguendo lo schema di raccolta utilizzato negli ultimi anni in particolare raccogliendo i dati sulle spese suddivise per cespiti (Ordine Lavori, Categorie) e i dati sui contributi ricevuti per cassa.

Gli uffici Ato hanno predisposto per ogni gestore due file, uno per gli investimenti Puntuali (interventi che fanno riferimento al Programma investimenti Puntuale) e uno per gli investimenti Generali (che fanno riferimento al Programma Investimenti Generali).

Il File Controllo Investimenti Puntuali contiene i seguenti dati:

- Nominativo Intervento con i relativi attributi (numero, stato intervento, tipologia, ecc.);
- Importo dell'intervento approvato dalla Conferenza con le relative forme di finanziamento (Fondi Gestore, Contributi, Fondi Progetti Strategici, FoNI.);
- Ricostruzione di quanto speso, rendicontato e approvato dall'Autorità d'Ambito fino al 31/12/2013 (compresi i contributi ricevuti per cassa al 31/12/2013) relativamente agli interventi ancora in corso nel 2014.
- Campi dove sono stati raccolti i dati dei vari cespiti, Ordini Lavori, categorie (n cespiti potevano essere compresi in un singolo intervento) con i relativi attributi (numero di cespiti, oggetto Categoria AEEGSI, se in ammortamento o no, spesa relativa);
- Campi collegati al singolo intervento dove indicare, per cassa i contributi, Fondi Progetti Strategici ricevuti nel corso dell'anno 2014;

Il File Controllo Investimenti Generale contiene i seguenti dati:

- Nominativi Interventi che individuano le "categorie generiche" con i relativi attributi (numero, tipologia);
- Budget dell'intervento approvato dalla Conferenza con le relative forme di finanziamento (Fondi Gestore, Contributi);
- Campi dove sono stati raccolti i dati dei vari cespiti (n cespiti potevano essere compresi in un singolo intervento) con i relativi attributi (numero di cespiti, oggetto Categoria AEEGSI, se in ammortamento o no, spesa relativa);



- Campi collegati al singolo intervento dove indicare, per cassa i contributi, ricevuti nel 2014;

In sede di controllo investimenti sono stati eseguiti diversi incontri tra Ato e Gestori al fine di chiarire tutti gli aspetti, verificare le incongruenze e ottenere maggiori chiarimenti ed ulteriore documentazione.

Durante le fasi di controllo e durante l'attività di monitoraggio delle tempistiche dei lavori, (attività che vede questi Uffici verificare semestralmente le "fasi" dell'andamento degli interventi dalla progettazione fino alla conclusione dei lavori), è emersa l'esigenza di aggiornare alcuni importi previsti per la realizzazione di alcuni interventi. Le modifiche sono state rese necessarie principalmente per adeguamenti progettuali emersi durante l'avanzamento delle attività.

### 3. Investimenti realizzati nell'anno 2014

La rendicontazione degli investimenti realizzati è stata fornita dai Gestori all'Ufficio Tecnico.

Per ogni singolo intervento è stato richiesto ai Gestori del SII di indicare la spesa per cespiti (possibilità di indicare n cespiti per singolo intervento) con l'inserimento dei seguenti dati:

- Numero di cespiti/commissa;
- Oggetto;
- Categoria AEEGSI;
- In ammortamento (SI/NO);

Sommando le spese dei singoli cespiti si è ottenuta la spesa per l'anno 2014 per ogni intervento.

Si sono altresì raccolti i Contributi ed i Fondi Progetti Strategici effettivamente ricevuti dai singoli Gestori nel corso dell'anno.

#### 3.1 Resoconto Investimenti Realizzati

Si riassume di seguito l'ammontare degli investimenti realizzati dall'anno 2003 al 2014 raggruppando gli anni 2003-2008 e gli anni 2009-2011.

<i>Gestore</i>	<i>2003-2008</i>	<i>2009-2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>Totale 03-14</i>
<i>ASP</i>	15.647.872	12.063.958	2.050.621	2.657.330	1.837.302	34.257.083
<i>CCAM</i>	38.568.010	31.368.419	5.653.499	4.417.546	3.130.418	83.137.892
<i>Piana</i>	2.044.942	4.043.944	526.258	633.995	558.988	7.808.127
<i>Valtiglione</i>	3.389.218	5.611.896	1.743.073	867.144	1.022.286	12.633.617
<i>Valtiglione SAP</i>	211.337	1.186.543	462.297	280.201	184.042	2.324.420
* la spesa per Valtiglione SAP 2003-2008 è relativa alla spesa dell'anno 2008						
<i>Totale</i>	<b>59.861.379</b>	<b>54.274.760</b>	<b>10.435.748</b>	<b>8.856.216</b>	<b>6.733.036</b>	<b>140.161.139</b>

Tabella 1 – Investimenti realizzati Totale (€)

Analizzando i dati complessivi tra i Gestori risulta una diminuzione degli investimenti (ad eccezione dell'Acquedotto Valtiglione) relativo all'anno 2014 rispetto ai dati sugli anni precedenti precedenti.

### 3.2 Analisi dell'andamento degli investimenti dall'anno 2009 al 2014




Grafico che riporta l'andamento degli investimenti dall'anno 2009 all'anno 2014

### 3.3 Analisi dei Contributi

La seguente Tabella riporta i contributi percepiti dai Gestori per l'anno 2014. Il valore dei contributi indicato non comprende i Fondi Progetti Strategici ed il valore del FoNI dettagliati nelle successive tabelle.

<i>Gestore</i>	<i>Contributi</i>
<i>ASP</i>	120.721
<i>CCAM</i>	958.400
<i>Piana</i>	126.960
<i>Valtiglione</i>	383.281
<i>Valtiglione/SAP</i>	0

Tabella 2 – Contributi percepiti Totale (€)

La seguente Tabella riporta i Fondi Progetti Strategici percepiti dai Gestori per l'anno 2014.

<i>Gestore</i>	<i>Fondo Progetti Strategici</i>
<i>ASP</i>	0
<i>CCAM</i>	109.688
<i>Piana</i>	0
<i>Valtiglione</i>	0
<i>Valtiglione/SAP</i>	0

Tabella 3 – Fondi Progetti Strategici percepiti Totale (€)

Relativamente al FoNI si evidenzia che per l'anno 2014, come definito nella Deliberazione dell'Ente di Governo dell'Ambito Astigiano Monferrato n. 7 del 04/05/2015 ad oggetto: "Elaborazione della tariffa del servizio idrico integrato relativa all'anno 2015 - Attività di verifica in relazione ai dati a consuntivo anno 2013. Approvazione documento di revisione tariffaria", è stato calcolato il FoNI per i gestori come indicato nella Tabella sottostante. Questi Uffici hanno considerato il FoNI (per i Gestori CCAM e ASP) nel suo complesso, non andando ad analizzare gli interventi coperti da tale forma di finanziamento, in quanto per il calcolo tariffario non è richiesta la suddivisione intervento per intervento ma è sufficiente considerare l'ammontare complessivo del suo valore.

La seguente Tabella riporta i FoNI previsti per l'anno 2014.

<i>Gestore</i>	<i>FoNI</i>
<i>ASP</i>	740.948
<i>CCAM</i>	1.469.652
<i>Piana</i>	0
<i>Valtiglione</i>	0
<i>Valtiglione/SAP</i>	0

Tabella 4 – FoNI previsti Totale (€)




Grafico che confronta le contribuzioni ricevute dai Gestori nell'anno 2014

#### **4. Quadratura dati relativi al controllo Investimenti 2014 con i dati AEEGSI**

In sede di controllo è emersa l'esigenza di operare una "quadratura" degli investimenti nell'anno 2014 con quanto riportato dai Gestori nelle schede AEEGSI Modelli Nuovi Investimenti e LIC con la seguente modalità:

- Si è riportato quanto indicato sui modelli AEEGSI relativamente a
  - o IP
  - o LIC 2013
  - o LIC 2014
  - o Fondi Progetti Strategici
  - o Contributi;
- Considerando che:
  - o IP 2014 è dato dalla spesa 2014 andata in ammortamento + le spese contenute nel LIC 2013 andate in ammortamento;
  - o LIC 2014 è dato dalla spesa 2014 non andata in ammortamento + la parte delle spese contenute nel LIC 2013 non andate in ammortamento (si precisa che è stato chiesto ai Gestori di indicare i LIC mantenuti inalterati da più di cinque anni al fine di sottrarli come da indicazioni AEEGSI);
- Si sono elaborati i dati forniti dai Gestori per le spese 2014 differenziando quanto andava in ammortamento e quanto no. Pertanto si è ottenuto il valore che incrementa l'IP 2014 e quello che confluisce nell'LIC 2014;
- Di conseguenza sottraendo al LIC 2014 la spesa 2014 non andata in ammortamento si è calcolata la parte del LIC che deriva dal LIC 2013 (deducendo per differenza anche la parte del LIC 2013 che andando in ammortamento è confluita nell'IP);
- Si è infine calcolata la differenza tra quanto indicato nell'IP 2014 e la somma ottenuta tra quanto del LIC 2013 andato in ammortamento e la spesa dell'anno 2014 andata in ammortamento;
- Relativamente ai dati relativi ai Contributi si è semplicemente verificato quanto indicato all'AEEGSI e quanto nel Controllo investimenti.

Questa attività è stata molto importante in quanto sono emerse, per alcuni Gestori delle incongruenze con i dati precedentemente forniti che, dopo un'attenta analisi ha portato a rettifiche e ulteriori chiarimenti.

Tutte le particolarità e i chiarimenti relativi sono riportati nelle diverse schede di allineamento allegate, da cui si evince una generale correlazione tra i diversi dati con i chiarimenti in merito alle eventuali differenze riscontrate.

## 5. Confronto tra gli investimenti effettuati e quanto indicato nel Piano Economico Finanziario (PEF)

Di seguito vengono riportati gli investimenti previsti dai Piani Economici finanziari redatti per l'anno 2014 e gli investimenti realizzati dai Gestori del SII per l'anno 2014.

<i>Gestore</i>	<i>NUOVI INVESTIMENTI PREVISTI DA PEF ANNO 2014</i>	<i>INVESTIMENTO REALIZZATO ANNO 2014</i>	<i>DIFFERENZE</i>	<i>SCOSTAMENTI IN PERCENTUALE</i>
<i>ASP</i>	2.518.550	1.837.302	-681.248	- 27%
<i>CCAM</i>	5.620.000	3.130.418	-2.489.582	- 44%
<i>Piana</i>	1.183.500	558.988	-624.512	- 53%
<i>Valtiglione e Valtiglione/SAP</i>	3.226.145	1.206.328	-2.019.817	- 63%
<b><i>Totale</i></b>	<b>12.548.195</b>	<b>6.733.036</b>	<b>-5.815.159</b>	<b>- 46%</b>

Tabella 5 Totale (€)

Le variazioni sopra evidenziate non hanno prodotto variazioni tariffarie in quanto il riconoscimento in tariffa degli investimenti avviene a consultivo sulla base di quanto effettivamente realizzato. Le spese rendicontate nell'anno 2014 hanno effetto sulla tariffa 2016.

## 6. Valutazioni conclusive

In conclusione, analizzando il monte investimenti realizzati nel periodo 2003-2014 da cui si evince l'investimento medio annuo per ogni Gestore.


<i>Gestore</i>	<i>Totale 03-14</i>	<i>Investimento medio annuo</i>
<i>ASP</i>	34.257.083	2.854.757
<i>CCAM</i>	83.137.892	6.928.158
<i>Piana</i>	7.808.127	650.677
<i>Valtiglione</i>	12.633.617	1.052.801
<i>Valtiglione/SAP</i>	2.324.420	193.702

\* la spesa per Valtiglione SAP 2003-2014 è relativa al periodo 2008-2014

<b><i>Totale</i></b>	140.161.139	11.680.095
----------------------	-------------	------------

Tabella 6 – Investimenti realizzati – totale 2003-2014 e medio annuo(€)

Si deduce che la spesa media annua ad abitante (periodo 2003 - 2014) ammonta a circa €/ab anno 44,92 considerando una popolazione d'Ambito di 260.000 abitanti.





Si ritiene l'attività svolta dai Gestori, in termini di coerenza con la pianificazione d'Ambito, congrua e si propone alla Conferenza dell'Ato5 l'approvazione della presente relazione e delle allegate tabelle indicanti il valore degli investimenti realizzati.

**SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG  
CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO  
2014**

**GESTORE ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.**

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 1.362.640,60	
SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 474.661,55	
	<b>€ 1.837.302,15</b>	<b>TOTALE SPESO</b>

**ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP**

IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 74.555,51
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 1.362.640,60
<b>TOTALE IN AMMORTAMENTO</b>	<b>€ 1.437.196,11</b>

**ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC**

NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 400.106,04
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 0,00
<b>TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE</b>	<b>€ 400.106,04</b>

	€ 1.437.196,11	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP
	€ 400.106,04	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC
	<b>€ 1.837.302,15</b>	<b>SOMMA</b>

LIC 2013	€ 330.066,80
----------	--------------

<b>Scomposizione del LIC 2013</b>	
€ 305.166,90	somma che rimane nel LIC
€ 390,00	Radiazioni, dismissioni o altro da sottrarre al LIC 2013 cespite 91483-0 rettifica su LIC eseguita nel 2014 prima del passaggio ad amm.to
€ 24.509,90	parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

LIC 2014 indicato nella mail del 29/09/2015 foglio "Nuovi investimenti e LIC"	€ 705.272,94
--	--------------

<b>Scomposizione del LIC 2014</b>	
€ 305.166,90	parte del LIC che deriva dal LIC 2013
€ 400.106,04	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2014 non in ammortamento

IP 2014	€ 1.461.706,32
Lic 2013 che va in ammortamento	€ 24.509,90
spesa 2014 che va in ammortamento	€ 1.437.196,11
	€ 1.461.706,01
Differenza	€ 0,31

**FONDI PROGETTI STRATEGICI**

FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG	€ 0,00
FPS INDICATI PROG. INV. ATO	€ 0,00
Differenza	€ 0,00

**CONTRIBUTI**

CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014	€ 120.721,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 0,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 120.721,35
<b>TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO</b>	<b>€ 120.721,35</b>
DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI	-€ 0,35

## CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014 AREA ASTI SERVIZI PUBBLICI

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2014			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2014			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
ASP	G1/2014	Acquedotto	Estensione nuove reti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€78.259,32	-€40.712,03	€118.971,35		€ 58.259,32	-€ 60.712,03	€ 118.971,35
ASP	G2/2014	Acquedotto	Sostituzione contatori	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€14.299,82	€14.299,82	€0,00		-€ 5.700,18	-€ 5.700,18	€ 0,00
ASP	G3/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€356.997,33	€356.997,33	€0,00		€ 106.997,33	€ 106.997,33	€ 0,00
ASP	G4/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€8.578,08	€8.578,08	€0,00		-€21.421,92	-€21.421,92	€ 0,00
ASP	G5/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€238.662,61	€238.662,61	€0,00		€ 78.662,61	€ 78.662,61	€ 0,00
ASP	G6/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€14.379,82	€14.379,82	€0,00		-€25.620,18	-€25.620,18	€ 0,00
ASP	G7/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G8/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€229.519,76	€229.519,76	€0,00		-€ 20.480,24	-€ 20.480,24	€ 0,00
ASP	G9/2014	Fognatura	Estensioni nuove reti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€12.992,15	€11.242,15	€1.750,00		-€ 7.007,85	-€ 8.757,85	€ 1.750,00
ASP	G10/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€13.254,08	€13.254,08	€0,00		-€ 116.745,92	-€ 116.745,92	€ 0,00
ASP	G11/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€23.597,05	€23.597,05	€0,00		€ 13.597,05	€ 13.597,05	€ 0,00
ASP	G12/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G13/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€229.154,24	€229.154,24	€0,00		-€ 70.845,76	-€ 70.845,76	€ 0,00
ASP	G14/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€10.075,74	€10.075,74	€0,00		-€ 19.924,26	-€ 19.924,26	€ 0,00
ASP	G15/2014	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€39.474,64	€39.474,64	€0,00		-€ 10.525,36	-€ 10.525,36	€ 0,00
ASP	G16/2014	Automezzi	Acquisto automezzi	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€60.652,13	€60.652,13	€0,00		€ 35.652,13	€ 35.652,13	€ 0,00
ASP	G17/2014	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G18/2014	Varie	Software	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
ASP	G19/2014	Varie	Hardware	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
ASP	G20/2014	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€32.743,83	€32.743,83	€0,00		€ 17.743,83	€ 17.743,83	€ 0,00
<b>TOTALI INVESTIMENTI GENERALI</b>				<b>€ 1.370.000,00</b>	<b>€ 1.370.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.362.640,60</b>	<b>€ 1.241.919,25</b>	<b>€ 120.721,35</b>		<b>-€ 7.359,40</b>	<b>-€ 128.080,75</b>	<b>€ 120.721,35</b>

**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014  
AREA ASTI SERVIZI PUBBLICI**

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
				91447-1	potenziam. Estensione rete acq. Città/fraz	5-Condotture	SI	€ 9.750,00	€ 9.750,00	€ 0,00
				91462	allacciam rete acq comune di Asti	5-Condotture	SI	€ 64.765,75	-€ 54.205,60	€ 118.971,35
				91372-5	mappatura rete acquedotto	5-Condotture	SI	€ 3.743,57	€ 3.743,57	€ 0,00
ASP	G1/2014	Acquedotto	Estensione nuove reti					<b>€ 78.259,32</b>	<b>-€ 40.712,03</b>	<b>€ 118.971,35</b>
				91286-6	campagna sostituzione contatori	5-Condotture	SI	€ 14.299,82	€ 14.299,82	€ 0,00
ASP	G2/2014	Acquedotto	Sostituzione contatori					<b>€ 14.299,82</b>	<b>€ 14.299,82</b>	<b>€ 0,00</b>
				91448-1	manut str rete acquedotto	5-Condotture	SI	€ 356.997,33	€ 356.997,33	€ 0,00
ASP	G3/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					<b>€ 356.997,33</b>	<b>€ 356.997,33</b>	<b>€ 0,00</b>
				91449-1	manut. Serbatoi opere civili	6-Serbatoi	SI	€ 8.578,08	€ 8.578,08	€ 0,00
ASP	G4/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					<b>€ 8.578,08</b>	<b>€ 8.578,08</b>	<b>€ 0,00</b>
				91477-0	man straord. Imp. Sollevam	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 238.662,61	€ 238.662,61	€ 0,00
ASP	G5/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					<b>€ 238.662,61</b>	<b>€ 238.662,61</b>	<b>€ 0,00</b>
				91473-2	rifacimento Q.E. valvole pozzo 12 e 18	7-Impianti di trattamento	SI	€ 988,72	€ 988,72	€ 0,00
				91473-1	revamping sist locali rilevamento avarie Via conte Verde e cantaran	7-Impianti di trattamento	SI	€ 13.391,10	€ 13.391,10	€ 0,00
ASP	G6/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					<b>€ 14.379,82</b>	<b>€ 14.379,82</b>	<b>€ 0,00</b>
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G7/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
				91434-2	adeguam e potenziam telecontrollo	13-Telecontrollo	SI	€ 152.720,16	€ 152.720,16	€ 0,00
				91481-0	spostam sistema trasmssione via conte verde	13-Telecontrollo	SI	€ 76.799,60	€ 76.799,60	€ 0,00
ASP	G8/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					<b>€ 229.519,76</b>	<b>€ 229.519,76</b>	<b>€ 0,00</b>
				91461-1	allacciamenti rete fognaria comune di Asti	5-Condotture	SI	€ 12.335,10	€ 10.585,10	€ 1.750,00
				91452-1	potenziam estension rete fogn città/fraz	5-Condotture	SI	€ 657,05	€ 657,05	€ 0,00
ASP	G9/2014	Fognatura	Estensioni nuove reti					<b>€ 12.992,15</b>	<b>€ 11.242,15</b>	<b>€ 1.750,00</b>
				91453-1	ma. Str. Rete fogn/impanti	5-Condotture	SI	€ 13.254,08	€ 13.254,08	€ 0,00
ASP	G10/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					<b>€ 13.254,08</b>	<b>€ 13.254,08</b>	<b>€ 0,00</b>
				91476	man str. Impianti fognari	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 23.597,05	€ 23.597,05	€ 0,00
ASP	G11/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc...)					<b>€ 23.597,05</b>	<b>€ 23.597,05</b>	<b>€ 0,00</b>
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G12/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
				91318-1	stazione di pesatura a ponte depuratore	7-Impianti di trattamento	SI	€ 210,00	€ 210,00	€ 0,00
				91473-0	man straord altri imp opere elettriche	7-Impianti di trattamento	SI	€ 3.141,08	€ 3.141,08	€ 0,00
				91474-0	man straord imp dep	7-Impianti di trattamento	SI	€ 26.553,32	€ 26.553,32	€ 0,00
				91474-1	lavori cavidotto/pozzetti nuova torcia	7-Impianti di trattamento	SI	€ 1.617,35	€ 1.617,35	€ 0,00
				91474-2	elettropompa sollevam dreni	7-Impianti di trattamento	SI	€ 14.003,00	€ 14.003,00	€ 0,00
				91474-3	sostituzione saracinesche	7-Impianti di trattamento	SI	€ 7.992,00	€ 7.992,00	€ 0,00

				91474-4	man straord. Post ispessitore fanghi	7-Impianti di trattamento	SI	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00
				91474-5	botole in vetroresina	7-Impianti di trattamento	SI	€ 47.900,00	€ 47.900,00	€ 0,00
				91474-6	man str coclee compattatrice/trasportatrice	7-Impianti di trattamento	SI	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
				91474-7	attuatori elettromeccanici automatizz paratoie	7-Impianti di trattamento	SI	€ 17.712,02	€ 17.712,02	€ 0,00
				91474-8	imp. Elettrogeno via del lavoro Versa	7-Impianti di trattamento	SI	€ 8.650,00	€ 8.650,00	€ 0,00
				91474-9	man str. Sostit portellone, corpo caldaia biogas	7-Impianti di trattamento	SI	€ 4.541,00	€ 4.541,00	€ 0,00
				91474-10	manut cavidotti elettrici	7-Impianti di trattamento	SI	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 0,00
				91474-11	sostit. Recinz. Area gasometro e torcia biogas	7-Impianti di trattamento	SI	€ 3.078,00	€ 3.078,00	€ 0,00
				91474-12	jet aerator dep Montemarzo	7-Impianti di trattamento	SI	€ 8.848,50	€ 8.848,50	€ 0,00
				91474-14	nuova centralina osigeno	7-Impianti di trattamento	SI	€ 3.724,74	€ 3.724,74	€ 0,00
				91474-16	impianto di videosorveglianza dep	7-Impianti di trattamento	SI	€ 5.411,01	€ 5.411,01	€ 0,00
				91474-17	impianto di controllo accesso dep	7-Impianti di trattamento	SI	€ 3.389,00	€ 3.389,00	€ 0,00
				91474-18	sostituz saracinesche ricircolo miscela aerata	7-Impianti di trattamento	SI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				91474-19	lampade stradali a LED dep	7-Impianti di trattamento	SI	€ 5.892,02	€ 5.892,02	€ 0,00
				91474-20	asfaltatura nuova area	7-Impianti di trattamento	SI	€ 5.791,20	€ 5.791,20	€ 0,00
ASP	G13/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					<b>€ 229.154,24</b>	<b>€ 229.154,24</b>	<b>€ 0,00</b>
				91475-0	man str telecontrollo imp dep	13-Telecontrollo	si	€ 10.075,74	€ 10.075,74	€ 0,00
ASP	G14/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					<b>€ 10.075,74</b>	<b>€ 10.075,74</b>	<b>€ 0,00</b>
				91483-0	interventi monitoraggio impatto olfattivo dep	7-Impianti di trattamento	si	€ 11.688,45	€ 11.688,45	€ 0,00
				221297	climatizzatore lab analisi	12-Laboratori	SI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00
				91478	MAN STR IMMOBILI	3-Fabbricati industriali	SI	€ 26.164,51	€ 26.164,51	€ 0,00
				91480	spogliatoi operai dep	3-Fabbricati industriali	SI	€ 371,68	€ 371,68	€ 0,00
ASP	G15/2014	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili					<b>€ 39.474,64</b>	<b>€ 39.474,64</b>	<b>€ 0,00</b>
				231048	miniescavatore Kubota	14-Autoveicoli	si	€ 3.425,00	€ 3.425,00	€ 0,00
				231151	caterpillar	14-Autoveicoli	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				231159	fiat doblò impianti acq	14-Autoveicoli	si	€ 13.205,96	€ 13.205,96	€ 0,00
				231160	fiat doblò reti acquedotto	14-Autoveicoli	si	€ 13.964,95	€ 13.964,95	€ 0,00
				241016	fiat panda 4x4	14-Autoveicoli	si	€ 14.226,22	€ 14.226,22	€ 0,00
				201245	container scarrabile	12-Laboratori	SI	€ 14.750,00	€ 14.750,00	€ 0,00
				231048	coppia rampe kubota	12-Laboratori	SI	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00
ASP	G16/2014	Automezzi	Acquisto automezzi					<b>€ 60.652,13</b>	<b>€ 60.652,13</b>	<b>€ 0,00</b>
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G17/2014	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G18/2014	Varie	Software					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G19/2014	Varie	Hardware					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
				201241-201242-201243-201246-201251-201252-201253-201254-201256-201257-201258-201259-221283-221283/1/2/3-221300-221301-201263	Vari cespiti che si riferiscono ad attrezzatura minuta	12-Laboratori	SI	€ 32.743,83	€ 32.743,83	€ 0,00
ASP	G20/2014	Varie	Attrezzatura Varia Minuta					<b>€ 32.743,83</b>	<b>€ 32.743,83</b>	<b>€ 0,00</b>

DATI GENERALI							INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2013				SPESO ANNO 2014			
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATO5	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
ASP	N2/2010	321	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Ristrutturazione acquedotto frazionale di Casabianca e annullamento della condotta Medici dal bivio di Valceresa ad Asti	€ 1.675.000,00	€ 1.350.969,60	€ 0,00	€ 324.030,40		€ 1.444.796,14	€ 1.120.765,74	€ 0,00	€ 324.030,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N4/2010	515	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto e spostamento impianti di sollevamento	€ 386.111,05	€ 284.133,52	€ 101.977,53	€ 0,00	Intervento aumentato di € 26111,05 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 386.111,05	€ 344.111,05	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N6/2010	522	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito	€ 520.000,00	€ 270.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00		€ 45.336,02	€ 45.336,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,00	€ 1.073,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N7/2010	303	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione di collettore fognario in fraz. Torrazzo - Carretti e del depuratore nel Comune di Azzano	€ 587.000,00	€ 587.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 544.300,09	€ 544.300,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N8/2010	334+523	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Collettamento e depurazione scarichi non trattati in Comune di Asti (n. 9 e n. 15)	€ 705.620,00	€ 170.000,00	€ 535.620,00	€ 0,00		€ 607.646,24	€ 175.646,24	€ 432.000,00	€ 0,00	€ 81.247,71	€ 81.247,71	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N11/2010	273	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Adduzione al nuovo serbatoio di Viatosto e sistemazione delle alimentazioni per Quarto e San Marzanotto	€ 1.030.180,51	€ 286.448,91	€ 367.762,00	€ 375.969,60	Intervento aumentato di € 5.089,06 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013. Inoltre è stata "spostata" in tariffa la spesa indicata come Fo.N.I. (€ 50.000) in quanto la nuova metodologia di calcolo per la tariffa non prevede che il Fo.N.I. venga assegnato ai singoli interventi ma viene considerato nel suo budget complessivo.	€ 1.030.180,51	€ 366.715,91	€ 287.495,00	€ 375.969,60	€ 208,08	€ 208,08	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N12/2010	302	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Cantarana: collegamento tra impianti ASP Cantarana e Valtigione Daghina per servizio trattamento e restituzione acqua trattata	€ 910.000,00	€ 60.000,00	€ 224.000,00	€ 626.000,00		€ 905.261,27	€ 119.261,27	€ 160.000,00	€ 626.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N15/2010	549	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I e II lotto)	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 101.388,47	€ 101.388,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.315,16	€ 198.315,16	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N16/2010	525	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Sollevamento presso impianto di depurazione di Asti	€ 1.250.000,00	€ 1.113.022,56	€ 0,00	€ 136.977,44	E' stata "spostata" in tariffa la spesa indicata come Fo.N.I. (€ 362.335,00) in quanto la nuova metodologia di calcolo per la tariffa non prevede che il Fo.N.I. venga assegnato ai singoli interventi ma viene considerato nel suo budget complessivo.	€ 1.163.982,55	€ 1.118.323,41	€ 0,00	€ 45.659,14	€ 74.347,43	€ 74.347,43	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N25/2011	576	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in località Bonoma del Comune di San Damiano d'Asti.	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 81.662,23	€ 81.662,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.478,98	€ 29.478,98	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N32/2012	568	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Manutenzione Straordinaria fognatura Casabianca	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.765,53	€ 1.765,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.332,53	€ 61.332,53	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N35/2013		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione di impianto di idrovore scarico finale depuratore di Asti	€ 2.800.000,00	€ 2.520.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.439,88	€ 4.439,88	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N37/2013	579	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00		€ 30.046,86	€ 30.046,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.280,93	€ 8.280,93	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N39/2013		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - lotto 2	€ 3.500.000,00	€ 3.150.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N40/2013	580	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Collettore fognario "Valle Versa"	€ 1.050.000,00	€ 675.000,00	€ 375.000,00	€ 0,00		€ 1.765,53	€ 1.765,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.689,85	€ 14.689,85	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N41/2014		In corso	Nuovo intervento	Varie	Nuova sede del Servizio Idrico Integrato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N42/2014		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Ristrutturazione linea fanghi depuratore	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.248,00	€ 1.248,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N43/2015		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Sostituzione pozzi in Cantarana	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI INVESTIMENTI PUNTUALI</b>																<b>€ 474.661,55</b>	<b>€ 474.661,55</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

DATI GENERALI							SOMME SPESO AL 31/12/2014				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2014 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
							TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO									
ASP	N2/2010	321	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Ristrutturazione acquedotto frazionale di Casabianca e annullamento della condotta Medici dal bivio di Valceresa ad Asti	€1.444.796,14	€1.120.765,74	€0,00	€324.030,40	-€230.203,86	-€230.203,86	€0,00	€0,00	
ASP	N4/2010	515	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto e spostamento impianti di sollevamento	€386.111,05	€344.111,05	€42.000,00	€0,00	€0,00	€59.977,53	-€59.977,53	€0,00	
ASP	N6/2010	522	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito	€46.409,02	€46.409,02	€0,00	€0,00	-€473.590,98	-€223.590,98	-€250.000,00	€0,00	
ASP	N7/2010	303	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione di collettore fognario in fraz. Torrazzo - Carretti e del depuratore nel Comune di Azzano	€544.300,09	€544.300,09	€0,00	€0,00	-€42.699,91	-€42.699,91	€0,00	€0,00	
ASP	N8/2010	334+523	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Collettamento e depurazione scarichi non trattati in Comune di Asti (n. 9 e n. 15)	€688.893,95	€256.893,95	€432.000,00	€0,00	-€16.726,05	€86.893,95	-€103.620,00	€0,00	
ASP	N11/2010	273	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Adduzione al nuovo serbatoio di Viatosto e sistemazione delle alimentazioni per Quarto e San Marzanotto	€1.030.388,59	€366.923,99	€287.495,00	€375.969,60	€208,08	€80.475,08	-€80.267,00	€0,00	
ASP	N12/2010	302	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Cantarana: collegamento tra impianti ASP Cantarana e Valtiglione Daghina per servizio trattamento e restituzione acqua trattata	€905.261,27	€119.261,27	€160.000,00	€626.000,00	-€4.738,73	€59.261,27	-€64.000,00	€0,00	
ASP	N15/2010	549	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I e II lotto)	€299.703,63	€299.703,63	€0,00	€0,00	-€1.450.296,37	-€1.450.296,37	€0,00	€0,00	
ASP	N16/2010	525	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Sollevamento presso impianto di depurazione di Asti	€1.238.329,98	€1.192.670,84	€0,00	€45.659,14	-€11.670,02	€79.648,28	€0,00	-€91.318,30	
ASP	N25/2011	576	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in località Bonoma del Comune di San Damiano d'Asti.	€111.141,21	€111.141,21	€0,00	€0,00	-€288.858,79	-€288.858,79	€0,00	€0,00	
ASP	N32/2012	568	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Manutenzione Straordinaria fognatura Casabianca	€63.098,06	€63.098,06	€0,00	€0,00	-€36.901,94	-€36.901,94	€0,00	€0,00	
ASP	N35/2013		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione di impianto di idrovore scarico finale depuratore di Asti	€4.439,88	€4.439,88	€0,00	€0,00	-€2.795.560,12	-€2.515.560,12	-€280.000,00	€0,00	
ASP	N37/2013	579	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti	€38.327,79	€38.327,79	€0,00	€0,00	-€1.961.672,21	-€961.672,21	-€1.000.000,00	€0,00	
ASP	N39/2013		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - lotto 2	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€3.500.000,00	-€3.150.000,00	-€350.000,00	€0,00	
ASP	N40/2013	580	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Collettore fognario "Valle Versa"	€16.455,38	€16.455,38	€0,00	€0,00	-€1.033.544,62	-€658.544,62	-€375.000,00	€0,00	
ASP	N41/2014		In corso	Nuovo intervento	Varie	Nuova sede del Servizio Idrico Integrato	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.000.000,00	-€1.000.000,00	€0,00	€0,00	
ASP	N42/2014		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Ristrutturazione linea fanghi depuratore	€1.248,00	€1.248,00	€0,00	€0,00	-€298.752,00	-€298.752,00	€0,00	€0,00	
ASP	N43/2015		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Sostituzione pozzi in Cantarana	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€500.000,00	-€500.000,00	€0,00	€0,00	

DATI GENERALI			CESPITI ANNO 2014				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
			91150-2	Acquedotto frazionale Casabianca	8-Impianti di sollevamento e pompaggio	SI	€ 0,00
ASP	N2/2010	Ristrutturazione acquedotto frazionale di Casabianca e annullamento della condotta Medici dal bivio di Valceresa ad Asti					<b>€ 0,00</b>
			91332-6	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto	6-Serbatoi	SI	€ 0,00
			91332-10	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto	5-Condotture e opere idrauliche fisse	SI	€ 0,00
ASP	N4/2010	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto e spostamento impianti di sollevamento					<b>€ 0,00</b>
			71041	ex 91343-3 Realizzazione fognatura in via Perroncito	5-Condotture e opere idrauliche fisse	NO	€ 1.073,00
ASP	N6/2010	Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito					<b>€ 1.073,00</b>
							€ 0,00
ASP	N7/2010	Realizzazione di collettore fognario in fraz. Torrazzo - Carretti e del depuratore nel Comune di Azzano					<b>€ 0,00</b>
			91277-0	Realizzazione tratto fognario SS10-casello Asti Ovest	5-Condotture e opere idrauliche fisse	SI	€ 0,00
			71054-0	Realizzazione tratto fognario SS10-casello Asti Ovest - completamento Palucco	5-Condotture e opere idrauliche fisse	NO	€ 81.247,71
ASP	N8/2010	Collettamento e depurazione scarichi non trattati in Comune di Asti (n. 9 e n. 15)					<b>€ 81.247,71</b>
			91132-4	adduzione nuovo serbatoio Via tosto sistemazione alimentazioen Quarto san Marzanotto	5-Condotture e opere idrauliche fisse	SI	€ 208,08
			91132-5	adduzione nuovo serbatoio Via tosto sistemazione alimentazioen Quarto san Marzanotto	6-Serbatoi		€ 0,00
			91132-6	adduzione nuovo serbatoio Via tosto sistemazione alimentazioen Quarto san Marzanotto	8-Impianti di sollevamento e pompaggio		€ 0,00
ASP	N11/2010	Adduzione al nuovo serbatoio di Viatosto e sistemazione delle alimentazioni per Quarto e San Marzanotto					<b>€ 208,08</b>
			91173-0	Collegamento impianti cascina Daghina Impianto Cantarana	5-Condotture e opere idrauliche fisse		€ 0,00
			91173-1	Collegamento impianti cascina Daghina Impianto Cantarana	8-Impianti di sollevamento e pompaggio		€ 0,00
ASP	N12/2010	Cantarana: collegamento tra impianti ASP Cantarana e Valtiglione Daghina per servizio trattamento e restituzione acqua trattata					<b>€ 0,00</b>
			71042	ex 91376-3 Completamento ramo fognario Certosa Valmanera	5-Condotture e opere idrauliche fisse	NO	€ 198.315,16
ASP	N15/2010	Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I e II lotto)					<b>€ 198.315,16</b>
							€ 0,00
			91470-1	ex 91377-3 Realizzazione scolmatore collettore fognario	8-Impianti di sollevamento e pompaggio	SI	€ 74.347,43
			91470	ex 91377-3 Realizzazione scolmatore collettore fognario	8-Impianti di sollevamento e pompaggio		€ 0,00
ASP	N16/2010	Sollevamento presso impianto di depurazione di Asti					<b>€ 74.347,43</b>
			71045	ex 91397-2 sostituzione pozzi in cantarana\	5-Condotture e opere idrauliche fisse	NO	€ 29.478,98
			71045-1	lavori in economia	5-Condotture e opere idrauliche fisse		€ 0,00
			100015	acquisto terreno comune di san Damiano	1-Terreni		€ 0,00
ASP	N25/2011	Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in località Bonoma del Comune di San Damiano d'Asti.					<b>€ 29.478,98</b>
			71057	Manutenzione Straordinaria fognatura Casabianca - lavori in economia	5-Condotture e opere idrauliche fisse	NO	€ 61.332,53
ASP	N32/2012	Manutenzione Straordinaria fognatura Casabianca					<b>€ 61.332,53</b>
			71068-0	impianto di idrovore scarico finale dep Asti	7-Impianti di trattamento	NO	€ 4.439,88
ASP	N35/2013	Realizzazione di impianto di idrovore scarico finale depuratore di Asti					<b>€ 4.439,88</b>
			71061	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - studio di fattibilità + ore in economia	8-Impianti di sollevamento e pompaggio	NO	€ 8.280,93
ASP	N37/2013	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti					<b>€ 8.280,93</b>
							€ 0,00
ASP	N39/2013	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - lotto 2					<b>€ 0,00</b>
			71066	Collettore fognario "Valle Versa" - ore in economia	5-Condotture e opere idrauliche fisse	NO	€ 14.689,85
ASP	N40/2013	Collettore fognario "Valle Versa"					<b>€ 14.689,85</b>
							€ 0,00
ASP	N41/2014	Nuova sede del Servizio Idrico Integrato					<b>€ 0,00</b>
			71069-0	tracciato tubaz ricircolo fanghi linee 1-2	7-Impianti di trattamento	NO	€ 1.248,00
ASP	N42/2014	Ristrutturazione linea fanghi depuratore					<b>€ 1.248,00</b>
							€ 0,00
ASP	N43/2015	Sostituzione pozzi in Cantarana					<b>€ 0,00</b>



**SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2014**

**CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO**

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 1.778.909,96
SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 1.351.507,63
	<b>€3.130.417,59</b> <b>TOTALE SPESO</b>

<b>ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP</b>	
IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 244.548,97
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 1.650.573,55
<b>TOTALE IN AMMORTAMENTO</b>	<b>€ 1.895.122,52</b>

<b>ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC</b>	
NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 1.106.958,66
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 128.336,41
<b>TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE</b>	<b>€ 1.235.295,07</b>

€ 1.895.122,52	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP
€ 1.235.295,07	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC
<b>€ 3.130.417,59</b>	<b>SOMMA</b>

LIC 2013	€ 5.264.443,00
----------	----------------

<b>Scomposizione del LIC 2013</b>	
€ 3.278.272,29	somma che rimane nel LIC
€ 139,04	Intervento Puntuale N108/2011 cespite A02S5844 oggetto Alavilla Via Vittorio Emanuele
€ 6.444,53	Intervento Puntuale N27/2010 cespite F90I6315 oggetto Cavagnolo Brusasco Via Roccabauda
€ 1.302,51	Intervento Puntuale N27/2010 cespite A02I6315 oggetto Cavagnolo Brusasco Via Roccabauda
€ 2.422,00	Cespite A09S 5591 Felizzano Verfica Serbatoio - Intervento Annullato
€ 105.047,80	Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni
€ 1.870.814,83	parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

Radiazioni,  
dismissioni o altro  
da sottrarre al LIC  
2013

LIC 2014	€ 4.513.567,36
----------	----------------

<b>Scomposizione del LIC 2014</b>	
€ 3.278.272,29	parte del LIC che deriva dal LIC 2013
€ 1.235.295,07	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2014 non in ammortamento

IP 2014	€ 3.765.937,00
Lic 2013 che va in ammortamento	€ 1.870.814,83
spesa 2014 che va in ammortamento	€ 1.895.122,52
	€ 3.765.937,35
Differenza	-€ 0,35

<b>FONDI PROGETTI STRATEGICI</b>	
FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG	€ 109.688,35
FPS INDICATI PROG. INV. ATO	€ 109.688,35
Differenza	€ 0,00

<b>CONTRIBUTI</b>	
CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014	€ 1.068.088,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 651.815,78
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 306.584,51
<b>TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO</b>	<b>€ 958.400,29</b>

Differenza tra i contributi sui modelli AEEG e i contributi da controllo investimenti	€ 109.687,71	La differenza è dovuta al Fondo Progetti Strategici in quanto per i modelli AEEGSI il Fondo è un di cui.
---	--------------	--

# CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014

## AREA CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2014			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2014			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
CCAM	G1/2014	Acquedotto	Estensione nuove reti	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 0,00	€79.328,75	€31.478,73	€47.850,02		-€ 300.671,25	-€ 348.521,27	€ 47.850,02
CCAM	G2/2014	Acquedotto	Sostituzione contatori	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€31.676,47	€31.676,47	€0,00		-€ 118.323,53	-€ 118.323,53	€ 0,00
CCAM	G3/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€292.834,45	€286.766,49	€6.067,96		-€ 307.165,55	-€ 313.233,51	€ 6.067,96
CCAM	G4/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€16.010,46	€16.010,46	€0,00		-€ 83.989,54	-€ 83.989,54	€ 0,00
CCAM	G5/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€11.105,00	€11.105,00	€0,00		-€ 18.895,00	-€ 18.895,00	€ 0,00
CCAM	G6/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00
CCAM	G7/2014	Acquedotto/Fognatura	Manutenzione Straordinaria Prese	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€497.107,59	€264.373,10	€232.734,49		€ 247.107,59	€ 14.373,10	€ 232.734,49
CCAM	G8/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€47.516,49	€47.516,49	€0,00		-€ 32.483,51	-€ 32.483,51	€ 0,00
CCAM	G9/2014	Fognatura	Estensioni nuove reti	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€62.983,40	€60.401,76	€2.581,64		-€ 52.016,60	-€ 54.598,24	€ 2.581,64
CCAM	G10/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€287.127,34	€279.776,94	€7.350,40		€ 107.127,34	€99.776,94	€ 7.350,40
CCAM	G11/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€7.305,10	€7.305,10	€0,00		-€ 12.694,90	-€ 12.694,90	€ 0,00
CCAM	G12/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€13.346,82	€13.346,82	€0,00		-€ 6.653,18	-€ 6.653,18	€ 0,00
CCAM	G13/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€305.810,98	€300.810,98	€5.000,00		€ 55.810,98	€50.810,98	€ 5.000,00
CCAM	G14/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€1.470,00	€1.470,00	€0,00		€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 0,00
CCAM	G15/2014	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€5.560,00	€5.560,00	€0,00		€ 5.560,00	€ 5.560,00	€ 0,00
CCAM	G16/2014	Automezzi	Acquisto automezzi	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00		-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	€ 0,00
CCAM	G17/2014	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G18/2014	Varie	Software	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€105.719,77	€100.719,77	€5.000,00		€ 80.719,77	€75.719,77	€ 5.000,00
CCAM	G19/2014	Varie	Hardware	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€6.299,00	€6.299,00	€0,00		-€ 3.701,00	-€ 3.701,00	€ 0,00
CCAM	G20/2014	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€7.708,34	€7.708,34	€0,00		-€ 2.291,66	-€ 2.291,66	€ 0,00
<b>TOTALI</b>				<b>€2.310.000,00</b>	<b>€2.310.000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€1.778.909,96</b>	<b>€1.472.325,45</b>	<b>€306.584,51</b>		<b>-€531.090,04</b>	<b>-€837.674,55</b>	<b>€306.584,51</b>

**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014  
AREA CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO**

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (S/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
				A02I 6031 TC	2004-RADDOPPIO MANDATE DA CENTRALE A TETTI COPPA	5-Conduitture	SI	€ 1.769,00	€ 1.769,00	€ 0,00
				D11I 0003	ACQUISTO TERRENO TETTI COPPA (A02I 6031)	1-Terreni	SI	€ 3.380,46	€ 3.380,46	€ 0,00
				A02I 6305	2008-CASTELL'ALFERO REG.VALLE VERSA PROG.06.185.02 EST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 0,00	-€ 10.115,00	€ 10.115,00
				A02I 6413 TC	11-OCCIMIANO V.CIRCONVALLAZIONE 188 PROG.11.410.01	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02I 6415 TC	11-PINO STR.FONTANA PROG.11.455.01 EST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02I 6434 TC	12-OZZANO STR.COM.LE POZZINO EST.RETE PROG.11.435.01	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02I 6439 TC	12-CASTELL'ALFERO V.LASCA FRZ.CALLIANETTO PROG.08.185.04	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02I 6441 TC	12-S.GIORGIO STR.PASIGLIANO EST.RETE PROG.11.515.01	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02I 6447 TC	12-CUNICO EST.RETE CAMPO SPORTIVO PROG.12.290.01	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02I 6478	13-S.SALVATORE LOC.DELLE VIGNE P.12.520.01	5-Conduitture	SI	€ 12.618,77	€ 12.618,77	€ 0,00
				A02I 6483 TC	13-ALFIANO LOC.CASE PALETTI S.P.14 PROG.13.105.02	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02I 6492	14-PORTACOMARO V.DURANDO PROG.13.480.04	5-Conduitture	SI	€ 6.276,57	€ 1.091,02	€ 5.185,55
				A02I 6493	14-LAURIANO BTA CROSI CNA MICCA P.09.330.02	5-Conduitture	SI	€ 10.262,06	€ 2.029,61	€ 8.232,45
				A02I 6494 TC	14-MORIONDO TSE V.VIGNERMA 2 PROG.13.400.01	5-Conduitture	SI	€ 4.810,80	€ 47,80	€ 4.763,00
				A02I 6495	14-ALFIANO S.P.13 AL KM.4+1521 / 4+188 PROG.13.105.03	5-Conduitture	SI	€ 2.294,52	-€ 1.315,50	€ 3.610,02
				A02I 6482 I.C.	13-S.GIORGIO V.S.LORENZO EST.RETE PROG.13.515.01	5-Conduitture	NO	€ 18.569,69	€ 18.569,69	€ 0,00
				A02I 6496 I.C.	14-OCCIMIANO STR.PANIATE EST.RETE PROG.10.410.01	5-Conduitture	NO	€ 8.153,43	-€ 1.121,57	€ 9.275,00
				A02I 6517 I.C.	14-RAMO ASTI DA LOC.CAVALLO GRIGIO A LOC.VALLERA	5-Conduitture	NO	€ 10.528,39	€ 10.528,39	€ 0,00
				A02I 6518 I.C.	14-MURISENGO V.RIVO PROG.14.405.02 NUOVA RETE IDRICA	5-Conduitture	NO	€ 665,06	-€ 6.003,94	€ 6.669,00
CCAM	G1/2014	Acquedotto	Estensione nuove reti					<b>€ 79.328,75</b>	<b>€ 31.478,73</b>	<b>€ 47.850,02</b>
				A04I 6001	14-INCREMENTI NUOVI MISURATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 8.620,43	€ 8.620,43	€ 0,00
				A04S 5001	14-MANUTENZIONE STRAORDINARIA MISURATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 23.056,04	€ 23.056,04	€ 0,00
CCAM	G2/2014	Acquedotto	Sostituzione contatori					<b>€ 31.676,47</b>	<b>€ 31.676,47</b>	<b>€ 0,00</b>
				A02S 5001	14-MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Rifacimento camere di manovra pozzetti)	5-Conduitture	SI	€ 54.326,71	€ 54.326,71	€ 0,00
				A02S 5794	12-CONZANO V.RAINERI SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 6.439,23	€ 6.439,23	€ 0,00
				A02S 5822	13-OZZANO LOC.DUE PUNTE SOST.GRUPPO DI MANOVRA 400/250	5-Conduitture	SI	€ 51.251,26	€ 51.251,26	€ 0,00
				A02S 5827	13-CAMERANO V.BRICHETTO CIMITERO COMLE SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 3.065,45	€ 3.065,45	€ 0,00
				A02S 5831	13-CASTELNUOVO DB V.ROMA SOST. RETE	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02S 5835	13-MONCUCCO V.ROMA II LOTTO MAN.STRAORD.	5-Conduitture	SI	€ 24.450,54	€ 18.382,58	€ 6.067,96
				A02S 5845	13-SALA V.ROMA S.P.35 TRAVERSA INTERNA P.13.525.01	5-Conduitture	SI	€ 19.739,36	€ 19.739,36	€ 0,00
				A02S 5846	13-ALBUGNANO S.ROCCO MUNICIPIO E GELSOMINO SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 23.713,38	€ 23.713,38	€ 0,00
				A02S 5848	13-VILLADEATI V.DEL MUNICIPIO E V.LACHELLO	5-Conduitture	SI	€ 7.532,18	€ 7.532,18	€ 0,00
				A02S 5873	14-TONCO LOC.CASE PALETTI RIPRISTINO CONDOTTA PER FRANA	5-Conduitture	SI	€ 11.350,51	€ 11.350,51	€ 0,00
				A02S 5876	14-GIARREA RIBALTAMENTO CONDOTTA POZZO 8.2 SU NUOVO COLLETTORE	5-Conduitture	SI	€ 12.821,04	€ 12.821,04	€ 0,00
				A02S 5881	14-GABIANO LOC.PESO S.P.36 SOST.TRATTO DI RETE	5-Conduitture	SI	€ 11.575,64	€ 11.575,64	€ 0,00
				A02S 5884	14-CUCCARO STRADA PER LU SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 7.357,59	€ 7.357,59	€ 0,00
				A02S 5889	14-CHIUSANO PZZA MARCONE SOST.RETE E PAVIM.CARICO COMUNE	5-Conduitture	SI	€ 4.963,29	€ 4.963,29	€ 0,00
				A02S 5890	14-MONTECHIARO V.S.DIONIGI S.P.2 KM.12+580 12+700	5-Conduitture	SI	€ 9.295,50	€ 9.295,50	€ 0,00

**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014**  
**AREA CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO**

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (S/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
				A02S 5891	14-FRINCO PZZA UMBERTO I SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 4.825,14	€ 4.825,14	€ 0,00
				A02S 5892	14-CASTELLERO BCCO TROMBETTA SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 7.268,54	€ 7.268,54	€ 0,00
				A02S 5896	14-CASTELLETO MLI FRZ.TERFANGATO SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 4.488,47	€ 4.488,47	€ 0,00
				A02S 5902	14-MONTEMAGNO V.SOTTORIPA SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 3.636,94	€ 3.636,94	€ 0,00
				A02S 5904	14-CASTELNUOVO DB V.REGINA MARGHERITA SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 9.084,50	€ 9.084,50	€ 0,00
				A02S 5915	14-FRINCO V.MUNICIPIO SOST.RETE A SEGUITO RIF.ASFALTO COMUNE	5-Conduitture	SI	€ 4.754,10	€ 4.754,10	€ 0,00
				A02S 5916	14-BERZANO LOC.CNA BRINA SOST.RETE PER PERDITA	5-Conduitture	SI	€ 3.200,40	€ 3.200,40	€ 0,00
				A02S 5796 I.C.	12-MURISENGO V.SOTTO CASTELLO SOST.RETE	5-Conduitture	NO	€ 4.665,21	€ 4.665,21	€ 0,00
				A02S 5851 I.C.	14-CASTAGNOLE V.XXSETTEMBRE SOST.TRATTO DI RETE	5-Conduitture	NO	€ 74,36	€ 74,36	€ 0,00
				A02S 5882 I.C.	14-CALLIANO V.LANZA SOST.TRATTO DI RETE	5-Conduitture	NO	€ 1.651,59	€ 1.651,59	€ 0,00
				A02S 5885 I.C.	14-CERESETO V.SAN ROCCO SOST.RETE	5-Conduitture	NO	€ 1.303,52	€ 1.303,52	€ 0,00
				A02S 5903 I.C.	14-MONCUCCO V.BOCCHETTINO SOST.RETE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02S 5909 I.C.	14-VIALE ADDNE AL SERBATOIO SOST.RETE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A02S 5920 I.C.	14-ARAMENGO FRZ.BOI SOST.RETE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G3/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					<b>€ 292.834,45</b>	<b>€ 286.766,49</b>	<b>€ 6.067,96</b>
				A09S 5001	14-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6-Serbatoi	SI	€ 3.718,64	€ 3.718,64	€ 0,00
				A09S 5807	13-FUBINE MLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SERBATOIO	6-Serbatoi	SI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
				A09S 5819	13-PORTACOMARO OPERE EDILI AL SERBATOIO DI MONGARIBATTO	6-Serbatoi	SI	€ 5.298,00	€ 5.298,00	€ 0,00
				A09S 5591 I.C.	2009-QUATTORDIO VERIFICA SERBATOI	6-Serbatoi	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A09S 5812 I.C.	13-ROSIGNANO SERBATOIO DI TERRUGGIA LAVORI SI SOST. VALVOLA	6-Serbatoi	NO	€ 584,64	€ 584,64	€ 0,00
				A09I 6515 I.C.	14-CAMINO PONTASTURA S.DESIDERIO NUOVI CONTATORI AI SERBATOI	6-Serbatoi	NO	€ 37,18	€ 37,18	€ 0,00
				A09A 0231 I.C.	14-MONTEU FRZ.MEZZANA STUDIO FATTIBILITA' SERBATOIO	6-Serbatoi	NO	€ 1.872,00	€ 1.872,00	€ 0,00
CCAM	G4/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					<b>€ 16.010,46</b>	<b>€ 16.010,46</b>	<b>€ 0,00</b>
				A06S 5001	14-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				A08S 5001	14-MAN.STR.IMP.RILANCIO	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 195,00	€ 195,00	€ 0,00
				A08S 5841	13-VERVUA LAVORI X MESSA A NORMA E SICUREZZA LOC.TELECONTROLLO	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 10.910,00	€ 10.910,00	€ 0,00
CCAM	G5/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					<b>€ 11.105,00</b>	<b>€ 11.105,00</b>	<b>€ 0,00</b>
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G6/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
				A03I 6001	14-INCREMENTI (NUOVI)	5-Conduitture	SI	€ 214.061,91	€ 40.488,69	€ 173.573,22
				A03S 5001	14-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESE	5-Conduitture	SI	€ 224.625,64	€ 224.625,64	€ 0,00
				A03S 5902	14-MONTEMAGNO V.SOTTORIPA SOST.PRESE	5-Conduitture	SI	€ 2.111,85	€ 2.111,85	€ 0,00
				A03S 5904	14-CASTELNUOVO DB V.REGINA MARGHERITA SOST.PRESE	5-Conduitture	SI	€ 2.497,63	€ 2.497,63	€ 0,00
				A03S 5915	14-FRINCO V.MUNICIPIO SOST.PRESE A SEGUITO RIF.ASFALTO COMUNE	5-Conduitture	SI	€ 2.254,50	€ 2.254,50	€ 0,00
				A03S 5903 I.C.	14-MONCUCCO V.BOCCHETTINO SOST.PRESE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				F91I 1005	14-NUOVI ALLACCIAMENTI ACQUE REFLUE	5-Conduitture	SI	€ 51.556,06	€ 2.306,19	€ 49.249,87
				D91I 6298	2008-GABIANO LOC.PIAGERA ALLACCIAMENTI FOGNATURA	5-Conduitture	SI	€ 0,00	-€ 9.911,40	€ 9.911,40
				F91S 2005	14-MANUT.STRAORD. ACQUE REFLUE	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014  
AREA CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO**

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (S/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
CCAM	G7/2014	Acquedotto/Fognatura	Manutenzione Straordinaria Prese					<b>€ 497.107,59</b>	<b>€ 264.373,10</b>	<b>€ 232.734,49</b>
				A05I 6475	13-VERRUA IMP.ACQ 5 MONITORAGGIO FRZ.MEZZI	13-Telecontrollo	SI	€ 5.094,90	€ 5.094,90	€ 0,00
				A05I 6477	13-VIGNALE IMPL.ACQ 4 IMP.MONITORAGGIO DI 2 E 3 PRES	13-Telecontrollo	SI	€ 4.646,59	€ 4.646,59	€ 0,00
				A05I 6481	13-GIARREA IMPL.22 TELELEC.POZZI 1.2 3.2 5.2 6.2 7.2 8.2 IBP	13-Telecontrollo	SI	€ 20.979,00	€ 20.979,00	€ 0,00
				A05I 6498	14-OZZANO LOC 2 PUNTE IMPL. 1 IMPIANTO GENERICO + 2 MISURE	13-Telecontrollo	SI	€ 6.958,00	€ 6.958,00	€ 0,00
				A05I 6499	14-VILLADEATI VIA ROMA IMPL. ACQUA 5 + IMPL ACQUA 9	13-Telecontrollo	SI	€ 5.978,00	€ 5.978,00	€ 0,00
				A05I 6500	14-PIEA LOC. PONTE ROSSO IMPL. MIS. PRESSIONE	13-Telecontrollo	SI	€ 980,00	€ 980,00	€ 0,00
				A05I 6501	14-PORTACOMARO LOC. CASA COPPI IMPL. MIS. PRESSIONE	13-Telecontrollo	SI	€ 980,00	€ 980,00	€ 0,00
				A05I 6514	14-SALUGGIA GIARREA NUOVO TELECONTROLLO AL POZZO1.2	13-Telecontrollo	SI	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00
				A05I 6519 I.C.	14-ROBELLA FORNITURA E POSA RTU IMPL.ACQUA 7	13-Telecontrollo	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G8/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					<b>€ 47.516,49</b>	<b>€ 47.516,49</b>	<b>€ 0,00</b>
				F90I 1005	14-INCREMENTI RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 2.214,88	€ 2.214,88	€ 0,00
				F90I 6480	13-MONCUCCO V.ROMA S.P.32 CONCENTRICO EST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 8.271,84	€ 5.690,20	€ 2.581,64
				F90I 6381 TC	10-CASTAGNOLE FRZ.VALENZANO NUOVI COLLETTORI FOGNARI	5-Conduitture	SI	€ 36.271,95	€ 36.271,95	€ 0,00
				F90I 6497 TC	14-MONTECHIARO VIA S.DIONIGI EST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 16.224,73	€ 16.224,73	€ 0,00
CCAM	G9/2014	Fognatura	Estensioni nuove reti					<b>€ 62.983,40</b>	<b>€ 60.401,76</b>	<b>€ 2.581,64</b>
				F90S 2005	14-MANUT.STRAORD. RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 65.740,95	€ 65.740,95	€ 0,00
				F90S 5726	11-CAMAGNA V.MATTEOTTI 28 SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 0,00	-€ 6.000,00	€ 6.000,00
				F90S 5802	13-OTTIGLIO V.POZZOBELLI SU S.P.37 SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 3.943,37	€ 3.943,37	€ 0,00
				F90S 5836	13-MONCUCCO V.ROMA II LOTTO (+A02S 5835 ACQUA)	5-Conduitture	SI	€ 1.934,74	€ 584,34	€ 1.350,40
				F90S 5842	13-CAVAGNOLO V.TRE PO-CANALE GAZZELLI- SOST.FOGNAT	5-Conduitture	SI	€ 18.779,59	€ 18.779,59	€ 0,00
				F90S 5850	14-MONCALVO V.FERRARIS SOST.RETE FOGNARIA (+PORFIDO)	5-Conduitture	SI	€ 9.283,67	€ 9.283,67	€ 0,00
				F90S 5856	14-MONTECHIARO V.MAIRANO S.P.2 KM.11+870/950	5-Conduitture	SI	€ 10.513,18	€ 10.513,18	€ 0,00
				F90S 5857	14-OLIVOLA REGIONE GIAROLE E STR.GASPAROLA E FRANE PIOGGE	5-Conduitture	SI	€ 3.430,46	€ 3.430,46	€ 0,00
				F90S 5858	14-CERRINA V.ROMA SOST.PER FRANA MAR2014	5-Conduitture	SI	€ 692,99	€ 692,99	€ 0,00
				F90S 5859	14-ALFIANO FRZ.CARDONA V.UNIONE PER FRANE PIOGGE MAR02014	5-Conduitture	SI	€ 3.585,99	€ 3.585,99	€ 0,00
				F90S 5860	14-CINAGLIO V.BRUZOLO FRANE PER PIOGGE MAR2014	5-Conduitture	SI	€ 5.051,19	€ 5.051,19	€ 0,00
				F90S 5862	14-VILLADEATI FRZ.ZANCO V.DANTE FRANE PER PIOGGE MAR14	5-Conduitture	SI	€ 1.426,10	€ 1.426,10	€ 0,00
				F90S 5866	14-CASTELLETTO MERLI FRZ. TERFANGATO FRANE PER PIOGGE	5-Conduitture	SI	€ 7.656,04	€ 7.656,04	€ 0,00
				F90S 5867	14-VILLADEATI FRZ.ZANCO STRADA PER VILLADEATI SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 3.950,85	€ 3.950,85	€ 0,00
				F90S 5868	14-OLIVOLA LOC.RONCO SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 3.672,46	€ 3.672,46	€ 0,00
				F90S 5869	14-FUBINE V.BERTOLDI PZZA GARIBALDI MT.22 FOGNATURA	5-Conduitture	SI	€ 6.848,15	€ 6.848,15	€ 0,00
				F90S 5870	14-MURISENGO LOC.ETERNI MT.90 SOST.FOGNATURA	5-Conduitture	SI	€ 5.256,47	€ 5.256,47	€ 0,00
				F90S 5871	14-BRUSASCO V.DELLA VALLE MT.32 Ø 315PVC SOST.FOGNA	5-Conduitture	SI	€ 5.272,46	€ 5.272,46	€ 0,00
				F90S 5872	14-GABIANO FRZ.SESSANA LOC.TORZINI MT.36 D.400PVC	5-Conduitture	SI	€ 2.204,84	€ 2.204,84	€ 0,00
				F90S 5874	14-MONTEMAGNO V.P.JOLANDA 114 SP.14 KM.20+600	5-Conduitture	SI	€ 9.714,68	€ 9.714,68	€ 0,00
				F90S 5875	14-MONTECHIARO V.MARESCO SP2 DA KM2+220	5-Conduitture	SI	€ 5.764,30	€ 5.764,30	€ 0,00
				F90S 5877 TC	14-MONTEMAGNO V.SOTTORIPA SOST.MT.52 PVC400	5-Conduitture	SI	€ 18.155,80	€ 18.155,80	€ 0,00

**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014  
AREA CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO**

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (S/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
				F90S 5878	14-MONTEMAGNO V.JOLANDA SOST.MT27 PVC315	5-Conduitture	SI	€ 3.924,18	€ 3.924,18	€ 0,00
				F90S 5880	14-VILLADEATI V.TORINO SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 3.032,46	€ 3.032,46	€ 0,00
				F90S 5883	14-ROATTO VIA CADUTI PER LA PATRIA MT18 PVC 400	5-Conduitture	SI	€ 4.149,50	€ 4.149,50	€ 0,00
				F90S 5886	14-CORSIONE V.POZZOLO INTERVENTO PER FRANE MARZO14	5-Conduitture	SI	€ 7.142,07	€ 7.142,07	€ 0,00
				F90S 5887	14-ALTAVILLA VIALE UNITA PVC 315 MT.40	5-Conduitture	SI	€ 4.755,33	€ 4.755,33	€ 0,00
				F90S 5888	14-CELLAMONTE VIALE CIPRIANO MT.30 PVC 400	5-Conduitture	SI	€ 4.660,57	€ 4.660,57	€ 0,00
				F90S 5893	14-CHIUSANO V.S.MARTINO 1 SOST.MT 15 PVC250	5-Conduitture	SI	€ 2.265,95	€ 2.265,95	€ 0,00
				F90S 5895	14-MURISENGO LOC.CASE BATTIA SOST.MT.25 PVC 315	5-Conduitture	SI	€ 4.020,24	€ 4.020,24	€ 0,00
				F90S 5897	14-CAMAGNA VIA MARTIRI MT.15 PVC 400	5-Conduitture	SI	€ 4.794,45	€ 4.794,45	€ 0,00
				F90S 5898	14-MONCUCCO V.XXV APRILE MT.10 PVC 315	5-Conduitture	SI	€ 2.068,03	€ 2.068,03	€ 0,00
				F90S 5899	14-CASTELNUOVO DB V.MERCANDILLO 20 MT.24 PVC200	5-Conduitture	SI	€ 2.888,44	€ 2.888,44	€ 0,00
				F90S 5900	14-CASTELLETTO MTO V.ACETO MT.45 PVC315	5-Conduitture	SI	€ 8.797,09	€ 8.797,09	€ 0,00
				F90S 5901	14-ROSIGNANO V.LUPARIA MT.18 PVC315	5-Conduitture	SI	€ 3.448,90	€ 3.448,90	€ 0,00
				F90S 5905	14-COCCONATO V.ALFIERI RETE FOGN.MT.21 PVC.500	5-Conduitture	SI	€ 6.502,61	€ 6.502,61	€ 0,00
				F90S 5908	14-MONCALVO V.LANZA VLO ROCCA MT.23 PVC 400	5-Conduitture	SI	€ 6.283,73	€ 6.283,73	€ 0,00
				F90S 5910	14-ROATTO REG.GOBBI PVC500 MT.24 SOST.FOGNATURA	5-Conduitture	SI	€ 4.481,94	€ 4.481,94	€ 0,00
				F90S 5911	14-MONCALVO V.POZZO NUOVO MT.60 PVC400	5-Conduitture	SI	€ 4.496,99	€ 4.496,99	€ 0,00
				F90S 5912	14-MONTIGLIO FRZ.CARBONERI MT.30 PVC315	5-Conduitture	SI	€ 5.312,80	€ 5.312,80	€ 0,00
				F90S 5914	14-MURISENGO V.MADONNA DELLA NEVE MT.7 PVC400	5-Conduitture	SI	€ 1.540,19	€ 1.540,19	€ 0,00
				F90S 5918	14-CALLIANO V.ROMA MT.24 PVC 315 SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 4.377,51	€ 4.377,51	€ 0,00
				F90S 5863 I.C.	14-LU STR.CAMPO SPORTIVO FRANE PER PIOGGE MAR14	5-Conduitture	NO	€ 2.120,94	€ 2.120,94	€ 0,00
				F90S 5864 I.C.	14-ALTAVILLA S.P.51 KM.1 FRANE PER PIOGGE MAR14	5-Conduitture	NO	€ 2.825,24	€ 2.825,24	€ 0,00
				F90S 5879 I.C.	14-SAN SALVATORE V.OLEARO SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	NO	€ 150,44	€ 150,44	€ 0,00
				F90S 5894 I.C.	14-CONIOLO V.FONTANE 6 SOST.MT 55 PVC315	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				F90S 5907 I.C.	14-MOMBELLO V.BIGLIANO SOST.MT.35 PVC 400	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				F90S 5919 I.C.	14-GRAZZANO V.BADOGGIO RISANAMENTO RETE FOGNARIA	5-Conduitture	NO	€ 209,46	€ 209,46	€ 0,00
CCAM	G10/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					<b>€ 287.127,34</b>	<b>€ 279.776,94</b>	<b>€ 7.350,40</b>
				F93I 6502	14-CUCCARO LOC.PZZA COLOMBO QUADRO ELETTRICO	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 1.785,80	€ 1.785,80	€ 0,00
				F93I 6503	14-LAURIANO LOC.STR.DELLE RIVE QUADRO ELETTRICO	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 1.079,91	€ 1.079,91	€ 0,00
				F93I 6505	14-VERRUA S.LOC.MONTICELLI QUADRO ELETTRICO IMP.SOLL.XTELECONTR	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 250,43	€ 250,43	€ 0,00
				F93I 6506	14-TERRUGGIA LOC.BETTOLA QUADRO ELETTRICO IMP.SOLL.XTELECONTR	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 654,02	€ 654,02	€ 0,00
				F93I 6507	14-PORTACOMARO LOC.SILVA QUADRO ELETTRICO IMP.SOLL.XTELECONTR	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 3.534,94	€ 3.534,94	€ 0,00
				F93I 6504 I.C.	14-QUARGNENTO STR.VALENZA QUADRO ELETTRICO	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				F93I 6516 I.C.	14-MONTIGLIO LOC.MOLINO QUADRO ELETTRICO IMP.SOLL.XTELECONTR	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G11/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)					<b>€ 7.305,10</b>	<b>€ 7.305,10</b>	<b>€ 0,00</b>
				F96I 6485	13-MOMBELLO TELECONTROLLO SU IMP.SOLLEVAMENTO FOGNARIO	13-Telecontrollo	SI	€ 2.249,16	€ 2.249,16	€ 0,00
				F96I 6486	13-REFRANCORE TELECONTROLLO SU IMP.SOLLEVAMENTO FOGNARIO	13-Telecontrollo	SI	€ 2.249,16	€ 2.249,16	€ 0,00
				F96I 6491	14-CASTELL'ALFERO IMPL.TELECONTROLLO	13-Telecontrollo	SI	€ 1.498,50	€ 1.498,50	€ 0,00

**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014**  
**AREA CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO**

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (S/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
				F96I 6502	14-CUCCARO PZZA COLOMBO NUOVO TELECONTROLLO FOGNARIO	13-Telecontrollo	SI	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 0,00
				F96I 6503	14-LAURIANO STRADA DELLE RIVE NUOVO TELECONTROLLO FOGNARIO	13-Telecontrollo	SI	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 0,00
				F96I 6505	14-VERVUA SAVOIA LOC.MONTICELLI TELECONTROLLO FOGN.	13-Telecontrollo	SI	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 0,00
				F96I 6506	14-TERRUGGIA LOC.BETTOLA TELECONTROLLO FOGN.	13-Telecontrollo	SI	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 0,00
				F96I 6507	14-PORTACOMARO LOC.SILVA TELECONTROLLO FOGN.	13-Telecontrollo	SI	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 0,00
				F96I 6504 I.C.	14-QUARGNENTO STRADA VALENZA NUOVO TELECONTROLLO FOGN.	13-Telecontrollo	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G12/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					<b>€13.346,82</b>	<b>€13.346,82</b>	<b>€0,00</b>
				D95S 2005	14-MANUT.STRAORD. IMP.DEPURAZIONE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 240.466,35	€ 240.466,35	€ 0,00
				D95S 5854	13-TONENGO DEPLOC.MOGLIA	7-Impianti di trattamento	SI	€ 896,72	€ 896,72	€ 0,00
				D95S 5861	14-CINAGLIO LOC.MIGLIARINE PER FRANE PIOGGE MAR14	7-Impianti di trattamento	SI	€ 1.971,68	€ 1.971,68	€ 0,00
				D95S 5906 I.C.	14-MURISENGO LOC.STR.MORINA RISTR.IMP.DEPURAZIONE	7-Impianti di trattamento	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				D95S 5917 I.C.	14-REFRANCORE LOC.MADDALENA SIGILLATURE VASCHE CEMENTO	7-Impianti di trattamento	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				D95I 1005	14-INCREMNTI IMP.DEPURAZIONE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 13.423,79	€ 13.423,79	€ 0,00
				D95I 6202 TC	2007-REALIZZ.POZZETTI PREL.IMP.VARI	7-Impianti di trattamento	SI	€ 914,00	€ 914,00	€ 0,00
				D95I 6508	14-FRINCO LOC.MOLINASSO QUADRO ELETTR.AL DEPU XTELECONTR	7-Impianti di trattamento	SI	€ 12.194,88	€ 12.194,88	€ 0,00
				D95I 6510	14-SERRALUNGA LOC.MADONNINA QUADRO ELETTR.AL DEPU XTELECONTR	7-Impianti di trattamento	SI	€ 340,13	€ 340,13	€ 0,00
				D95I 6511	14-PORTACOMARO LOC.SILVA QUADRO ELETTR.AL DEPU XTELECONTR	7-Impianti di trattamento	SI	€ 2.474,36	€ 2.474,36	€ 0,00
				D95I 6512	14-CORTANDONE LOC.BRICCO CISERO QUADRO ELETTR.AL DEPU XTELECONTR	7-Impianti di trattamento	SI	€ 1.580,39	€ 1.580,39	€ 0,00
				D95I 6520	14-SERRALUNGA LOC.MADONNINA CAMPO SPORTIVO IMP.DEPURAZIONE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 29.380,59	€ 24.380,59	€ 5.000,00
				D95I 6489 I.C.	13-S.SALVATORE DISINFEZIONE FINALE CLORAZIONE BALDONE	7-Impianti di trattamento	NO	€ 1.148,09	€ 1.148,09	€ 0,00
				D95I 6490 I.C.	14-TERRUGGIA STR.RONCHI AMPLIAMENTO DEPURATORE	7-Impianti di trattamento	NO	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00
				D95I 6509 I.C.	14-GRAZZANO LOC.CROSIO QUADRO ELETTR.AL DEPU XTELECONTR	7-Impianti di trattamento	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				D95I 6513 I.C.	14-MORIONDO LOC.BAUSONE QUADRO ELETTR.AL DEPU XTELECONTR	7-Impianti di trattamento	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G13/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					<b>€305.810,98</b>	<b>€300.810,98</b>	<b>€5.000,00</b>
				D96I 6511	14-PORTACOMARO LOC.SILVA TELECONTROLLO DEPURATORE	13-Telecontrollo	SI	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 0,00
				D96I 6508 I.C.	14-FRINCO LOC.MOLINASSO TELECONTROLLO BIORULLO	13-Telecontrollo	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				D96I 6510 I.C.	14-SERRALUNGA CAMPO SPORTIVO TELECONTROLLO DEPURATORE	13-Telecontrollo	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				D96I 6512 I.C.	14-CORTANDONE LOC.BRICCO CISERO TELECONTROLLO DEPURATORE	13-Telecontrollo	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G14/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					<b>€1.470,00</b>	<b>€1.470,00</b>	<b>€0,00</b>
				C01S 5855	14-MONCALVO SOST.PORTONI MAGAZZINO STR.POZZETTA	3-Fabbricati industriali	SI	€ 5.560,00	€ 5.560,00	€ 0,00
CCAM	G15/2014	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili					<b>€5.560,00</b>	<b>€5.560,00</b>	<b>€0,00</b>
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G16/2014	Automezzi	Acquisto automezzi					<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G17/2014	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi					<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>
				C000 1000	SOFTWARE	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 32.962,60	€ 32.962,60	€ 0,00
				C000 1000 I.C	SOFTWARE IN CORSO	16-Altre imm.mat.e immat.	NO	€ 72.757,17	€ 72.757,17	€ 0,00
				C00A 0140	COLLEGAMENTO SIRI	16-Altre imm.mat.e immat.		€ 0,00	-€ 5.000,00	€ 5.000,00

**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014  
AREA CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO**

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
CCAM	G18/2014	Varie	Software					<b>€105.719,77</b>	<b>€100.719,77</b>	<b>€5.000,00</b>
				C14I 0003	MACCH ELETTR (14)	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€6.299,00	€6.299,00	€0,00
								€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	G19/2014	Varie	Hardware					<b>€6.299,00</b>	<b>€6.299,00</b>	<b>€0,00</b>
				A00A 0100	SICUREZZA	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€3.760,00	€3.760,00	€0,00
				C15I 0003	MOBILIO (15)	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€310,00	€310,00	€0,00
				C16I 0003	ATTREZZATURA (16)	12-Laboratori	SI	€3.638,34	€3.638,34	€0,00
								€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	G20/2014	Varie	Attrezzatura Varia Minuta					<b>€7.708,34</b>	<b>€7.708,34</b>	<b>€0,00</b>



DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2013				SPESO ANNO 2014				
											SPESO	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	SPESO 2014	TARIFFA CALCOLATO 2014	CONTRIBUTI 2014	FONDI PROGETTI STRATEGICI 2014	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	SPESO	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	SPESO 2014	TARIFFA CALCOLATO 2014	CONTRIBUTI 2014	FONDI PROGETTI STRATEGICI 2014
CCAM	N1/2010	507	Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Lavori per la costruzione di N. 1 Pozzo (1.2) in sostituzione dell'esistente al campo Pozzi di Cascina Giarrea	€380.000,00	€201.031,10	€0,00	€178.968,90		€350.729,64	€171.760,74	€0,00	€178.968,90	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N4/2010	338	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Campo Pozzi c.na Giarrea Difesa contro accesso intrusi ( euro 200.000)	€200.000,00	€200.000,00	€0,00	€0,00		€57.346,94	€57.346,94	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N8/2010	201	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione in Comune di Ozzano M.to	€1.015.000,00	€280.000,00	€735.000,00	€0,00		€952.226,20	€271.717,02	€680.509,18	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N11/2010	230	Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Nuovo anello tratti Piea-Cossombrato e Cossombrato-Corsione-Portacomaro	€5.270.000,00	€20.000,00	€2.545.000,00	€2.705.000,00		€5.248.207,95	€252.707,95	€2.290.500,00	€2.705.000,00	€61.054,39	€61.054,39	€0,00	€0,00
CCAM	N13/2010	235	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Raddoppio potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo)-Piovà Massaia	€2.490.000,00	€115.659,84	€800.000,00	€1.574.340,16		€2.381.793,24	€435.215,37	€720.000,00	€1.226.577,87	€7.066,49	€7.066,49	€0,00	€0,00
CCAM	N15/2010	330+281+298	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	A) Sostituzione condotta di adduzione e distribuzione dal Comune di Vignale al Comune di Conzano E B)Realizzazione condotta di adduzione e rete di distribuzione all'interno dei Comuni di Lu e San Salvatore Mon.to Rifacimento fognatura in Comune di Camagna (AL)	€2.958.690,11	€1.077.593,02	€1.881.097,09	€0,00	Intervento aumentato di € 141.590,11 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€2.958.690,11	€1.229.713,02	€1.728.977,09	€0,00	€6.942,63	€6.942,63	€0,00	€0,00
CCAM	N16/2010	283	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	1)Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Grana al Comune di Quattordio con sostituzione di tratti di distribuzione nei Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi e Quattordio.	€2.327.000,00	€319.000,00	€2.008.000,00	€0,00		€2.292.661,73	€381.061,73	€1.911.600,00	€0,00	€11.909,91	€11.909,91	€0,00	€0,00
CCAM	N17/2010	575 ex309+e x326	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	1) Sostituzione condotta adduzione da tetti Coppa a Cavagnolo-Brusasco;sostituzione della condotta di distribuzione da fraz.Cortiglione-Comune di Robella a Fraz. Piai-Comune di Brozolo. E 2) Ramo secondario anello primario Borgatello al Comune di Gabiano (Varengo) e due tratti in Comune di Camino;	€2.280.000,00	€280.000,00	€2.000.000,00	€0,00		€2.046.418,41	€353.187,41	€1.693.231,00	€0,00	€21.226,06	€21.226,06	€0,00	€0,00
CCAM	N18/2010	282	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Sostituzione e potenziamento adduzione al serbatoio di Cocconato	€930.000,00	€714.534,00	€215.466,00	€0,00		€90.679,82	€90.679,82	€0,00	€0,00	€122,61	€122,61	€0,00	€0,00
CCAM	N19/2010	287	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	1)Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo al Comune di Penango 2) Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato al Comune di Frinco	€4.070.000,00	€373.746,77	€3.036.800,00	€659.453,23		€3.385.001,81	€112.667,05	€2.612.881,53	€659.453,23	€439.326,97	€319.087,97	€120.239,00	€0,00
CCAM	N20/2010	353	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori per la realizzazione nuovi tratti fognari, Impianto di depurazione e realizzazione di tratti di acquedotto nel Comune di Aramengo (AT)	€399.667,89	€316.567,89	€83.100,00	€0,00	Intervento aumentato di € 914,51 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€399.667,89	€328.524,30	€71.143,59	€0,00	€8.128,69	-€6.568,50	€14.697,19	€0,00
CCAM	N24/2010	491	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione condotta idrica all'interno del centro abitato nel Comune di Cortazzone (AT)	€58.654,58	€23.654,58	€35.000,00	€0,00	Intervento aumentato di € 5.654,58 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€58.654,58	€58.654,58	€0,00	€0,00	€0,00	-€20.085,67	€20.085,67	€0,00
CCAM	N25/2010	355	Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Estensione rete idrica per C.na Orsini, C.na San Biagio, Strda Provinciale n°77 e Potenziamento Via V.Veneto in Comune di Felizzano	€177.596,23	€145.194,89	€32.401,34	€0,00	Intervento aumentato di € 779,86 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€177.596,23	€145.194,89	€32.401,34	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N27/2010	336	Sospeso	Nuovo intervento	Fognatura	ESTENSIONE RETI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI CAVAGNOLO E BRUSASCO: IN VIA ROCCABAUDE E VILLAGGIO MADDALENA (CAVAGNOLO) E LOC. BRICCO (BRUSASCO)	€184.000,00	€166.000,00	€18.000,00	€0,00		€7.747,05	€7.747,05	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N28/2010	528	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di completamento rete fognaria in Comune di Lauriano (TO)	€115.000,00	€104.000,00	€11.000,00	€0,00		€101.952,59	€93.001,00	€8.951,59	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N29/2010	498	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	LOTTO "A":COSTRUZIONE TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI LOCALITA' SAN FELICE (CASCINE LICCA), LOCALITA' FOSSETO E CASCINE COLOMBARONE LOTTO "B": RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIVIO PER CASALE MONFERRATO SAN SALVATORE	€226.000,00	€78.900,00	€147.100,00	€0,00		€213.077,24	€205.977,24	€7.100,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N30/2010	474	Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI FOGNARI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI BRUSASCO-FRAZIONE MARCORENGO	€584.000,00	€259.946,58	€324.053,42	€0,00		€571.918,42	€551.918,72	€19.999,70	€0,00	€4.353,95	€4.353,95	€0,00	€0,00
CCAM	N31/2010	527	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN VIA RIVANOVA, VIA SAN FRANCESCO, VIA RITANA NEL COMUNE DI BRUSASCO (TO)	€115.300,00	€103.770,00	€11.530,00	€0,00		€108.538,86	€102.308,93	€6.229,93	€0,00	€0,00	-€4.330,78	€4.330,78	€0,00
CCAM	N33/2010	359	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	NUOVA RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. SERRA IN COMUNE DI CAPRIGLIO	€124.000,00	€81.805,34	€42.194,66	€0,00		€104.174,59	€97.150,21	€7.024,38	€0,00	€0,00	-€34.194,66	€34.194,66	€0,00
CCAM	N34/2010	352	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) - località Castiglione	€465.000,00	€87.623,89	€302.843,58	€74.532,53		€321.510,49	€296.666,31	€0,00	€24.844,18	€64.156,21	€14.467,86	€0,00	€49.688,35
CCAM	N35/2010	454	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 1° lotto	€159.000,00	€143.300,00	€15.700,00	€0,00		€148.095,61	€133.758,80	€14.336,82	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2013				SPESO ANNO 2014				
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	SPESO	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	SPESO 2014	TARIFFA CALCOLATO 2014	CONTRIBUTI 2014	FONDI PROGETTI STRATEGICI 2014
CCAM	N36/2010	540	Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DEPURATORE IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 2° lotto	€ 95.000,00	€ 85.700,00	€ 9.300,00	€ 0,00		€ 76.662,14	€ 71.727,38	€ 4.934,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N37/2010	ora Sindaco Comune Cocconato	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI FOGNARI E/O SOSTITUZIONE DI PARTI ESISTENTI CON RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI COCCONATO (AT)	€ 555.000,00	€ 248.219,47	€ 306.780,53	€ 0,00		€ 224.656,39	€ 204.656,39	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.057,41	€ 10.057,41	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N38/2010	500	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione opere igienico-sanitarie nei Comuni di Cortandone e Frinco (AT)	€ 228.000,00	€ 57.435,52	€ 170.564,48	€ 0,00		€ 208.201,38	€ 152.701,38	€ 55.500,00	€ 0,00	€ 2.400,39	€ 2.400,39	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N.40/2010	354	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	ESTENSIONE RETE FOGNARIA E DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' CICENGO IN COMUNE DI ODALENGO GRANDE (AL)	€ 88.000,00	€ 48.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00		€ 62.408,68	€ 50.408,68	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
CCAM	N42/2010	476	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Estensione rete fognaria e dismissione scarico esistente in Comune di Robella (AT)	€ 139.000,00	€ 10.500,00	€ 128.500,00	€ 0,00		€ 131.415,86	€ 55.637,37	€ 75.778,49	€ 0,00	€ 0,00	-€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00
CCAM	N43/2010	270	Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	Completamento fognatura e depurazione nei Comuni di Rosignano M.to (Loc.Varacca tratto 2) e Gabiano	€ 230.000,00	€ 108.000,00	€ 122.000,00	€ 0,00		€ 189.996,40	€ 107.996,40	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 26.088,60	€ 26.088,60	€ 0,00
CCAM	N45/2010	296	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	REALIZZAZIONE FOGNATURA IN LOC. BETTOLA IN COMUNE DI TERRUGGIA (AL)	€ 102.000,00	€ 42.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00		€ 92.932,28	€ 42.932,28	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N49/2010		Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	VERRUA LOC.CAMPASSO (FRAZIONAMENTO TERRENO)	€ 3.671,74	€ 3.671,74	€ 0,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 2141,74 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 3.671,74	€ 3.053,30	€ 618,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N50/2010	505	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	LAVORI PER LA DISMISSIONE DEGLI SCARICHI IN LOCALITÀ PRIOCCO E LOCALITÀ GALERIO CON LA COSTRUZIONE DI TRATTI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE IN LOCALITÀ CODA NEL COMUNE DI VILLADEATI (AL)	€ 270.000,00	€ 102.951,11	€ 167.048,89	€ 0,00		€ 179.887,42	€ 172.887,42	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N51/2010	341	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN VIA ROMA E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNARIO IN VIA CAVOUR IN COMUNE DI BALDICHIERI (AT)	€ 189.181,84	€ 59.585,62	€ 129.596,22	€ 0,00	Intervento aumentato di € 5.181,84 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 189.181,84	€ 161.681,84	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 102.096,22	€ 102.096,22	€ 0,00
CCAM	N53/2010	300	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione tratti fognari in loc. Case Bertana e sostituzione acquedotto in Via Roma in Comune di Castelletto Merli (AL)	€ 195.000,00	€ 123.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00		€ 138.695,98	€ 78.695,98	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 17.097,72	€ 17.097,72	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N54/2010	511	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione tratti fognari e di acquedotti nel Comune di Lu M.to	€ 302.000,00	€ 182.258,81	€ 119.741,19	€ 0,00		€ 274.765,91	€ 206.226,70	€ 68.539,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N56/2010	267	Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione impianto di depurazione in Frazione Piagera del Comune di Gabiano - Moncestino	€ 103.500,00	€ 69.500,00	€ 34.000,00	€ 0,00		€ 96.977,01	€ 62.977,01	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N57/2010	269	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione tratti di condotta fognaria nel Comune di Moncuoco Torinese	€ 160.000,00	€ 82.000,00	€ 78.000,00	€ 0,00		€ 132.241,72	€ 70.733,17	€ 61.508,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N58/2010	478	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori per "Sostituzione di tratti di pubblico acquedotto e completamento rete fognaria: Banengo, Pironda, Remorfengo, CA DI DOGLIO, VIA REALE, SERRAMADIO, ROCCA, SAN BERNARDINO, MONTISELLO E PIAZZA DEL CONCENTRICO IN COMUNE DI MONTIGLIO (AT)	€ 650.000,00	€ 586.000,00	€ 64.000,00	€ 0,00		€ 605.627,18	€ 551.032,26	€ 54.594,92	€ 0,00	€ 35.840,61	€ 34.602,30	€ 1.238,31	€ 0,00
CCAM	N59/2010	497	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Lavori di sostituzione reti fognarie in Comune di Quargnento	€ 102.000,00	€ 23.446,66	€ 78.553,34	€ 0,00		€ 74.538,91	€ 15.545,91	€ 58.993,00	€ 0,00	€ 8.403,24	€ 8.403,24	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N61/2010	333	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI SOLONGHELLO (AL)	€ 211.575,00	€ 190.818,00	€ 20.757,00	€ 0,00		€ 209.923,40	€ 194.972,29	€ 14.951,11	€ 0,00	€ 18.236,29	€ 18.236,29	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N62/2010		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	serbatoio del Comune di Frassinello Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dal serbatoio di Serralunga di Crea al Comune di Ponzano	€ 293.200,00	€ 293.200,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.212,79	€ 10.212,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N63/2010	518	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione con potenziamento della condotta di adduzione al serbatoio del Comune di San Giorgio Monferrato	€ 365.000,00	€ 131.193,66	€ 143.806,34	€ 90.000,00		€ 302.587,29	€ 229.445,39	€ 43.141,90	€ 30.000,00	€ 2.872,93	-€ 157.791,51	€ 100.664,44	€ 60.000,00
CCAM	N64/2010	556	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dei comuni di Cellamonte e Treville	€ 460.000,00	€ 260.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 35.178,44	€ 35.178,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.155,83	€ 1.155,83	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N66/2010	477	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI POMARO (AL)	€ 78.411,67	€ 24.175,74	€ 54.235,93	€ 0,00	Intervento aumentato di € 13.411,67 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 78.411,67	€ 60.411,67	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 36.235,93	€ 36.235,93	€ 0,00
CCAM	N67/2010	490	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI ROATTO (AT)	€ 52.536,69	€ 23.472,83	€ 29.063,86	€ 0,00	Intervento aumentato di € 1.536,69 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 52.536,69	€ 42.036,69	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 18.563,86	€ 18.563,86	€ 0,00
CCAM	N68/2010	496	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI DI SOSTITUZIONE E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN COMUNE DI MONTEMAGNO (AT)	€ 250.000,00	€ 109.062,99	€ 140.937,01	€ 0,00		€ 202.931,06	€ 109.931,06	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N69/2010	356	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN COMUNE DI MURISENGO (AL)	€ 397.467,85	€ 361.467,85	€ 36.000,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 33.467,85 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 397.467,85	€ 397.467,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2013				SPESO ANNO 2014				
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	SPESO	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	SPESO 2014	TARIFFA CALCOLATO 2014	CONTRIBUTI 2014	FONDI PROGETTI STRATEGICI 2014
CCAM	N70/2010	494	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN COMUNE DI MURISENGO (AL) - fraz. Case battia	€ 120.000,00	€ 42.845,16	€ 77.154,84	€ 0,00		€ 104.300,13	€ 71.300,13	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 44.154,84	€ 44.154,84	€ 0,00
CCAM	N73/2010	492	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE DA STRADA FAGIOLO ALLA FRAZIONE CALLIANETTO - LOCALITA' C.NA MACARIO NEL COMUNE DI CASTELL'ALFERO (AT)	€ 245.617,52	€ 100.000,00	€ 145.617,52	€ 0,00	Intervento aumentato di € 15617,52 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 245.617,52	€ 167.617,52	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N74/2010	499+268+249	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	- Lavori di acquedotto e fognatura in Comune di Verrua Savoia - località Gerbasso (TO); - Realizzazione Ampliamento rete fognaria in località Monticelli in Comune di Verrua Savoia; - Lavori di ampliamento rete idrica in Località Mezzi in Comune di Verrua Savoia	€ 287.000,00	€ 126.500,00	€ 160.500,00	€ 0,00		€ 263.974,31	€ 178.984,26	€ 84.990,05	€ 0,00	€ 43.876,15	€ 5.812,22	€ 38.063,93	€ 0,00
CCAM	N75/2010	506	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO TRATTO DI ADDUZIONE AL SERBATOIO DI FUBINE E DI COLLEGAMENTO AL SERBATOIO DI QUARGNENTO - 1° LOTTO	€ 165.000,00	€ 57.858,39	€ 107.141,61	€ 0,00		€ 159.503,50	€ 112.503,50	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N76/2010	503	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI MONTIGLIO (AT)	€ 168.000,00	€ 33.914,64	€ 134.085,36	€ 0,00		€ 166.255,88	€ 166.255,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N77/2010	510	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA IN VIA ARGENTERO - PIAZZA CAFASSO (CONCENTRICO COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO) ED IN PIAZZA CONTE BALBO (FRAZIONE MONDONIO)	€ 91.000,00	€ 56.600,00	€ 34.400,00	€ 0,00		€ 70.798,42	€ 56.094,41	€ 14.704,01	€ 0,00	€ 5.547,67	€ 5.547,67	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N78/2010	545	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) STATO-REGIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE. RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE - PROGETTO N. 10 - ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE IN VALLE VERSA NEI COMUNI DI MONTIGLIO D'ASTI E COCCONATO. STRALCIO FUNZIONALE	€ 152.000,00	€ 82.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00		€ 8.973,81	€ 8.973,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 587,70	€ 587,70	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N79/2010	293	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIE BARONE E CANTOGLIO IN COMUNE DI PENANGO (AT)	€ 224.326,17	€ 202.826,17	€ 21.500,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 4.326,17 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 224.326,17	€ 224.326,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N80/2010	529	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI ADDUZIONE DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO IN COMUNE DI PENANGO	€ 286.141,63	€ 257.400,00	€ 28.741,63	€ 0,00		€ 280.735,32	€ 280.735,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N82/2010	513	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Lavori di sistemazione tratti fognari nelle Frazioni del Comune di Pontestura (AL)	€ 61.388,00	€ 12.150,70	€ 49.237,30	€ 0,00	Intervento aumentato di € 6.388,00 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 61.388,00	€ 46.388,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N83/2010	504	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione condotta rete acqua lungo la S.P. 14, da incrocio con Via Umberto I a incrocio con Via Cavour nel Comune di Castagnole (AT)	€ 130.000,00	€ 14.000,00	€ 116.000,00	€ 0,00		€ 128.488,90	€ 128.488,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N85/2010		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Lotto "C": adeguamento sistema fognario in località Cascine Gabina - Comune di San Salvatore M.to.	€ 85.000,00	€ 25.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00		€ 5.854,33	€ 5.854,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N86/2010	524	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione tratto rete fognaria in Via Cottolengo, risanamento tratto rete fognaria in Via Bava e sostituzione tratti rete acquedotto in Via Cottolengo e Via Bava nel Comune di Casorzo (AT)	€ 331.748,85	€ 300.073,97	€ 31.674,88	€ 0,00		€ 189.153,98	€ 176.012,20	€ 13.141,78	€ 0,00	€ 1.045,04	-€ 2.117,31	€ 3.162,35	€ 0,00
CCAM	N87/2010		Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Spostamento di rete idrica DN400 nel Comune di Pontestura (AL) a seguito smottamento letto Rio Stura	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00		€ 25.796,38	€ 17.796,38	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 4.324,69	-€ 7.675,31	€ 12.000,00	€ 0,00
CCAM	N88/2010		Sospeso	Nuovo intervento	Depurazione	Nuovo Impianto di depurazione in Borgata Case Sparse nel Comune di Brusasco (TO)	€ 54.700,00	€ 49.230,00	€ 5.470,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N90/2010		Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	Telecontrollo Depuratore Ozzano Capoluogo	€ 18.350,00	€ 18.350,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 14.151,00	€ 14.151,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N94/2010	535	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Varie	Manutenzione straordinaria Palazzo Cissello - 1° Lotto	€ 663.248,00	€ 663.248,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 69.299,28	€ 69.299,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 416.922,36	€ 416.922,36	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N95/2011	526	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione tratto di rete fognaria ed acquedottistica in Via Giangiacomo Francia nel Comune di Cellamonte (AL)	€ 50.000,00	€ 42.880,00	€ 7.120,00	€ 0,00		€ 32.624,10	€ 32.624,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N96/2011	536	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori per la sostituzione di rete idrica e rifacimento allacciamenti clienti lungo la S.P.11 "Asti-Refrancore" nel Comune di Refrancore (AT)	€ 236.711,68	€ 140.658,72	€ 96.052,96	€ 0,00	Intervento aumentato di € 21.711,68 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 236.711,68	€ 236.711,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N97/2011		Sospeso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori per la sostituzione di rete idrica lungo la S.P.2 nel Comune di Montechiaro d'Asti (AT)	€ 120.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N98/2011	541	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori per la sostituzione di rete idrica e sistemazione strada comunale in località Moglia nel Comune di Moncuoco Torinese (AT)	€ 124.106,67	€ 9.106,67	€ 115.000,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 4.106,67 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 124.106,67	€ 48.815,23	€ 75.291,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N100/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Lavori di adeguamento rete fognaria nel comune di Castelnuovo Don bosco (AT) - loc. Morialdo	€ 85.000,00	€ 59.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2013				SPESO ANNO 2014				
											SPESO	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	SPESO 2014	TARIFFA CALCOLATO 2014	CONTRIBUTI 2014	FONDI PROGETTI STRATEGICI 2014	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATO5	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE								
CCAM	N101/2012		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Impianto di Depurazione nel comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Costruzione linea trattamento fanghi	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
CCAM	N102/2013		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" Da Località San Candido (Comune di Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune di Pieve)	€ 1.502.272,43	€ 764.829,07	€ 737.443,36	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
CCAM	N103/2013		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Opere di ammodernamento e ristrutturazione della Stazione di sollevamento di robella - Lotto opere edili - Lotto opere elettriche - Lotto opere elettromeccaniche ed idrauliche	€ 885.000,00	€ 585.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 27.574,99	€ 27.574,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.597,47	€ 89.597,47	€ 0,00	
CCAM	N104/2013		Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione rete idrica e fognaria nel Comune di Moransengo in Via S.Agata (AT)	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 14.517,77	€ 14.517,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.310,19	€ 59.310,19	€ 0,00	
CCAM	N105/2013		Sospeso	Nuovo intervento	Acquedotto	Lavori per la realizzazione delle opere di completamento dei nuovi pozzi in prima falda per fornitura industriale al campo pozzi Cascina Giarrea.	€ 138.000,00	€ 138.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
CCAM	N106/2013		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione rete idrica nel Comune di Ozzano (AL) - Via Sosso - Via Raffaldi - Via D'Annunzio e Str.Comunale Cellamonte	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 52.909,24	€ 52.909,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	N107/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Comune di Camagna Monferrato (AL) - sostituzione condotte di distribuzione acquedotto e tratti rete fognaria in Via Matteotti	€ 110.000,00	€ 66.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00		€ 1.921,20	€ 1.921,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.085,30	€ 2.085,30	€ 0,00	
CCAM	N108/2014		Sospeso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Comune di Altavilla (AL) - sostituzione reti idriche e fognarie lungo la SP.51 - Via Vittorio Emanuele II	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 139,04	€ 139,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	N109/2014		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione trattamento scarichi non depurati	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	N110/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina)	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	N111/2014		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Distribuzione dal serbatoio di San Desiderio (Calliano) a Grana	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	N112/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione adduzione da Penango a Vignale	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	N113/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di consolidamento e ristrutturazione del serbatoio idrico aereo di Quattordio	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 0,00	
CCAM	N114/2014		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 1° lotto	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.306,31	€ 1.306,31	€ 0,00	
CCAM	N115/2014		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Intervento di potenziamento adduzione "nuovo anello" da Loc. Vastapaglia (Piovà Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia)	€ 940.000,00	€ 202.556,64	€ 737.443,36	€ 0,00	Intervento modificato negli importi come da Deliberazione nella seduta del 29/06/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.472,42	€ 4.472,42	€ 0,00	
												<b>TOTALI INVESTIMENTI PUNTUALI</b>				<b>€ 1.351.507,63</b>	<b>€ 590.003,50</b>	<b>€ 651.815,78</b>	<b>€ 109.688,35</b>

DATI GENERALI							SOMME SPESO AL 31/12/2014				DIFFERENZE SPESO FINO AL 31/12/2014 E APPROVATO CONFERENZA				NOTE INTERVENTO
							SPESO	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO									
CCAM	N1/2010	507	Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Lavori per la costruzione di N. 1 Pozzo (1.2) in sostituzione dell'esistente al campo Pozzi di Cascina Giarrea	€350.729,64	€171.760,74	€0,00	€178.968,90	-€29.270,36	-€29.270,36	€0,00	€0,00	
CCAM	N4/2010	338	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Campo Pozzi c.na Giarrea Difesa contro accesso intrusi ( euro 200.000)	€57.346,94	€57.346,94	€0,00	€0,00	-€142.653,06	-€142.653,06	€0,00	€0,00	
CCAM	N8/2010	201	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione in Comune di Ozzano M.to	€952.226,20	€271.717,02	€680.509,18	€0,00	-€62.773,80	-€8.282,98	-€54.490,82	€0,00	
CCAM	N11/2010	230	Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Nuovo anello tratti Piea-Cossombrato e Cossombrato-Corsione-Portacomaro	€5.309.262,34	€313.762,34	€2.290.500,00	€2.705.000,00	€39.262,34	€293.762,34	-€254.500,00	€0,00	Il Gestore ha comunicato in merito all'intervento in oggetto che la maggiore spesa è stata determinata dal conteggio delle ore interne del personale (circa €70.000,00), che ben supera quello indicato inizialmente di €20.000,00. I lavori sono stati conclusi e rendicontati interamente alla Regione Piemonte con nota in data 09/10/2014.
CCAM	N13/2010	235	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Raddoppio potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo)-Piovà Massaia	€2.388.859,73	€442.281,86	€720.000,00	€1.226.577,87	-€101.140,27	€326.622,02	-€80.000,00	-€347.762,29	
CCAM	N15/2010	330+281+298	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	A) Sostituzione condotta di adduzione e distribuzione dal Comune di Vignale al Comune di Conzano E B)Realizzazione condotta di adduzione e rete di distribuzione all'interno dei Comuni di Lu e San Salvatore Mon.to Rifacimento fognatura in Comune di Camagna (AL)	€2.965.632,74	€1.236.655,65	€1.728.977,09	€0,00	€6.942,63	€159.062,63	-€152.120,00	€0,00	Il Gestore ha comunicato in merito all'intervento in oggetto che la maggiore spesa è stata determinata dai costi interni. I lavori di cui all'opera principale sono stati conclusi in data 03/08/2012 e sono stati positivamente collaudati in data 19/09/2014. La Regione Piemonte ha autorizzato l'utilizzo delle economie disponibili per la sostituzione di un tratto di rete idrica in Via Ollearo a San Salvatore. I lavori sono stati appaltati a settembre e il loro avvio è previsto entro fine novembre.
CCAM	N16/2010	283	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	1)Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Grana al Comune di Quattordio con sostituzione di tratti di distribuzione nei Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi e Quattordio.	€2.304.571,64	€392.971,64	€1.911.600,00	€0,00	-€22.428,36	€73.971,64	-€96.400,00	€0,00	
CCAM	N17/2010	575 ex309+e x326	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	1) Sostituzione condotta adduzione da tetti Coppa a Cavagnolo-Brusasco;sostituzione della condotta di distribuzione da fraz.Cortiglione-Comune di Robella a Fraz. Piai-Comune di Brozolo. E 2) Ramo secondario anello primario Borgatello al Comune di Gabiano (Varengo) e due tratti in Comune di Camino;	€2.067.644,47	€374.413,47	€1.693.231,00	€0,00	-€212.355,53	€94.413,47	-€306.769,00	€0,00	
CCAM	N18/2010	282	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Sostituzione e potenziamento adduzione al serbatoio di Cocconato	€90.802,43	€90.802,43	€0,00	€0,00	-€839.197,57	-€623.731,57	-€215.466,00	€0,00	
CCAM	N19/2010	287	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	1)Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo al Comune di Penango 2) Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato al Comune di Frinco	€3.824.328,78	€431.755,02	€2.733.120,53	€659.453,23	-€245.671,22	€58.008,25	-€303.679,47	€0,00	
CCAM	N20/2010	353	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori per la realizzazione nuovi tratti fognari, Impianto di depurazione e realizzazione di tratti di acquedotto nel Comune di Aramengo (AT)	€407.796,58	€321.955,80	€85.840,78	€0,00	€8.128,69	€5.387,91	€2.740,78	€0,00	Il Gestore ha comunicato in merito all'intervento in oggetto che la maggiore spesa è stata determinata dal conteggio delle ore interne del personale (circa €27.500,00), che nel progetto approvato erano ricomprese solo per circa €9.000,00.
CCAM	N24/2010	491	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione condotta idrica all'interno del centro abitato nel Comune di Cortazzone (AT)	€58.654,58	€38.568,91	€20.085,67	€0,00	€0,00	€14.914,33	-€14.914,33	€0,00	
CCAM	N25/2010	355	Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Estensione rete idrica per C.na Orsini, C.na San Biagio, Strda Provinciale n°77 e Potenziamento Via V.Veneto in Comune di Felizzano	€177.596,23	€145.194,89	€32.401,34	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N27/2010	336	Sospeso	Nuovo intervento	Fognatura	ESTENSIONE RETI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI CAVAGNOLO E BRUSASCO: IN VIA ROCCABAUDA E VILLAGGIO MADDALENA (CAVAGNOLO) E LOC. BRICCO (BRUSASCO)	€7.747,05	€7.747,05	€0,00	€0,00	-€176.252,95	-€158.252,95	-€18.000,00	€0,00	
CCAM	N28/2010	528	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di completamento rete fognaria in Comune di Lauriano (TO)	€101.952,59	€93.001,00	€8.951,59	€0,00	-€13.047,41	-€10.999,00	-€2.048,41	€0,00	
CCAM	N29/2010	498	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	LOTTO "A":COSTRUZIONE TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI LOCALITA' SAN FELICE (CASCINE LICCA), LOCALITA' FOSSETO E CASCINE COLOMBARONE LOTTO "B": RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIVIO PER CASALE MONFERRATO SAN SALVATORE	€213.077,24	€205.977,24	€7.100,00	€0,00	-€12.922,76	€127.077,24	-€140.000,00	€0,00	
CCAM	N30/2010	474	Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI FOGNARI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI BRUSASCO-FRAZIONE MARCORENGO	€576.272,37	€556.272,67	€19.999,70	€0,00	-€7.727,63	€296.326,09	-€304.053,72	€0,00	
CCAM	N31/2010	527	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN VIA RIVANOVA, VIA SAN FRANCESCO, VIA RITANA NEL COMUNE DI BRUSASCO (TO)	€108.538,86	€97.978,15	€10.560,71	€0,00	-€6.761,14	-€5.791,85	-€969,29	€0,00	
CCAM	N33/2010	359	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	NUOVA RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. SERRA IN COMUNE DI CAPRIGLIO	€104.174,59	€62.955,55	€41.219,04	€0,00	-€19.825,42	-€18.849,79	-€975,62	€0,00	
CCAM	N34/2010	352	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) - località Castiglione	€385.666,70	€311.134,17	€0,00	€74.532,53	-€79.333,30	€223.510,28	-€302.843,58	€0,00	
CCAM	N35/2010	454	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 1° lotto	€148.095,61	€133.758,80	€14.336,82	€0,00	-€10.904,39	-€9.541,20	-€1.363,19	€0,00	

DATI GENERALI							SOMME SPESO AL 31/12/2014				DIFFERENZE SPESO FINO AL 31/12/2014 E APPROVATO CONFERENZA				NOTE INTERVENTO
							SPESO	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO									
CCAM	N36/2010	540	Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DEPURATORE IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 2° lotto	€76.662,14	€71.727,38	€4.934,76	€0,00	-€18.337,86	-€13.972,62	-€4.365,24	€0,00	
CCAM	N37/2010	ora Sindaco Comune Cocconato	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI FOGNARI E/O SOSTITUZIONE DI PARTI ESISTENTI CON RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI COCCONATO (AT)	€234.713,80	€214.713,80	€20.000,00	€0,00	-€320.286,20	-€33.505,67	-€286.780,53	€0,00	
CCAM	N38/2010	500	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione opere igienico-sanitarie nei Comuni di Cortandone e Frinco (AT)	€210.601,77	€155.101,77	€55.500,00	€0,00	-€17.398,23	€97.666,25	-€115.064,48	€0,00	
CCAM	N.40/2010	354	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	ESTENSIONE RETE FOGNARIA E DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' CICENGO IN COMUNE DI ODALENGO GRANDE (AL)	€62.408,68	€22.408,68	€40.000,00	€0,00	-€25.591,32	-€25.591,32	€0,00	€0,00	
CCAM	N42/2010	476	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Estensione rete fognaria e dismissione scarico esistente in Comune di Robella (AT)	€131.415,86	€7.637,37	€123.778,49	€0,00	-€7.584,14	-€2.862,63	-€4.721,51	€0,00	
CCAM	N43/2010	270	Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	Completamento fognatura e depurazione nei Comuni di Rosignano M.to (Loc.Varacca tratto 2) e Gabiano	€189.996,40	€81.907,80	€108.088,60	€0,00	-€40.003,60	-€26.092,20	-€13.911,40	€0,00	
CCAM	N45/2010	296	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	REALIZZAZIONE FOGNATURA IN LOC. BETTOLA IN COMUNE DI TERRUGGIA (AL)	€92.932,28	€42.932,28	€50.000,00	€0,00	-€9.067,72	€932,28	-€10.000,00	€0,00	
CCAM	N49/2010		Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	VERRUA LOC.CAMPASSO (FRAZIONAMENTO TERRENO)	€3.671,74	€3.053,30	€618,44	€0,00	€0,00	-€618,44	€618,44	€0,00	
CCAM	N50/2010	505	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	LAVORI PER LA DISMISSIONE DEGLI SCARICHI IN LOCALITÀ PRIOCCO E LOCALITÀ GALERIO CON LA COSTRUZIONE DI TRATTI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE IN LOCALITÀ CODA NEL COMUNE DI VILLADEATI (AL)	€179.887,42	€172.887,42	€7.000,00	€0,00	-€90.112,58	€69.936,31	-€160.048,89	€0,00	
CCAM	N51/2010	341	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN VIA ROMA E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNARIO IN VIA CAVOUR IN COMUNE DI BALDICHIERI (AT)	€189.181,84	€59.585,62	€129.596,22	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N53/2010	300	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione tratti fognari in loc. Case Bertana e sostituzione acquedotto in Via Roma in Comune di Castelletto Merli (AL)	€155.793,70	€95.793,70	€60.000,00	€0,00	-€39.206,30	-€27.206,30	-€12.000,00	€0,00	
CCAM	N54/2010	511	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione tratti fognari e di acquedotti nel Comune di Lu M.to	€274.765,91	€206.226,70	€68.539,21	€0,00	-€27.234,09	€23.967,89	-€51.201,98	€0,00	
CCAM	N56/2010	267	Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione impianto di depurazione in Frazione Piagera del Comune di Gabiano - Moncestino	€96.977,01	€62.977,01	€34.000,00	€0,00	-€6.522,99	-€6.522,99	€0,00	€0,00	
CCAM	N57/2010	269	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione tratti di condotta fognaria nel Comune di Moncuoco Torinese	€132.241,72	€70.733,17	€61.508,55	€0,00	-€27.758,28	-€11.266,83	-€16.491,45	€0,00	
CCAM	N58/2010	478	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori per "Sostituzione di tratti di pubblico acquedotto e completamento rete fognaria: Banengo, Pironda, Remorfenigo, CA DI DOGLIO, VIA REALE, SERRAMADIO, ROCCA, SAN BERNARDINO, MONTISELLO E PIAZZA DEL CONCENTRICO IN COMUNE DI MONTIGLIO (AT)	€641.467,79	€585.634,56	€55.833,23	€0,00	-€8.532,21	-€365,44	-€8.166,77	€0,00	
CCAM	N59/2010	497	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Lavori di sostituzione reti fognarie in Comune di Quargnento	€82.942,15	€23.949,15	€58.993,00	€0,00	-€19.057,85	€502,49	-€19.560,34	€0,00	
CCAM	N61/2010	333	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI SOLONGHELLO (AL)	€228.159,69	€213.208,58	€14.951,11	€0,00	€16.584,69	€22.390,58	-€5.805,89	€0,00	
CCAM	N62/2010		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	serbatoio del Comune di Frassinello Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dal serbatoio di Serralunga di Crea al Comune di Ponzano	€10.212,79	€10.212,79	€0,00	€0,00	-€282.987,21	-€282.987,21	€0,00	€0,00	
CCAM	N63/2010	518	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione con potenziamento della condotta di adduzione al serbatoio del Comune di San Giorgio Monferrato	€305.460,22	€71.653,88	€143.806,34	€90.000,00	-€59.539,78	-€59.539,78	€0,00	€0,00	
CCAM	N64/2010	556	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dei comuni di Cellamonte e Treville	€36.334,27	€36.334,27	€0,00	€0,00	-€423.665,73	-€223.665,73	-€200.000,00	€0,00	
CCAM	N66/2010	477	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI POMARO (AL)	€78.411,67	€24.175,74	€54.235,93	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N67/2010	490	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI ROATTO (AT)	€52.536,69	€23.472,83	€29.063,86	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N68/2010	496	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI DI SOSTITUZIONE E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN COMUNE DI MONTEMAGNO (AT)	€202.931,06	€109.931,06	€93.000,00	€0,00	-€47.068,94	€868,07	-€47.937,01	€0,00	
CCAM	N69/2010	356	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN COMUNE DI MURISENGO (AL)	€397.467,85	€397.467,85	€0,00	€0,00	€0,00	€36.000,00	-€36.000,00	€0,00	

DATI GENERALI							SOMME SPESO AL 31/12/2014				DIFFERENZE SPESO FINO AL 31/12/2014 E APPROVATO CONFERENZA				NOTE INTERVENTO
							SPESO	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO									
CCAM	N70/2010	494	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN COMUNE DI MURISENGO (AL) - fraz. Case battia	€104.300,13	€27.145,29	€77.154,84	€0,00	-€15.699,87	-€15.699,87	€0,00	€0,00	
CCAM	N73/2010	492	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE DA STRADA FAGIOLO ALLA FRAZIONE CALLIANETTO - LOCALITA' C.NA MACARIO NEL COMUNE DI CASTELL'ALFERO (AT)	€245.617,52	€167.617,52	€78.000,00	€0,00	€0,00	€67.617,52	-€67.617,52	€0,00	
CCAM	N74/2010	499+268+249	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	- Lavori di acquedotto e fognatura in Comune di Verrua Savoia - località Gerbasso (TO); - Realizzazione Ampliamento rete fognaria in località Monticelli in Comune di Verrua Savoia; - Lavori di ampliamento rete idrica in Località Mezzi in Comune di Verrua Savoia	€307.850,46	€184.796,48	€123.053,98	€0,00	€20.850,46	€58.296,48	-€37.446,02	€0,00	Il Gestore ha comunicato in merito all'intervento in oggetto che la maggiore spesa è stata determinata in parte dai costi interni (circa €10.000,00), non inizialmente inclusi nell'opera, e in parte a costi sostenuti per il completamento delle opere di contratto, non ultimate dall'impresa appaltatrice, entrata in Concordato preventivo dal 5/7/2013. L'esecuzione dei lavori di completamento e di ulteriori lavori, inizialmente non previsti nel contratto iniziale, hanno comportato un lieve aumento dei costi che, unito ai costi interni ha determinato l'importo in aumento inserito nel prospetto trasmesso.
CCAM	N75/2010	506	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO TRATTO DI ADDUZIONE AL SERBATOIO DI FUBINE E DI COLLEGAMENTO AL SERBATOIO DI QUARGNENTO - 1° LOTTO	€159.503,50	€112.503,50	€47.000,00	€0,00	-€5.496,50	€54.645,11	-€60.141,61	€0,00	
CCAM	N76/2010	503	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI MONTIGLIO (AT)	€166.255,88	€166.255,88	€0,00	€0,00	-€1.744,12	€132.341,24	-€134.085,36	€0,00	
CCAM	N77/2010	510	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA IN VIA ARGENTERO - PIAZZA CAFASSO (CONCENTRICO COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO) ED IN PIAZZA CONTE BALBO (FRAZIONE MONDONIO)	€76.346,09	€61.642,08	€14.704,01	€0,00	-€14.653,91	€5.042,08	-€19.695,99	€0,00	
CCAM	N78/2010	545	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)STATO-REGIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE. RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE - PROGETTO N. 10 - ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE IN VALLE VERSA NEI COMUNI DI MONTIGLIO D'ASTI E COCCONATO. STRALCIO FUNZIONALE	€9.561,51	€9.561,51	€0,00	€0,00	-€142.438,49	-€72.438,49	-€70.000,00	€0,00	
CCAM	N79/2010	293	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIE BARONE E CANTOGLIO IN COMUNE DI PENANGO (AT)	€224.326,17	€224.326,17	€0,00	€0,00	€0,00	€21.500,00	-€21.500,00	€0,00	
CCAM	N80/2010	529	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	SOSTITUZIONE ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI ADDUZIONE DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO IN COMUNE DI PENANGO	€280.735,32	€280.735,32	€0,00	€0,00	-€5.406,31	€23.335,32	-€28.741,63	€0,00	
CCAM	N82/2010	513	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Lavori di sistemazione tratti fognari nelle Frazioni del Comune di Pontestura (AL)	€61.388,00	€46.388,00	€15.000,00	€0,00	€0,00	€34.237,30	-€34.237,30	€0,00	
CCAM	N83/2010	504	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione condotta rete acqua lungo la S.P. 14, da incrocio con Via Umberto I a incrocio con Via Cavour nel Comune di Castagnole (AT)	€128.488,90	€128.488,90	€0,00	€0,00	-€1.511,10	€114.488,90	-€116.000,00	€0,00	
CCAM	N85/2010		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Lotto "C": adeguamento sistema fognario in località Cascine Gabina - Comune di San Salvatore M.to.	€5.854,33	€5.854,33	€0,00	€0,00	-€79.145,67	-€19.145,67	-€60.000,00	€0,00	
CCAM	N86/2010	524	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione tratto rete fognaria in Via Cottolengo, risanamento tratto rete fognaria in Via Bava e sostituzione tratti rete acquedotto in Via Cottolengo e Via Bava nel Comune di Casorzo (AT)	€190.199,02	€173.894,89	€16.304,13	€0,00	-€141.549,83	-€126.179,08	-€15.370,75	€0,00	
CCAM	N87/2010		Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Spostamento di rete idrica DN400 nel Comune di Pontestura (AL) a seguito smottamento letto Rio Stura	€30.121,07	€10.121,07	€20.000,00	€0,00	€121,07	€121,07	€0,00	€0,00	
CCAM	N88/2010		Sospeso	Nuovo intervento	Depurazione	Nuovo Impianto di depurazione in Borgata Case Sparse nel Comune di Brusasco (TO)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00					
CCAM	N90/2010		Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	Telecontrollo Depuratore Ozzano Capoluogo	€14.151,00	€14.151,00	€0,00	€0,00	-€4.199,00	-€4.199,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N94/2010	535	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Varie	Manutenzione straordinaria Palazzo Cissello - 1° Lotto	€486.221,64	€486.221,64	€0,00	€0,00	-€177.026,36	-€177.026,36	€0,00	€0,00	
CCAM	N95/2011	526	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione tratto di rete fognaria ed acquedottistica in Via Giangiacomo Francia nel Comune di Cellamonte (AL)	€32.624,10	€32.624,10	€0,00	€0,00	-€17.375,90	-€10.255,90	-€7.120,00	€0,00	
CCAM	N96/2011	536	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori per la sostituzione di rete idrica e rifacimento allacciamenti clienti lungo la S.P.11 "Asti-Refrancore" nel Comune di Refrancore (AT)	€236.711,68	€236.711,68	€0,00	€0,00	€0,00	€96.052,96	-€96.052,96	€0,00	
CCAM	N97/2011		Sospeso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori per la sostituzione di rete idrica lungo la S.P.2 nel Comune di Montechiaro d'Asti (AT)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€120.000,00	-€30.000,00	€0,00	-€90.000,00	
CCAM	N98/2011	541	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori per la sostituzione di rete idrica e sistemazione strada comunale in località Moglia nel Comune di Moncuoco Torinese (AT)	€124.106,67	€48.815,23	€75.291,44	€0,00	€0,00	€39.708,56	-€39.708,56	€0,00	
CCAM	N100/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Lavori di adeguamento rete fognaria nel comune di Castelnuovo Don bosco (AT) - loc. Morialdo	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€85.000,00	-€59.500,00	-€25.500,00	€0,00	

DATI GENERALI							SOMME SPESO AL 31/12/2014				DIFFERENZE SPESO FINO AL 31/12/2014 E APPROVATO CONFERENZA				NOTE INTERVENTO
							SPESO	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO									
CCAM	N101/2012		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Impianto di Depurazione nel comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Costruzione linea trattamento fanghi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€280.000,00	-€280.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N102/2013		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" Da Località San Candido (Comune di Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune di Pieve)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.502.272,43	-€764.829,07	-€737.443,36	€0,00	
CCAM	N103/2013		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Opere di ammodernamento e ristrutturazione della Stazione di sollevamento di robella - Lotto opere edili - Lotto opere elettriche - Lotto opere elettromeccaniche ed idrauliche	€117.172,46	€117.172,46	€0,00	€0,00	-€767.827,54	-€467.827,54	-€300.000,00	€0,00	
CCAM	N104/2013		Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione rete idrica e fognaria nel Comune di Moransengo in Via S.Agata (AT)	€73.827,96	€73.827,96	€0,00	€0,00	-€11.172,04	-€11.172,04	€0,00	€0,00	
CCAM	N105/2013		Sospeso	Nuovo intervento	Acquedotto	Lavori per la realizzazione delle opere di completamento dei nuovi pozzi in prima falda per fornitura industriale al campo pozzi Cascina Giarrea.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€138.000,00	-€138.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N106/2013		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di sostituzione rete idrica nel Comune di Ozzano (AL) - Via Sosso - Via Raffaldi - Via D'Annunzio e Str.Comunale Cellamonte	€52.909,24	€52.909,24	€0,00	€0,00	-€97.090,76	-€97.090,76	€0,00	€0,00	
CCAM	N107/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Comune di Camagna Monferrato (AL) - sostituzione condotte di distribuzione acquedotto e tratti rete fognaria in Via Matteotti	€4.006,50	€4.006,50	€0,00	€0,00	-€105.993,50	-€61.993,50	-€44.000,00	€0,00	
CCAM	N108/2014		Sospeso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Comune di Altavilla (AL) - sostituzione reti idriche e fognarie lungo la SP.51 - Via Vittorio Emanuele II	€139,04	€139,04	€0,00	€0,00	-€119.860,96	-€119.860,96	€0,00	€0,00	
CCAM	N109/2014		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione trattamento scarichi non depurati	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.200.000,00	-€1.200.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N110/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€4.500.000,00	-€4.500.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N111/2014		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Distribuzione dal serbatoio di San Desiderio (Calliano) a Grana	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€90.000,00	-€90.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N112/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione adduzione da Penango a Vignale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.400.000,00	-€1.400.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N113/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di consolidamento e ristrutturazione del serbatoio idrico aereo di Quattordio	€2.080,00	€2.080,00	€0,00	€0,00	-€247.920,00	-€247.920,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N114/2014		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 1° lotto	€1.306,31	€1.306,31	€0,00	€0,00	-€298.693,69	-€148.693,69	-€150.000,00	€0,00	
CCAM	N115/2014		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Intervento di potenziamento adduzione "nuovo anello" da Loc. Vastapaglia (Piovà Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia)	€4.472,42	€4.472,42	€0,00	€0,00	-€935.527,58	-€198.084,22	-€737.443,36	€0,00	



DATI GENERALI			CESPITI ANNO 2014				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
			A06I 6343	Giarrea -costruzione nuovo Pozzo	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 0,00
			A10I 6343	Giarrea -costruzione nuovo Pozzo	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N1/2010	Lavori per la costruzione di N. 1 Pozzo (1.2) in sostituzione dell'esistente al campo Pozzi di Cascina Giarrea					<b>€ 0,00</b>
			A01I 6282	Recinzione Giarrea	1-Terreni	NO	€ 0,00
CCAM	N4/2010	Campo Pozzi c.na Giarrea Difesa contro accesso intrusi ( euro 200.000)					<b>€ 0,00</b>
			D95I 6196	Ozzano Fognatura e Depurazione	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
			F90I 6197	Ozzano Fognatura e Depurazione	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			F90I 6462	Ozzano Delibera Ato 76 secondo lotto	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N8/2010	Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione in Comune di Ozzano M.to					<b>€ 0,00</b>
			A02I 6075	Nuovo anello Piea Cossombrato corsione Portacomaro	5-Conduitture	SI	€ 51.254,39
			A05I 6075	Nuovo anello Piea Cossombrato corsione Portacomaro	5-Conduitture	SI	€ 9.800,00
			A02S 5690	Nuovo anello Piea Cossombrato corsione Portacomaro	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A11I 0003	Nuovo anello Piea Cossombrato corsione Portacomaro	1-Terreni	SI	€ 0,00
CCAM	N11/2010	Nuovo anello tratti Piea-Cossombrato e Cossombrato-Corsione-Portacomaro					<b>€ 61.054,39</b>
			A02I 6074	Nuovo anello Vignali Piovà	5-Conduitture	SI	€ 5.596,49
			A05I 6074	Nuovo anello Vignali Piovà	13-Telecontrollo	SI	€ 1.470,00
			A02I 6430	Nuovo anello Vignali Piovà	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N13/2010	Raddoppio potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo)-Piovà Massaia					<b>€ 7.066,49</b>
			A02S 5677	Conzano Vignale sostituzione rete all'interno dei Comuni APQ	5-Conduitture	SI	€ 6.942,63
			A02S 5731	Castelletto Monferrato sostituzione rete all'interno dei Comuni	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			F90I 6219	Camagna sostituzione tratti fognari	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A02A 0203	Emergenza Toluene	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A02S 5951	S.Salvatore via Ollearo sost.rete idrica (2015)	5-Conduitture	NO	€ 0,00
CCAM	N15/2010	A) Sostituzione condotta di adduzione e distribuzione dal Comune di Vignale al Comune di Conzano E B)Realizzazione condotta di adduzione e rete di distribuzione all'interno dei Comuni di Lu e San Salvatore Mon.to Rifacimento fognatura in Comune di Camagna (AL)					<b>€ 6.942,63</b>
			A02I 6125	Viarigi Quattordio potenziamento rete ramo al Serbatoio Viarigi Quattordio	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A05I 6125	Viarigi Quattordio potenziamento rete ramo al Serbatoio Viarigi Quattordio	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A02I 6407	Viarigi Quattordio potenziamento rete ramo al Serbatoio Viarigi Quattordio	5-Conduitture	SI	€ 1.472,16
			A02S 5843	13-MONTEMAGNO V.ROBERTI SOST.RETE	5-Conduitture	NO	€ 10.437,75
CCAM	N16/2010	1)Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Grana al Comune di Quattordio con sostituzione di tratti di distribuzione nei Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi e Quattordio.					<b>€ 11.909,91</b>
			F90I 6433	Murisengo Via Asti sostituzione rete fognaria	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			F90S 5853 I.C.	14-CAMINO CERRINA GABIANO LOTTO B SOST.FOGNATURA	5-Conduitture	NO	€ 0,00
			A02S 5825	Gabiano Cerrina Camino APQ lotto B estensione acquedotto	5-Conduitture	NO	€ 21.226,06
CCAM	N17/2010	1) Sostituzione condotta adduzione da tetti Coppa a Cavagnolo-Brusasco;sostituzione della condotta di distribuzione da fraz.Cortiglione-Comune di Robella a Fraz. Piai-Comune di Brozolo. E 2) Ramo secondario anello primario Borgatello al Comune di Gabiano (Varengo) e due tratti in Comune di Camino;					<b>€ 21.226,06</b>
			A02S 5309	Sostituzione rete di distribuzione dal serbatoio di San Desiderio a concentrico Grana	5-Conduitture	NO	€ 0,00
			A02S 5311	Sostituzione rete casa Paletti Tonco ed Alfiano	5-Conduitture	NO	€ 122,61
			A02S 5312	Adduzione da Penengo a Vignale sostituzione.	5-Conduitture	NO	€ 0,00
			A02I 6124	Cocconato potenziamento rete adduzione al serbatoio	5-Conduitture	NO	€ 0,00
CCAM	N18/2010	Sostituzione e potenziamento adduzione al serbatoio di Cocconato					<b>€ 122,61</b>
			A02I 6122	Murisengo Villadeati - Alfiano Penango potenziamento rete adduzione ramo alessadria	5-Conduitture	NO	€ 430.166,61
			A02I 6122	Murisengo Villadeati - Alfiano Penango potenziamento rete adduzione ramo alessadria	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A05I 6122	Murisengo Villadeati - Alfiano Penango potenziamento rete adduzione ramo alessadria	13-Telecontrollo	NO	€ 2.404,94
			A08I 6122	Murisengo Villadeati - Alfiano Penango potenziamento rete adduzione ramo alessadria	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 6.755,42

DATI GENERALI			CESPITI ANNO 2014				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
			A02I 6128	Castell'Alfero nuova rete di adduzione al serbatoio di San Defendente	5-Condotture	SI	€ 0,00
			A11I 0003	Castell'Alfero nuova rete di adduzione al serbatoio di San Defendente	1-Terreni	SI	€ 0,00
			F90S 5839	Villadeati - Via Roma - Via Zanco sostituzione Fognatura	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N19/2010	1)Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo al Comune di Penango 2) Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato al Comune di Frinco					<b>€439.326,97</b>
			A02S 5548	Aramengo Localita Boi rete acquedotto	5-Condotture	SI	€ 0,00
			F90I 6244	Aramengo Localita Boi	5-Condotture	SI	€ 0,00
			D95I 6245	Aramengo Localita Boi impianto di depurazione	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
			A02S 5820	Aramengo Località Masio	5-Condotture	SI	€ 8.128,69
CCAM	N20/2010	Lavori per la realizzazione nuovi tratti fognari, Impianto di depurazione e realizzazione di tratti di acquedotto nel Comune di Aramengo (AT)					<b>€ 8.128,69</b>
			A02S 5662	Cortazzone da incrocio S.P. 9 asl km 20-730 Via per Montafia	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N24/2010	Sostituzione condotta idrica all'interno del centro abitato nel Comune di Cortazzone (AT)					<b>€ 0,00</b>
			A02I 6314	Felizzano Cascina Biagio Strada Provinciale 77 e potenziamento Via Veneto	5-Condotture	SI	€ 0,00
			F97I 6465	Felizzano fornitura elettropompa per fognatura	12-Laboratori	SI	€ 0,00
CCAM	N25/2010	Estensione rete idrica per C.na Orsini, C.na San Biagio, Strda Provinciale n°77 e Potenziamento Via V.Veneto in Comune di Felizzano					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6315	Cavagnolo Brusasco Via Roccabauda	5-Condotture	NO	€ 0,00
			A02I 6315	Cavagnolo Brusasco Via Roccabauda	5-Condotture	NO	€ 0,00
CCAM	N27/2010	ESTENSIONE RETI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI CAVAGNOLO E BRUSASCO: IN VIA ROCCABAUDA E VILLAGGIO MADDALENA (CAVAGNOLO) E LOC. BRICCO (BRUSASCO)		<b>ANNULLATO</b>			<b>€ 0,00</b>
			F90I 6368	Lauriano Frazione Piazza Località Moietto V.Martini Libertà	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N28/2010	Lavori di completamento rete fognaria in Comune di Lauriano (TO)					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6262	San Salvatore località Barba Toma Cascine Licca Bruciata e Barzattino	5-Condotture	SI	€ 0,00
			D95I 6259	San Salvatore località Barba Toma Cascine Licca Bruciata e Barzattino	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
			D11I 0003	Terreno	1-Terreni	SI	€ 0,00
CCAM	N29/2010	LOTTO "A": COSTRUZIONE TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI LOCALITA' SAN FELICE (CASCINE LICCA), LOCALITA' FOSSETO E CASCINE COLOMBARONE LOTTO "B": RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6346	Brusasco Frazione Marcorengo Fogna	5-Condotture	SI	€ 0,00
			D95I 6347	Brusasco Frazione Marcorengo Depurazione	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
			D11I 6347	Brusasco Frazione Marcorengo Acquisto Terreno	1-Terreni	SI	€ 4.353,95
			A02S 5744	Brusasco Frazione Marcorengo Acquedotto	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N30/2010	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI FOGNARI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI BRUSASCO-FRAZIONE MARCORENGO					<b>€ 4.353,95</b>
			F90I 6260	Brusasco nuova rete concentrico V. Rivanova	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N31/2010	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN VIA RIVANOVA, VIA SAN FRANCESCO, VIA RITANA NEL COMUNE DI BRUSASCO (TO)					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6242	Capriglio località Serra nuova rete fognaria	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N33/2010	NUOVA RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. SERRA IN COMUNE DI CAPRIGLIO					<b>€ 0,00</b>
			D95I 6349	Castelnuovo Don Bosco Località Castiglione potenziamento e ristrutturazione impianto	7-Impianti di trattamento	NO	€ 64.156,21
CCAM	N34/2010	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) - località Castiglione					<b>€ 64.156,21</b>
			F90I 6292	Cerrina nuovi tratti rete fognaria	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N35/2010	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 1° lotto					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6291	Cerrina nuova rete fognaria	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N36/2010	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DEPURATORE IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 2° lotto					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6306	Cocconato località Giunico e Marcellina	5-Condotture	NO	€ 1.595,15
			D95I 6306	Cocconato località Giunico e Marcellina	7-Impianti di trattamento	NO	€ 1.049,96
			D11I 0003	ACQUISTO TERRENO	1-Terreni	SI	€ 7.412,30
CCAM	N37/2010	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI FOGNARI E/O SOSTITUZIONE DI PARTI ESISTENTI CON RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI COCCONATO (AT)					<b>€ 10.057,41</b>

DATI GENERALI			CESPITI ANNO 2014				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
			D95I 6369	Cortandone opere igienico sanitarie all'impianto di depurazione	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
			D95I 6370	Frinco opere igienico sanitarie impianto di depurazione	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
			F90I 6371	Frinco estensione rete per opere igienico sanitarie	5-Conduitture	SI	€ 2.400,39
			F93I 6372	Frinco opere igienico sanitarie su impianto di sollevamento	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 0,00
CCAM	N38/2010	Realizzazione opere igienico-sanitarie nei Comuni di Cortandone e Frinco (AT)					€ 2.400,39
			F90I 5551	Odalengo Grande località cicengo	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N.40/2010	ESTENSIONE RETE FOGNARIA E DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' CICENGO IN COMUNE DI ODALENGO GRANDE (AL)					€ 0,00
			F90I 6385	Robella Via Martiri Via Pian d'asiago V.Diaz estensione rete fognaria	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N42/2010	Estensione rete fognaria e dismissione scarico esistente in Comune di Robella (AT)					€ 0,00
			F90I 6165	Gabiano e Rosignano nuova fogna e depuratore	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			D95I 6165	Gabiano e Rosignano nuova fogna e depuratore	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
CCAM	N43/2010	Completamento fognatura e depurazione nei Comuni di Rosignano M.to (Loc.Varacca tratto 2) e Gabiano					€ 0,00
			F90I 6216	Terrugia Località Bettola nuova rete fognaria	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N45/2010	REALIZZAZIONE FOGNATURA IN LOC. BETTOLA IN COMUNE DI TERRUGGIA (AL)					€ 0,00
			A11I 0003	Verrua località Campasso Frazionamento Terreno	1-Terreni	SI	€ 0,00
CCAM	N49/2010	VERRUA LOC.CAMPASSO (FRAZIONAMENTO TERRENO)					€ 0,00
			F90I 6353	Villadeati Località Priocco e Galerio	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N50/2010	LAVORI PER LA DISMISSIONE DEGLI SCARICHI IN LOCALITÀ PRIOCCO E LOCALITÀ GALERIO CON LA COSTRUZIONE DI TRATTI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE IN LOCALITÀ CODA NEL COMUNE DI VILLADEATI (AL)					€ 0,00
			F90I 6345	Baldicchieri Via roma Cavour località Molino rete fognatura	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A02S 5633	Baldicchieri Via roma Cavour località Molino rete acquedotto	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N51/2010	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN VIA ROMA E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNARIO IN VIA CAVOUR IN COMUNE DI BALDICHIERI (AT)					€ 0,00
			F90I 6217	Castelletto Monferrato Località case Bertana	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A02S 5477	Castelletto Monferrato Località case Bertana	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A02S 5913	14-CASTELLETTO MLI FRZ.TERFANGATO TERFENGO	5-Conduitture	SI	€ 15.915,30
			A03S 5913	14-CASTELLETTO MLI FRZ.TERFANGATO TERFENGO	5-Conduitture	SI	€ 1.182,42
			A02S 5923	15-CASTELLETTO MLI FRZ.GODIO SOST.RETE			
			A03S 5923	15-CASTELLETTO MLI FRZ.GODIO SOST.PRESE			
			F90S 5932	15-CASTELLETTO MLI FRZ.GODIO SOST.FOGNATURA			
CCAM	N53/2010	Sostituzione tratti fognari in loc. Case Bertana e sostituzione acquedotto in Via Roma in Comune di Castelletto Merli (AL)					€ 17.097,72
			F90I 6258	Lu concentrico	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A02S 5686	Lu concentrico	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N54/2010	Sostituzione tratti fognari e di acquedotti nel Comune di Lu M.to					€ 0,00
			D95I 6186	Moncestino impianto di depurazione a servizio di Gabiano Moncestino	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
CCAM	N56/2010	Realizzazione impianto di depurazione in Frazione Piagera del Comune di Gabiano - Moncestino					€ 0,00
							€ 0,00
CCAM	N57/2010	Realizzazione tratti di condotta fognaria nel Comune di Moncucco Torinese					€ 0,00
			A02S 5584	Montiglio Sostituzione rete Adduzione idrica	5-Conduitture	NO	€ 35.840,61
			F90I 6463	Montiglio Frazione Colcavagno Via Generale Guasco estensione rete fognaria	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N58/2010	Lavori per "Sostituzione di tratti di pubblico acquedotto e completamento rete fognaria: Banengo, Pironda, Remorfenigo, CA DI DOGLIO, VIA REALE, SERRAMADIO, ROCCA, SAN BERNARDINO, MONTISELLO E PIAZZA DEL CONCENTRICO IN COMUNE DI MONTIGLIO (AT)					€ 35.840,61
			F90I 6365	Quargento Strada Croci Strada Alessandria	5-Conduitture	NO	€ 8.403,24
CCAM	N59/2010	Lavori di sostituzione reti fognarie in Comune di Quargento					€ 8.403,24

DATI GENERALI			CESPITI ANNO 2014				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
			F90S 5547	Solonghello Frazione Fabiano	5-Condotture	SI	€ 0,00
			A02S 5547	Solonghello Frazione Fabiano	5-Condotture	SI	€ 18.236,29
CCAM	N61/2010	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI SOLONGHELLO (AL)					<b>€ 18.236,29</b>
			A02I 6161	Frassinello Sostituzione adduzione serbatoio	5-Condotture	NO	€ 0,00
			A02S 5314	Frassinello Sostituzione adduzione serbatoio	5-Condotture	NO	€ 0,00
CCAM	N62/2010	Sostituzione con potenziamento della condotta di adduzione al serbatoio del Comune di Frassinello Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dal serbatoio di Serralunga di		<b>&gt; 5 ANNI</b>			<b>€ 0,00</b>
			A02I 6159	San Giorgio sostituzione rete adduzione	5-Condotture	SI	€ 0,00
			A02S 5316	San Giorgio sostituzione rete adduzione	5-Condotture	SI	€ 2.872,93
CCAM	N63/2010	Sostituzione con potenziamento della condotta di adduzione al serbatoio del Comune di San Giorgio Monferrato					<b>€ 2.872,93</b>
			A02I 6160	Cellamonte Treville sostituzione rete adduzione	5-Condotture	NO	€ 0,00
			A02S 5315	Cellamonte Treville sostituzione rete adduzione	5-Condotture	NO	€ 1.155,83
CCAM	N64/2010	Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dei comuni di Cellamonte e Treville					<b>€ 1.155,83</b>
			A02S 5626	Pomaro Via Roma Via Mazzini Sostituzione rete	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N66/2010	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI POMARO (AL)					<b>€ 0,00</b>
			A02S 5642	Roatto Strada Valle Reale Località Fornace e Gobbi	5-Condotture	SI	€ 0,00
			F90S 5640	Roatto Strada Valle Reale Località Fornace e Gobbi	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N67/2010	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI ROATTO (AT)					<b>€ 0,00</b>
			A02I 6350	Montemagno Via Calvi Roma Santa Croce Vicoli Recinto	5-Condotture	SI	€ 0,00
			F90S 5641	Montemagno Via Calvi Roma Santa Croce Vicoli Recinto	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N68/2010	LAVORI DI SOSTITUZIONE E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN COMUNE DI MONTEMAGNO (AT)					<b>€ 0,00</b>
			A02S 5515	Murisengo sostituzione rete acqua	5-Condotture	SI	€ 0,00
			F90S 5516	Murisengo sostituzione rete fogna	5-Condotture	SI	€ 0,00
				ARCADIA (SOLDI DAL COMUNE SU MUTUO)			€ 0,00
CCAM	N69/2010	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN COMUNE DI MURISENGO (AL)					<b>€ 0,00</b>
			F90S 5929	Murisengo Case Battia	5-Condotture	SI	€ 0,00
			A02S 5632	Murisengo Case Battia	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N70/2010	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN COMUNE DI MURISENGO (AL) - fraz. Case battia					<b>€ 0,00</b>
			A02I 6351	Castell'Alfero Strada Fagiolo località Cascina Macario	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N73/2010	SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE DA STRADA FAGIOLO ALLA FRAZIONE CALLIANETTO - LOCALITA' C.NA MACARIO NEL COMUNE DI CASTELL'ALFERO (AT)					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6366	Verrua località Gerbasso	5-Condotture	SI	€ 0,00
			F93I 6367	Verrua località Gerbasso	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 0,00
			A02S 5661	Verrua località Monticelli	5-Condotture	SI	€ 2.012,91
			F90I 6163	Verrua località Monticelli	5-Condotture	SI	€ 37.772,07
			A02S 5933	Verrua località Monticelli	5-Condotture	SI	€ 4.091,17
CCAM	N74/2010	- Lavori di acquedotto e fognatura in Comune di Verrua Savoia - località Gerbasso (TO); - Realizzazione Ampliamento rete fognaria in località Monticelli in Comune di Verrua Savoia; - Lavori di ampliamento rete idrica in Località Mezzi in Comune di Verrua Savoia					<b>€ 43.876,15</b>
			A02I 6352	Fubine Cascina Montepiede 1° lotto	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N75/2010	SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO TRATTO DI ADDUZIONE AL SERBATOIO DI FUBINE E DI COLLEGAMENTO AL SERBATOIO DI QUARGNENTO - 1° LOTTO					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6382	Montiglio Località Banengo Località Remorfengo	5-Condotture	SI	€ 0,00
			F93I 6383	Montiglio Località Banengo Località Remorfengo	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 0,00
			D95I 6384	Montiglio Località Banengo Località Remorfengo	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
				DEVO ANCORA ACQUISTARE TERRENO			
CCAM	N76/2010	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI MONTIGLIO (AT)					<b>€ 0,00</b>

DATI GENERALI			CESPITI ANNO 2014				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
			F90S 5665	Castelnuovo Don Bosco Frazione Mondonio Conte Balbo Via Argentero	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A02S 5672	Castelnuovo Don Bosco Via Argentero Piazza Conte Balbo Frazione Mondonio	5-Conduitture	NO	€ 5.547,67
CCAM	N77/2010	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA IN VIA ARGENTERO - PIAZZA CAFASSO (CONCENTRICO COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO) ED IN PIAZZA CONTE BALBO (FRAZIONE MONDONIO)					<b>€ 5.547,67</b>
			D95I 6386	Cocconato e Montiglio Nuovo Depuratore in Valle Versa	7-Impianti di trattamento	NO	€ 587,70
CCAM	N78/2010	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) STATO-REGIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE. RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE - PROGETTO N. 10 - ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE IN VALLE VERSA NEI COMUNI DI MONTIGLIO D'ASTI E COCCONATO. STRALCIO FUNZIONALE					<b>€ 587,70</b>
			A02I 6251	Penango Via Barone cantoglio	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N79/2010	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIE BARONE E CANTOGGIO IN COMUNE DI PENANGO (AT)					<b>€ 0,00</b>
			A02S 5675	Penango Don Bosco Via M;azzini Via Battisti	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N80/2010	SOSTITUZIONE ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI ADDUZIONE DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO IN COMUNE DI PENANGO					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6390	Pontestura tratti fognari	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N82/2010	Lavori di sistemazione tratti fognari nelle Frazioni del Comune di Pontestura (AL)					<b>€ 0,00</b>
			A02S 5652	Castagnole Via Carlo Alberto e Via Roma	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N83/2010	Lavori di sostituzione condotta rete acqua lungo la S.P. 14, da incrocio con Via Umberto I a incrocio con Via Cavour nel Comune di Castagnole (AT)					<b>€ 0,00</b>
			F90I 6308	San Salvatore Località Case Gabina Lotto C	5-Conduitture	NO	€ 0,00
			D95I 6308	San Salvatore Località Case Gabina Lotto C	7-Impianti di trattamento	NO	€ 0,00
CCAM	N85/2010	Lotto "C": adeguamento sistema fognario in località Cascine Gabina - Comune di San Salvatore M.to.					<b>€ 0,00</b>
			A02S 5682	Casorzo Via Bava e Via Cottolengo Sostituzione tratti di rete	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			F90S 5683	Casorzo Via Bava e Via Cottolengo Sostituzione tratti di rete fognaria	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			F90S 5852	14-CASORZO VIA BAVA RISANAMENTO RETE FOGNARIA	5-Conduitture	NO	€ 1.045,04
CCAM	N86/2010	Lavori di sostituzione tratto rete fognaria in Via Cottolengo, risanamento tratto rete fognaria in Via Bava e sostituzione tratti rete acquedotto in Via Cottolengo e Via Bava nel Comune di Casorzo (AT)					<b>€ 1.045,04</b>
			A02S 5586	Pontestura sostamento da torrente Stura	5-Conduitture	SI	€ 4.324,69
CCAM	N87/2010	Spostamento di rete idrica DN400 nel Comune di Pontestura (AL) a seguito smottamento letto Rio Stura					<b>€ 4.324,69</b>
							€ 0,00
CCAM	N88/2010	Nuovo Impianto di depurazione in Borgata Case Sparse nel Comune di Brusasco (TO)					<b>€ 0,00</b>
			D96I 6356	Ozzano località Capoluogo	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 0,00
CCAM	N90/2010	Telecontrollo Depuratore Ozzano Capoluogo					<b>€ 0,00</b>
			C01S 5680	Moncalvo Palazzo Cissello Opere edili 1°lotto	2-Fabbricati non industriali	NO	€ 416.922,36
CCAM	N94/2010	Manutenzione straordinaria Palazzo Cissello - 1° Lotto					<b>€ 416.922,36</b>
			A02I 6393	Cellamento via G.G. Francia	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			F90I 6394	Cellamento via G.G. Francia	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N95/2011	Lavori di sostituzione tratto di rete fognaria ed acquedottistica in Via Giangiacomo Francia nel Comune di Cellamonte (AL)					<b>€ 0,00</b>
			A02S 5749	Refrancore sostituzione rete strada provinciale 11	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N96/2011	Lavori per la sostituzione di rete idrica e rifacimento allacciamenti clienti lungo la S.P.11 "Asti-Refrancore" nel Comune di Refrancore (AT)					<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00
CCAM	N97/2011	Lavori per la sostituzione di rete idrica lungo la S.P.2 nel Comune di Montechiaro d'Asti (AT)					<b>€ 0,00</b>
			A02S 5732	Moncucco Borgata Moglia Cascina Morlenghetto	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N98/2011	Lavori per la sostituzione di rete idrica e sistemazione strada comunale in località Moglia nel Comune di Moncucco Torinese (AT)					<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00
CCAM	N100/2012	Lavori di adeguamento rete fognaria nel comune di Castelnuovo Don bosco (AT) - loc. Morialdo					<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00

DATI GENERALI			CESPITI ANNO 2014				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
CCAM	N101/2012	Impianto di Depurazione nel comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Costruzione linea trattamento fanghi					€0,00
							€ 0,00
CCAM	N102/2013	Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" Da Località San Candido (Comune di Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune di Piea)					€0,00
			A06I 6450	Robella Ammodernamento Impianto elettrico	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 27.321,49
			A01I 6453	Opere edili al Fabbricato	2-Fabbricati non industriali	NO	€ 62.275,98
CCAM	N103/2013	Opere di ammodernamento e ristrutturazione della Stazione di sollevamento di robella - Lotto opere edili - Lotto opere elettriche - Lotto opere elettromeccaniche ed idrauliche					€89.597,47
			F90S 5824	Moransengo Via Sant'Agata fognatura	5-Conduitture	SI	€ 34.321,68
			A02S 5821	Moransengo Via Sant'Agata sostituzione rete acqua	5-Conduitture	SI	€ 24.988,51
CCAM	N104/2013	Lavori di sostituzione rete idrica e fognaria nel Comune di Moransengo in Via S.Agata (AT)					€59.310,19
							€ 0,00
CCAM	N105/2013	Lavori per la realizzazione delle opere di completamento dei nuovi pozzi in prima falda per fornitura industriale al campo pozzi Cascina Giarrea.					€0,00
			A02S 5810	Ozzano Via Raffaldi e Via D'annunzio	5-Conduitture	SI	€ 0,00
			A02S 5811	Ozzano Via Sosso e Strada Comunale Cellamonte	5-Conduitture	NO	€ 0,00
CCAM	N106/2013	Lavori di sostituzione rete idrica nel Comune di Ozzano (AL) - Via Sosso - Via Raffaldi - Via D'Annunzio e Str.Comunale Cellamonte					€0,00
			A02S 5834	Camagna Via G.Matteotti	5-Conduitture	NO	€831,32
			F90S 5865	14-CAMAGNA VIA MATTEOTTI SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	NO	€ 1.253,98
CCAM	N107/2014	Comune di Camagna Monferrato (AL) - sostituzione condotte di distribuzione acquedotto e tratti rete fognaria in Via Matteotti					€2.085,30
			A02S 5844	Altavilla Via Vittorio Emanuele	5-Conduitture	NO	€ 0,00
CCAM	N108/2014	Comune di Altavilla (AL) - sostituzione reti idriche e fognarie lungo la SP.51 - Via Vittorio Emanuele II					€0,00
							€ 0,00
CCAM	N109/2014	Realizzazione trattamento scarichi non depurati					€0,00
							€ 0,00
CCAM	N110/2014	Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglia) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina)					€0,00
				da mettere A02S 5309 (N18/2010)			€ 0,00
CCAM	N111/2014	Distribuzione dal serbatoio di San Desiderio (Calliano) a Grana					€0,00
				da mettere A02S 5312 (N18/2010)			€ 0,00
CCAM	N112/2014	Sostituzione adduzione da Penango a Vignale					€0,00
			A09A 0219	14-QUATTORDIO STUDIO FATTIBILITA' VALUTAZIONE STATICA	6-Serbatoi	NO	€ 2.080,00
CCAM	N113/2014	Lavori di consolidamento e ristrutturazione del serbatoio idrico aereo di Quattordio					€2.080,00
			F90I 6522	15-PONTESTURA/ROSIGNANO DEPURAZIONE SCARICHI NN DEPURATI		NO	€ 1.306,31
CCAM	N114/2014	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 1° lotto					€1.306,31
			A02I 6521	14-PIOVA' MASSAIA POSA DN 600 (FDI FAS) PER RADDOPPIO RETE ADDUZIONE	5-Conduitture	NO	€ 4.472,42
CCAM	N115/2014	Intervento di potenziamento adduzione "nuovo anello" da Loc. Vastapaglia (Piovà Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia)					€4.472,42

**SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG  
CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO  
2014**

**GESTORE ACQUEDOTTO DELLA PIANA**

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 254.127,01	
SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 304.860,62	
	<b>€ 558.987,63</b>	<b>TOTALE SPESO</b>

<b>ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP</b>	
IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 150.077,83
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 254.127,01
<b>TOTALE IN AMMORTAMENTO</b>	<b>€ 404.204,84</b>

<b>ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC</b>	
NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 154.782,79
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 0,00
<b>TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE</b>	<b>€ 154.782,79</b>

	€ 404.204,84	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP
	€ 154.782,79	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC
	<b>€ 558.987,63</b>	<b>SOMMA</b>

LIC 2013	€ 778.387,64
----------	--------------

<b>Scomposizione del LIC 2013</b>	
€ 778.387,64	somma che rimane nel LIC
€ 0,00	Radiazioni, dismissioni o altro da sottrarre al LIC 2013
€ 0,00	parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

LIC 2014	€ 933.170,43
----------	--------------

<b>Scomposizione del LIC 2014</b>	
€ 778.387,64	parte del LIC che deriva dal LIC 2013
€ 154.782,79	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2014 non in ammortamento

IP 2014	€ 404.204,84
Lic 2013 che va in ammortamento	€ 0,00
spesa 2014 che va in ammortamento	€ 404.204,84
	€ 404.204,84
Differenza	€ 0,00

<b>FONDI PROGETTI STRATEGICI</b>	
FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG	€ 0,00
FPS INDICATI PROG. INV. ATO	€ 0,00
Differenza	€ 0,00

<b>CONTRIBUTI</b>	
CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014	€ 176.532,44
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 157.071,64
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 19.460,80
<b>TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO</b>	<b>€ 176.532,44</b>
DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI	€ 0,00

## CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014 AREA PIANA

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2014			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2014			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
PIANA	G1/2014	Acquedotto	Estensione nuove reti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
PIANA	G2/2014	Acquedotto	Sostituzione contatori	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 13.692,58	€ 13.692,58	€ 0,00		-€ 16.307,42	-€ 16.307,42	€ 0,00
PIANA	G3/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 134.794,92	€ 134.794,92	€ 0,00		€ 104.794,92	€ 104.794,92	€ 0,00
PIANA	G4/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
PIANA	G5/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 2.465,07	€ 2.465,07	€ 0,00		-€ 17.534,93	-€ 17.534,93	€ 0,00
PIANA	G6/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 8.096,00	€ 8.096,00	€ 0,00		-€ 1.904,00	-€ 1.904,00	€ 0,00
PIANA	G7/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
PIANA	G8/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
PIANA	G9/2014	Fognatura	Estensioni nuove reti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 20.056,01	€ 20.056,01	€ 0,00		€ 10.056,01	€ 10.056,01	€ 0,00
PIANA	G10/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 25.766,85	€ 16.306,05	€ 9.460,80		-€ 4.233,15	-€ 13.693,95	€ 9.460,80
PIANA	G11/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
PIANA	G12/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.650,00	-€ 8.350,00	€ 10.000,00		-€ 1.350,00	-€ 11.350,00	€ 10.000,00
PIANA	G13/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 29.725,00	€ 29.725,00	€ 0,00		€ 9.725,00	€ 9.725,00	€ 0,00
PIANA	G14/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
PIANA	G15/2014	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
PIANA	G16/2014	Automezzi	Acquisto automezzi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 12.089,58	€ 12.089,58	€ 0,00		-€ 27.910,42	-€ 27.910,42	€ 0,00
PIANA	G17/2014	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
PIANA	G18/2014	Varie	Software	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00		-€ 2.200,00	-€ 2.200,00	€ 0,00
PIANA	G19/2014	Varie	Hardware	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.991,00	€ 2.991,00	€ 0,00		-€ 9,00	-€ 9,00	€ 0,00
PIANA	G20/2014	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>				<b>€ 258.000,00</b>	<b>€ 258.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 254.127,01</b>	<b>€ 234.666,21</b>	<b>€ 19.460,80</b>		<b>-€ 3.872,99</b>	<b>-€ 23.333,79</b>	<b>€ 19.460,80</b>



**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014  
AREA PIANA**

GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
			CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
							€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	G1/2014	Estensione nuove reti					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			465	SOSTITUZIONE GRUPPI DI MISURA	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 10.839,20	€ 10.839,20	€ 0,00
			335	MANUT. BDT CISTERNA SOSTITUZ. CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 151,05	€ 151,05	€ 0,00
			314	MANUTENZIONE BDT SAN DAMIANO SOSTITUZIONE CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 839,34	€ 839,34	€ 0,00
			337	MANUT. BDT MONALE SOSTITUZIONE CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 232,78	€ 232,78	€ 0,00
			339	MANUT. BDT REVIGLIASCO SOSTITUZ. CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 817,31	€ 817,31	€ 0,00
			455	MANUT. BDT SOSTITUZ. CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 66,11	€ 66,11	€ 0,00
			461	SOSTITUZIONI CONTATORI CELLE ENOMONDO	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 189,65	€ 189,65	€ 0,00
			336	MANUT. BDT TIGLIOLE SOSTITUZ. CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 557,14	€ 557,14	€ 0,00
PIANA	G2/2014	Sostituzione contatori					<b>€ 13.692,58</b>	<b>€ 13.692,58</b>	<b>€ 0,00</b>
			436	MANUT.BDT CONDUTTURE E OPERE IDRAULICHE FISSE	5-Condotture	SI	€ 12.151,13	€ 12.151,13	€ 0,00
			457	MANUT. BDT COND. E OPERE IDR. FISSE	5-Condotture	SI	€ 11.164,00	€ 11.164,00	€ 0,00
			480	MANUT.BDT COND.E OPERE IDR. FISSE COLLINE ALFIERI	5-Condotture	SI	€ 330,15	€ 330,15	€ 0,00
			445	MANUT. BDT CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	5-Condotture	SI	€ 9.978,16	€ 9.978,16	€ 0,00
			468	MANUT.BDT COND. E OPERE IDRICHE FISSE	5-Condotture	SI	€ 7.280,36	€ 7.280,36	€ 0,00
			407	MANUT. STRAORD. BDT CONDUTTURE E OPERE IDRAULICHE FISSE	5-Condotture	SI	€ 2.748,16	€ 2.748,16	€ 0,00
			447	MANUT. BDT CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE REVIGLIASCO	5-Condotture	SI	€ 5.599,17	€ 5.599,17	€ 0,00
			456	MANUT. BDT COND. E OPERE IDR. FISSE	5-Condotture	SI	€ 7.280,36	€ 7.280,36	€ 0,00
			469	MANUT. BDT COND. E OPERE IDRICHE FISSE	5-Condotture	SI	€ 7.280,36	€ 7.280,36	€ 0,00
			467	MANUT.BDT COND. E OPERE IDRICHE FISSE	5-Condotture	SI	€ 7.280,36	€ 7.280,36	€ 0,00
			434	MANUT. BDT CONDUTTURE E OPERE IDRAULICHE FISSE	5-Condotture	SI	€ 732,84	€ 732,84	€ 0,00
			442	MANUTENZIONE SU NS. CONDUTTURE E OPERE FISSE	5-Condotture	SI	€ 62.969,87	€ 62.969,87	€ 0,00
PIANA	G3/2014	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					<b>€ 134.794,92</b>	<b>€ 134.794,92</b>	<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	G4/2014	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			463	MANUT. BDT IMP. SOLLEVAMENTO S.DAMIANO	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 2.465,07	€ 2.465,07	€ 0,00
							€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	G5/2014	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					<b>€ 2.465,07</b>	<b>€ 2.465,07</b>	<b>€ 0,00</b>
			450	MANUT BDT IMP. TRATT. POTABILIZ. S.DAMIANO	7-Impianti di trattamento	SI	€ 5.096,00	€ 5.096,00	€ 0,00
			449	MANUT. BDT IMP. TRATTAMENTO POTAB. VILLAFRANCA	7-Impianti di trattamento	SI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
PIANA	G6/2014	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					<b>€ 8.096,00</b>	<b>€ 8.096,00</b>	<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	G7/2014	Manutenzione Straordinaria Prese					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	G8/2014	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			476	MANUT. BDT COND. E OPERE FISSE FOGNATURA	5-Condotture	SI	€ 20.056,01	€ 20.056,01	€ 0,00
							€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANA	G9/2014	Estensioni nuove reti					<b>€20.056,01</b>	<b>€20.056,01</b>	<b>€0,00</b>
			475	MANUT. BDT COND. E OPERE IDR. FISSE FOGNATURA	5-Condotture	SI	€19.065,77	€19.065,77	€0,00
			328	NUOVA OPERA BDT FOGNATURE MISTE VILLANOVA D'ASTI	5-Condotture	SI	€0,00	-€9.460,80	€9.460,80
			479	MANUT. BDT COND. E OPERE FOGNARIE REVIGLIASCO	5-Condotture	SI	€1.782,36	€1.782,36	€0,00
			477	MANUT. BDT COND. OPERE IDR. FOGNATURA	5-Condotture	SI	€4.918,72	€4.918,72	€0,00
PIANA	G10/2014	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					<b>€25.766,85</b>	<b>€16.306,05</b>	<b>€9.460,80</b>
							€0,00	€0,00	€0,00
PIANA	G11/2014	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)					<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>
			382	TELECONTROLLO E MONIT. IMP. SII	13-Telecontrollo	SI	€0,00	-€10.000,00	€10.000,00
			317	MANUTENZIONE BDT COLLINE ALFIERI COMPLETAMENTO TELECONTROLLO	13-Telecontrollo	SI	€1.650,00	€1.650,00	€0,00
PIANA	G12/2014	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					<b>€1.650,00</b>	<b>-€8.350,00</b>	<b>€10.000,00</b>
			304	MANUT. BDT BUTTIGLIERA DEPURATORE STRADA BOSCO DEL CONTE	7-Impianti di trattamento	SI	€4.730,00	€4.730,00	€0,00
			481	MANUT. INCR. BDT IMP. TRATTAMENTO BUTTIGLIERA	7-Impianti di trattamento	SI	€1.100,00	€1.100,00	€0,00
			464	MANUT. BDT IMPIANTI DEPURAZIONE	7-Impianti di trattamento	SI	€3.500,00	€3.500,00	€0,00
			441	MANUT. INCR. BDT IMPIANTI DI TRATTAMENTO	7-Impianti di trattamento	SI	€18.019,00	€18.019,00	€0,00
			425	MANUT. BDT MONALE IMPIANTI DI TRATTAMENTO	7-Impianti di trattamento	SI	€2.376,00	€2.376,00	€0,00
PIANA	G13/2014	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					<b>€29.725,00</b>	<b>€29.725,00</b>	<b>€0,00</b>
							€0,00	€0,00	€0,00
PIANA	G14/2014	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>
							€0,00	€0,00	€0,00
PIANA	G15/2014	Manutenzione Straordinaria Immobili					<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>
			470	FIAT PANDA 4X4 TARG. EV168DE	14-Autoveicoli	SI	€12.089,58	€12.089,58	€0,00
PIANA	G16/2014	Acquisto automezzi					<b>€12.089,58</b>	<b>€12.089,58</b>	<b>€0,00</b>
							€0,00	€0,00	€0,00
PIANA	G17/2014	Manutenzione Straordinaria automezzi					<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>
			478	ALLINEAMENTO ARCHIVI SEPA	12-Laboratori	SI	€700,00	€700,00	€0,00
			471	OFFICE 2013 BUSINESS	12-Laboratori	SI	€300,00	€300,00	€0,00
			474	SOFTWARE PREVENTIVI TRIBUTI	12-Laboratori	SI	€1.800,00	€1.800,00	€0,00
PIANA	G18/2014	Software					<b>€2.800,00</b>	<b>€2.800,00</b>	<b>€0,00</b>
			473	N. 3 PC CON MONITOR	12-Laboratori	SI	€2.991,00	€2.991,00	€0,00
PIANA	G19/2014	Hardware					<b>€2.991,00</b>	<b>€2.991,00</b>	<b>€0,00</b>
							€0,00	€0,00	€0,00
PIANA	G20/2014	Attrezzatura Varia Minuta					<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>

**DATI GENERALI**

**INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA  
CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI**

**SOMME SPESO AL 31/12/2013**

**SPESO ANNO 2014**

GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATO5	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI
PIANA	N7/2010	350	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e completamento della rete di canalizzazione fognaria.	€ 1.641.662,39	€ 933.662,39	€ 708.000,00	€ 0,00		€ 1.495.240,96	€ 858.040,96	€ 637.200,00	€ 0,00	€ 30.421,03	€ 30.421,03	€ 0,00
PIANA	N8/2010	557	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Potenziamento rete di adduzione da cabina Finelli - Ramo villanova d'Asti - Ramo San Paolo Solbitro	€ 245.403,56	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 95.403,56		€ 243.953,73	-€ 1.449,83	€ 150.000,00	€ 95.403,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N9/2010	331	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura in Località Bricco Cielo nel Comune di Cellarengo.	€ 91.267,39	€ 31.267,39	€ 60.000,00	€ 0,00		€ 58.871,55	€ 1.058,65	€ 57.812,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N11/2010	351	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Intervento di risanamento ambientale - fognatura e depurazione in Valle San Paolo e Solbitro in prossimità area campo pozzi - Comune di San Paolo Solbitro.	€ 597.837,45	€ 411.628,14	€ 186.209,31	€ 0,00		€ 549.358,51	€ 363.148,93	€ 186.209,58	€ 0,00	€ 3.707,06	€ 3.707,06	€ 0,00
PIANA	N12/2010	558	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Potenziamento ed ampliamento impianto di potabilizzazione per la rimozione del ferro e del manganese nel Comune di San Paolo Solbitro.	€ 186.628,18	€ 4.782,18	€ 80.000,00	€ 101.846,00	Intervento aumentato di € 4.782,18 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 186.628,18	€ 41.303,06	€ 43.479,12	€ 101.846,00	€ 0,00	-€ 36.520,88	€ 36.520,88
PIANA	N13/2010	15	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Completamento della fognatura Terrazze - Brassicarda - sostituzione condotte acquedotto nel Comune di Villanova d'Asti.	€ 186.566,85	€ 186.566,85	€ 0,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 3.718,60 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 186.566,85	€ 186.566,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N15/2010	340+565	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti.	€ 405.078,87	€ 67.828,87	€ 187.250,00	€ 150.000,00		€ 266.689,46	€ 16.689,46	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 17.541,35	€ 17.541,35	€ 0,00
PIANA	N16/2010	319	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Completamento rete fognaria in Località migliarina nel Comune di Dusino san Michele.	€ 78.104,01	€ 20.918,33	€ 57.185,68	€ 0,00		€ 59.108,74	€ 49.108,74	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N19/2010		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San Michele.	€ 76.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N26/2010	531	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Ristrutturazione serbatoio in Località Bii nel Comune di Valfenera.	€ 96.663,36	€ 64.036,48	€ 32.626,88	€ 0,00	Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 96.663,36	€ 77.087,24	€ 19.576,12	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.050,76	€ 13.050,76
PIANA	N27/2010	532	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Realizzazione nuovo pozzo in Località Solbitro e collegamento alla stazione di sollevamento.	€ 180.433,40	€ 94.262,01	€ 86.171,39	€ 0,00		€ 153.898,24	€ 102.195,40	€ 51.702,84	€ 0,00	€ 19.615,95	€ 19.615,95	€ 0,00
PIANA	N29/2010		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova	€ 770.000,00	€ 320.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N30/2010		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di depurazione del concentrico a Località Dogliani nel Comune di Tigliole.	€ 85.000,00	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N32/2010	INTERVENTI CONVEN	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura da Lavezzole verso Rondò. Interventi minori nel Comune di San Damiano finanziati con convenzione con ASP.	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 134.924,80	€ 134.924,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.949,74	€ 115.949,74	€ 0,00
PIANA	N34/2010	546	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbitro.	€ 436.676,65	€ 221.676,65	€ 215.000,00	€ 0,00		€ 207.251,00	€ 207.251,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 107.500,00	€ 107.500,00
PIANA	N35/2010	472	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura e depurazione in Regione Saretto e rifacimento tratto di fognatura in Valle San Matteo nel Comune di Cisterna d'Asti.	€ 114.000,00	€ 80.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00		€ 400,94	-€ 18.600,93	€ 19.001,87	€ 0,00	€ 17.167,22	€ 17.167,22	€ 0,00
PIANA	N36/2010	533	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1)	€ 250.778,05	€ 92.427,26	€ 158.350,79	€ 0,00		€ 86.671,26	€ 79.671,26	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 98.378,27	€ 98.378,27	€ 0,00
PIANA	N37/2010		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Realizzazione collettore fognario da San Martino Alfieri a San Damiano d'Asti e potenziamento impianto di depurazione di Fraz. Lavezzole	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N40/2010		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Intervento di collegamento e messa in sicurezza tratto fognario in Loc. Garavello (attraversamento ferroviario) nel Comune di Villafranca d'Asti.	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.288,00	€ 2.288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N48/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana	€ 1.701.221,95	€ 852.572,74	€ 848.649,21	€ 0,00	Da collegarsi al contributo pubblico PAR FSC dell'opera N 36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N49/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Installazione gruppi elettrogeni.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N51/2013		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione impianto di depurazione e fognatura in Località Serralunga nel Comune di Cantarana.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N52/2013		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione stazione di sollevamento per la fognatura di Fraz. Ripalda e collegamento alle condotte esistenti nel Comune di San Damiano d'Asti.	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N53/2013		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Realizzazione nuove opere di captazione.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N54/2014		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura mista in Via Adolfo Villa nel Comune di Villanova d'Asti	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 0,00
PIANA	N55/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale del Comune di San Damiano d'Asti	€ 600.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
												<b>TOTALI INVESTIMENTI PUNTUALI</b>				€ 304.860,62	€ 147.788,98	€ 157.071,64

**DATI GENERALI**

**SOMME SPESO AL 31/12/2014**

**DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2014 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI**

**NOTE INTERVENTO**

GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	SOMME SPESO AL 31/12/2014				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2014 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				
							FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
PIANA	N7/2010	350	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e completamento della rete di canalizzazione fognaria.	€0,00	€1.525.661,99	€888.461,99	€637.200,00	€0,00	-€116.000,40	-€45.200,40	-€70.800,00	€0,00
PIANA	N8/2010	557	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Potenziamento rete di adduzione da cabina Finelli - Ramo villanova d'Asti - Ramo San Paolo Solbitro	€0,00	€243.953,73	-€1.449,83	€150.000,00	€95.403,56	-€1.449,83	-€1.449,83	€0,00	€0,00
PIANA	N9/2010	331	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura in Località Bricco Cielo nel Comune di Cellarengo.	€0,00	€58.871,55	€1.058,65	€57.812,90	€0,00	-€32.395,84	-€30.208,74	-€2.187,10	€0,00
PIANA	N11/2010	351	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Intervento di risanamento ambientale - fognatura e depurazione in Valle San Paolo e Solbitro in prossimità area campo pozzi - Comune di San Paolo Solbitro.	€0,00	€553.065,57	€366.855,99	€186.209,58	€0,00	-€44.771,88	-€44.772,15	€0,27	€0,00
PIANA	N12/2010	558	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Potenziamento ed ampliamento impianto di potabilizzazione per la rimozione del ferro e del manganese nel Comune di San Paolo Solbitro.	€0,00	€186.628,18	€4.782,18	€80.000,00	€101.846,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
PIANA	N13/2010	15	Terminato	Nuovo intervento	Fognatura	Completamento della fognatura Terrazze - Brasscarda - sostituzione condotte acquedotto nel Comune di Villanova d'Asti.	€0,00	€186.566,85	€186.566,85	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
PIANA	N15/2010	340+565	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti.	€0,00	€284.230,81	€34.230,81	€100.000,00	€150.000,00	-€120.848,06	-€33.598,06	-€87.250,00	€0,00
PIANA	N16/2010	319	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Completamento rete fognaria in Località migliarina nel Comune di Dusino san Michele.	€0,00	€59.108,74	€49.108,74	€10.000,00	€0,00	-€18.995,27	€28.190,41	-€47.185,68	€0,00
PIANA	N19/2010		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San Michele.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€76.000,00	-€38.000,00	-€38.000,00	€0,00
PIANA	N26/2010	531	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Ristrutturazione serbatoio in Località Bii nel Comune di Valfenera.	€0,00	€96.663,36	€64.036,48	€32.626,88	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
PIANA	N27/2010	532	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Realizzazione nuovo pozzo in Località Solbitro e collegamento alla stazione di sollevamento.	€0,00	€173.514,19	€121.811,35	€51.702,84	€0,00	-€6.919,21	€27.549,34	-€34.468,55	€0,00
PIANA	N29/2010		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€770.000,00	-€320.000,00	-€450.000,00	€0,00
PIANA	N30/2010		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di depurazione del concentrico a Località Dogliani nel Comune di Tigliole.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€85.000,00	-€50.000,00	-€35.000,00	€0,00
PIANA	N32/2010	INTERVENTI CONVEN	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura da Lavezzole verso Rondò. Interventi minori nel Comune di San Damiano finanziati con convenzione con ASP.	€0,00	€250.874,54	€250.874,54	€0,00	€0,00	-€99.125,46	-€99.125,46	€0,00	€0,00
PIANA	N34/2010	546	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbitro.	€0,00	€207.251,00	€99.751,00	€107.500,00	€0,00	-€229.425,65	-€121.925,65	-€107.500,00	€0,00
PIANA	N35/2010	472	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura e depurazione in Regione Saretto e rifacimento tratto di fognatura in Valle San Matteo nel Comune di Cisterna d'Asti.	€0,00	€17.568,16	-€1.433,71	€19.001,87	€0,00	-€96.431,84	-€81.433,71	-€14.998,13	€0,00
PIANA	N36/2010	533	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1)	€0,00	€185.049,53	€178.049,53	€7.000,00	€0,00	-€65.728,52	€85.622,27	-€151.350,79	€0,00
PIANA	N37/2010		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Realizzazione collettore fognario da San Martino Alfieri a San Damiano d'Asti e potenziamento impianto di depurazione di Fraz. Lavezzole	€0,00	€2.080,00	€2.080,00	€0,00	€0,00	-€447.920,00	-€447.920,00	€0,00	€0,00
PIANA	N40/2010		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Intervento di collegamento e messa in sicurezza tratto fognario in Loc. Garavello (attraversamento ferroviario) nel Comune di Villafranca d'Asti.	€0,00	€2.288,00	€2.288,00	€0,00	€0,00	-€132.712,00	-€132.712,00	€0,00	€0,00
PIANA	N48/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.701.221,95	-€852.572,74	-€848.649,21	€0,00
PIANA	N49/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Installazione gruppi elettrogeni.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€80.000,00	-€80.000,00	€0,00	€0,00
PIANA	N51/2013		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione impianto di depurazione e fognatura in Località Serralunga nel Comune di Cantarana.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€50.000,00	-€50.000,00	€0,00	€0,00
PIANA	N52/2013		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione stazione di sollevamento per la fognatura di Fraz. Ripalda e collegamento alle condotte esistenti nel Comune di San Damiano d'Asti.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€131.000,00	-€131.000,00	€0,00	€0,00
PIANA	N53/2013		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Realizzazione nuove opere di captazione.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€200.000,00	-€200.000,00	€0,00	€0,00
PIANA	N54/2014		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione fognatura mista in Via Adolfo Villa nel Comune di Villanova d'Asti	€0,00	€2.080,00	€2.080,00	€0,00	€0,00	-€267.920,00	-€267.920,00	€0,00	€0,00
PIANA	N55/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale del Comune di San Damiano d'Asti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€600.000,00	-€300.000,00	-€300.000,00	€0,00
							€0,00								

DATI GENERALI			CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (S/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
			269	DEPURATORE COMUNE DI VILLANOVA	7-Impianti di trattamento	SI	€ 30.421,03
PIANA	N7/2010	Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e completamento della rete di canalizzazione fognaria.					<b>€ 30.421,03</b>
			270	RETE ADD.CABINA FINELLI VILLANOVA S.PAULO SOLBRITO	5-Condotture	SI	€ 0,00
PIANA	N8/2010	Potenziamento rete di adduzione da cabina Finelli - Ramo villanova d'Asti - Ramo San Paolo Solbrito					<b>€ 0,00</b>
			275	FOGNATURA BRICCO CIELO	5-Condotture	SI	€ 0,00
PIANA	N9/2010	Realizzazione fognatura in Località Bricco Cielo nel Comune di Cellarengo.					<b>€ 0,00</b>
			271	RISANAM. FOGNA SAN PAOLO CAMPO POZZI	5-Condotture	SI	€ 3.707,06
PIANA	N11/2010	Intervento di risanamento ambientale - fognatura e depurazione in Valle San Paolo e Solbrito in prossimità area campo pozzi - Comune di San Paolo Solbrito.					<b>€ 3.707,06</b>
			309	AMPL. IMP. POTABILE S.PAULO MADONNA DELLE GRAZIE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
PIANA	N12/2010	Potenziamento ed ampliamento impianto di potabilizzazione per la rimozione del ferro e del manganese nel Comune di San Paolo Solbrito.					<b>€ 0,00</b>
			278	FOGNATURA BORG.TERRAZZE BRASSICARDA	5-Condotture	SI	€ 0,00
			356	CONDOTTA IDRICA TERRAZZE BRASSICARDA	5-Condotture	SI	€ 0,00
PIANA	N13/2010	Completamento della fognatura Terrazze - Brassicarda - sostituzione condotte acquedotto nel Comune di Villanova d'Asti.					<b>€ 0,00</b>
			295	OPERA IN COSTRUZIONE LOC. COSTA	5-Condotture	NO	€ 17.541,35
PIANA	N15/2010	Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti.					<b>€ 17.541,35</b>
			341	OPERA IN COSTR. BDT DUSINO S. MICHELE LOC. MIGLIARINA	5-Condotture	NO	€ 0,00
PIANA	N16/2010	Completamento rete fognaria in Località migliarina nel Comune di Dusino san Michele.					<b>€ 0,00</b>
PIANA	N19/2010	Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San Michele.					<b>€ 0,00</b>
			310	MANUTENZ. SERBATOIO BII DI VALFENERA	6-Serbatoi	SI	€ 0,00
PIANA	N26/2010	Ristrutturazione serbatoio in Località Bii nel Comune di Valfenera.					<b>€ 0,00</b>
			347	NUOVO POZZO IN S.PAULO SOLBRITO IN COSTRUZIONE	5-Condotture	NO	€ 19.615,95
PIANA	N27/2010	Realizzazione nuovo pozzo in Località Solbrito e collegamento alla stazione di sollevamento.					<b>€ 19.615,95</b>
PIANA	N29/2010	Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova					<b>€ 0,00</b>
PIANA	N30/2010	Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole.					<b>€ 0,00</b>
			403	MANUT. BDT S.DAMIANO CONVENZIONE ASP	5-Condotture	SI	€ 115.949,74
PIANA	N32/2010	Realizzazione fognatura da Lavezzole verso Rondò. Interventi minori nel Comune di San Damiano finanziati con convenzione con ASP.					<b>€ 115.949,74</b>
			366	NUOVA CONDOTTA DA CAMPO POZZI A SAN CARLO	5-Condotture	NO	€ 0,00
PIANA	N34/2010	Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito.					<b>€ 0,00</b>
			331	NUOVA OPERA BDT FOGNATURA SARETTO S.MATTEO CISTERNA	5-Condotture	NO	€ 17.167,22
PIANA	N35/2010	Realizzazione fognatura e depurazione in Regione Saretto e rifacimento tratto di fognatura in Valle San Matteo nel Comune di Cisterna d'Asti.					<b>€ 17.167,22</b>
			394	MANUT. STRAORD. POTENZ. RETI IDRICHE REVIGLIASCO	5-Condotture	NO	€ 24.594,56
			369	MANUT. STRAORD. POTENZ. RETI IDRICHE ANTIGNANO	5-Condotture	NO	€ 24.594,57
			392	MANUT. STRAORD. POTENZ. RETI IDRICHE CELLE ENOMONDO	5-Condotture	NO	€ 24.594,57
			393	MANUT. STRAORD. POTENZIAM. RETI IDRICHE S. MARTINO ALFIERI	5-Condotture	NO	€ 24.594,57
PIANA	N36/2010	Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1)					<b>€ 98.378,27</b>
			454	COLLETTORE FOGNARIO DA S.MARTINO A S.DAMIANO LAVEZZOLE	5-Condotture	NO	€ 0,00
PIANA	N37/2010	Realizzazione collettore fognario da San Martino Alfieri a San Damiano d'Asti e potenziamento impianto di depurazione di Fraz. Lavezzole					<b>€ 0,00</b>
			359	OPERA IN COSTR. BDT LOG. GARAVELLO	5-Condotture	NO	€ 0,00
PIANA	N40/2010	Intervento di collegamento e messa in sicurezza tratto fognario in Loc. Garavello (attraversamento ferroviario) nel Comune di Villafranca d'Asti.					<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00
PIANA	N48/2012	Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana					<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00

DATI GENERALI			CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
PIANA	N49/2012	Installazione gruppi elettrogeni.					€0,00
							€0,00
PIANA	N51/2013	Realizzazione impianto di depurazione e fognatura in Località Serralunga nel Comune di Cantarana.					€0,00
							€0,00
PIANA	N52/2013	Realizzazione stazione di sollevamento per la fognatura di Fraz. Ripalda e collegamento alle condotte esistenti nel Comune di San Damiano d'Asti.					€0,00
							€0,00
PIANA	N53/2013	Realizzazione nuove opere di captazione.					€0,00
			472	FOGNATURA MISTA V. ADOLFO VILLA IN COSTRUZIONE	5-Condotture	NO	€2.080,00
PIANA	N54/2014	Realizzazione fognatura mista in Via Adolfo Villa nel Comune di Villanova d'Asti					€2.080,00
							€0,00
PIANA	N55/2014	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale del Comune di San Damiano d'Asti					€0,00

**SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG  
CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO  
2014**

**GESTORE ACQUEDOTTO VALTIGLIONE**

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 353.136,35
SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 669.149,50
	<b>€ 1.022.285,85</b> TOTALE SPESO

<b>ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP</b>	
IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 118.435,90
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 353.136,35
TOTALE IN AMMORTAMENTO	<b>€ 471.572,25</b>

<b>ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC</b>	
NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 550.713,60
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 0,00
TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	<b>€ 550.713,60</b>

	€ 471.572,25	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP
	€ 550.713,60	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC
	<b>€ 1.022.285,85</b>	SOMMA

LIC 2013	€ 4.517.152,00
----------	----------------

<b>Scomposizione del LIC 2013</b>	
€ 1.013.679,40	somma che rimane nel LIC
€ 720,40	Eliminazione doppia rilevazione anno 2012 fatt Notaio Ratti contabilizzata sulla cat 28 e poi girocontata sulla cat 73
€ 3.502.752,20	parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

LIC 2014	€ 1.564.393,00
----------	----------------

<b>Scomposizione del LIC 2014</b>	
€ 1.013.679,40	parte del LIC che deriva dal LIC 2013
€ 550.713,60	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2014 non in ammortamento

IP 2014	€ 4.022.342,00
---------	----------------

Lic 2013 che va in ammortamento	€ 3.502.752,20
spesa 2014 che va in ammortamento	€ 471.572,25
	€ 3.974.324,45

Differenza	€ 48.017,55	Differenza dovuta a nuovi allacci non capitalizzati pertanto non indicati nel Controllo Investimenti
------------	-------------	---

<b>FONDI PROGETTI STRATEGICI</b>	
FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG	€ 0,00
FPS INDICATI PROG. INV. ATO	€ 0,00
Differenza	€ 0,00

<b>CONTRIBUTI</b>	
CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014	€ 502.109,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 350.328,50
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 32.953,01
TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO	€ 383.281,51

Comprensivi di FPS in quanto sono un di cui dei contributi indicati nel Mod Strat

Comprensivi di FPS

DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI	€ 118.827,49	Differenza dovuta a contributi di allacciamento non capitalizzati pertanto non indicati nel Controllo Investimenti
--	--------------	---

## CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014 AREA VALTIGLIONE

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2014			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2014			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
VALT	G1/2014	Acquedotto	Estensione nuove reti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	€ 0,00
VALT	G2/2014	Acquedotto	Sostituzione contatori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 74.050,23	€ 74.050,23	€ 0,00		€ 24.050,23	€ 24.050,23	€ 0,00
VALT	G3/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 166.155,99	€ 166.155,99	€ 0,00		€ 116.155,99	€ 116.155,99	€ 0,00
VALT	G4/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00
VALT	G5/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 75.000,00	-€ 75.000,00	€ 0,00
VALT	G6/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00
VALT	G7/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 75.000,00	-€ 75.000,00	€ 0,00
VALT	G8/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 1.728,00	€ 1.728,00	€ 0,00		-€ 28.272,00	-€ 28.272,00	€ 0,00
VALT	G9/2014	Fognatura	Estensioni nuove reti	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00
VALT	G10/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 95.115,63	€ 62.162,62	€ 32.953,01		€ 20.115,63	-€ 12.837,38	€ 32.953,01
VALT	G11/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 75.000,00	-€ 75.000,00	€ 0,00
VALT	G12/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 35.000,00	-€ 35.000,00	€ 0,00
VALT	G13/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 60.000,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
VALT	G14/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 35.000,00	-€ 35.000,00	€ 0,00
VALT	G15/2014	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00
VALT	G16/2014	Automezzi	Acquisto automezzi	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 45.000,00	-€ 45.000,00	€ 0,00
VALT	G17/2014	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00
VALT	G18/2014	Varie	Software	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 4.720,00	€ 4.720,00	€ 0,00		-€ 25.280,00	-€ 25.280,00	€ 0,00
VALT	G19/2014	Varie	Hardware	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.040,16	€ 10.040,16	€ 0,00		€ 40,16	€ 40,16	€ 0,00
VALT	G20/2014	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 1.326,34	€ 1.326,34	€ 0,00		-€ 13.673,66	-€ 13.673,66	€ 0,00
<b>TOTALI</b>				<b>€ 875.000,00</b>	<b>€ 875.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 353.136,35</b>	<b>€ 320.183,34</b>	<b>€ 32.953,01</b>		<b>-€ 521.863,65</b>	<b>-€ 554.816,66</b>	<b>€ 32.953,01</b>



**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014  
AREA VALTIGLIONE**

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G1/2014	Acquedotto	Estensione nuove reti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				57	CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 1.804,69	€ 1.804,69	€ 0,00
				5	CONDUTTURE	5-Condotture	SI	€ 72.245,54	€ 72.245,54	€ 0,00
VALT	G2/2014	Acquedotto	Sostituzione contatori					€ 74.050,23	€ 74.050,23	€ 0,00
				59	MANUTERZNIONE STRAORDINARIA PRESE	5-Condotture	SI	€ 166.155,99	€ 166.155,99	€ 0,00
VALT	G3/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					€ 166.155,99	€ 166.155,99	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G4/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G5/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G6/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G7/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				10	IMPIANTI DI TELEMISURA	13-Telecontrollo	SI	€ 1.728,00	€ 1.728,00	€ 0,00
VALT	G8/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€ 1.728,00	€ 1.728,00	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G9/2014	Fognatura	Estensioni nuove reti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				18	CONDOTTE ED IMPIANTI FOGNARI	5-Condotture	SI	€ 63.972,41	€ 63.972,41	€ 0,00
				82	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISTEMA FOGNARIO SISI	5-Condotture	SI	€ 31.143,22	-€ 1.809,79	€ 32.953,01
VALT	G10/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					€ 95.115,63	€ 62.162,62	€ 32.953,01
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G12/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G13/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G14/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G15/2014	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G16/2014	Automezzi	Acquisto automezzi					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	G17/2014	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				22	SOFTWARE	15-Studi, ricerche, etc.	SI	€ 4.720,00	€ 4.720,00	€ 0,00
VALT	G18/2014	Varie	Software					€ 4.720,00	€ 4.720,00	€ 0,00
				12	MACCHINE DA UFFICIO ELETTRMECCANICHE	12-Laboratori	SI	€ 10.040,16	€ 10.040,16	€ 0,00
VALT	G19/2014	Varie	Hardware					€ 10.040,16	€ 10.040,16	€ 0,00
				16	Radio Telefoni	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 1.326,34	€ 1.326,34	€ 0,00
VALT	G20/2014	Varie	Attrezzatura Varia Minuta					€ 1.326,34	€ 1.326,34	€ 0,00

DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI	SOMME SPESO AL 31/12/2013				SPESO ANNO 2014							
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATOS	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI
VALT	N4/2010	248	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Lavori di adeguamento impianti esistenti per ottimizzazione servizio idrico (interconnessione CCAM)	€ 1.131.000,00	€ 15.000,00	€ 533.000,00	€ 583.000,00		€ 1.077.156,12	€ 65.456,12	€ 428.700,00	€ 583.000,00	€ 40.399,52	€ 40.399,52	€ 0,00
VALT	N5/2010	274	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di adeguamento e completamento fognatura in Castelnuovo Belbo 2° lotto	€ 93.880,00	€ 21.880,00	€ 72.000,00	€ 0,00		€ 92.376,73	€ 20.376,73	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N7/2010	465	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Rifacimento fognatura in fraz. Molini Isola d'Asti	€ 90.000,00	€ 28.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00		€ 34.096,40	€ 2.234,89	€ 31.861,51	€ 0,00	€ 19.472,19	€ 19.472,19	€ 0,00
VALT	N9/2010	323	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Adeguamento impianti di fognature e depurazione in Comune di Agliano	€ 104.652,63	€ 17.326,32	€ 87.326,31	€ 0,00		€ 28.792,94	€ 7.792,94	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 67.148,29	€ 49.821,98	€ 17.326,31
VALT	N11/2010	307	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di costruzione fognatura e depuratore in Castagnole Lanze fraz. Valbera	€ 110.080,00	€ 55.080,00	€ 55.000,00	€ 0,00		€ 91.373,65	€ 77.873,65	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 7.467,66	€ 7.467,66	€ 0,00
VALT	N12/2010		Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Rifacimento tratto acquedotto in Comune di Rocca d'Arazzo	€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00		€ 97.418,15	€ 44.418,15	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.575,31	€ 16.575,31
VALT	N14/2010	348	Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Collegamento idrico Av Spa ASP Spa in loc.Vallarone	€ 1.000.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 925.000,00		€ 985.825,14	€ 60.825,14	€ 0,00	€ 925.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N15/2010	466	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento acquedotto in Castagnole Lanze Valle Tanaro	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 425.000,00	€ 75.000,00		€ 486.804,30	€ 231.804,30	€ 180.000,00	€ 75.000,00	€ 13.449,66	€ 13.449,66	€ 0,00
VALT	N16/2010	468	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	Adeguamento depuratori nei Comuni di Calamandrana e Incisa Scapaccino	€ 211.965,27	€ 111.965,27	€ 100.000,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 2.488,27 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 211.965,27	€ 111.969,00	€ 99.996,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N17/2010	482	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Lavori di rifacimento rete fognaria in Castel Rocchero concentrico	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00		€ 66.810,34	€ 45.810,34	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N18/2010	483	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di rifacimento e completamento rete fognaria in Comune di Maranzana	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00		€ 75.420,84	€ 51.420,84	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N19/2010	484	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Ampliamento rete acquedotto in Moasca loc.Rivelle	€ 90.000,00	€ 5.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00		€ 89.595,01	€ 36.595,01	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 32.000,00	€ 32.000,00
VALT	N20/2010	485	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Rifacimento tronchi fognari in Comune di Mombaruzzo	€ 114.000,00	€ 17.000,00	€ 97.000,00	€ 0,00		€ 107.072,60	€ 66.072,60	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N21/2010	487	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Rifacimento tronco fognario in Comune di Quaranti	€ 50.000,00	€ 2.500,00	€ 47.500,00	€ 0,00		€ 42.648,01	€ 29.148,01	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 183,64	€ 183,64	€ 0,00
VALT	N22/2010	486	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Potenziamento rete acquedottistica in Mongardino Via Giobert	€ 90.244,13	€ 6.244,13	€ 84.000,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 2.244,13 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 90.244,13	€ 66.244,13	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 56.000,00	€ 56.000,00
VALT	N23/2010	489	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzaz. depuratore e tronco fognario in Rocca d'Arazzo Valdorata	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 64.000,00	€ 0,00		€ 9.978,94	-€ 9.221,06	€ 19.200,00	€ 0,00	€ 45.114,53	€ 11.033,06	€ 34.081,47
VALT	N24/2010	488	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzaz. tratti fognari, acquedottistici e impianto di depurazione in San Marzano Oliveto	€ 258.000,00	€ 39.000,00	€ 219.000,00	€ 0,00		€ 84.396,12	€ 10.896,12	€ 73.500,00	€ 0,00	€ 84.522,98	€ 84.522,98	€ 0,00
VALT	N25/2010	290	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di completamento e Adeguamento Fognatura in Vigliano	€ 180.000,00	€ 28.000,00	€ 152.000,00	€ 0,00		€ 19.989,64	-€ 22.610,36	€ 42.600,00	€ 0,00	€ 139.938,24	€ 139.938,24	€ 0,00
VALT	N26/2010	519	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento rete idrica nei Comuni di Incisa, Montegrosso e Vigliano	€ 190.000,00	€ 75.503,33	€ 95.000,00	€ 19.496,67		€ 163.528,06	€ 52.168,02	€ 91.863,37	€ 19.496,67	€ 11.440,00	€ 11.440,00	€ 0,00
VALT	N27/2010	521	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Rifacimento tratto collettore fognario Costigliole - Isola in zona Valle Tanaro - loc. Chiappa	€ 120.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00		€ 24.929,21	-€ 35.070,79	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 87.423,00	€ 87.423,00	€ 0,00
VALT	N28/2010		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di Rifacimento ponticello danneggiato per passaggio condotte sul torrente Borbore	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 105.320,00	€ 105.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N29/2010		Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento reti a seguito interferenza Autostrada AT-CN	€ 292.950,00	€ 0,00	€ 292.950,00	€ 0,00		€ 213.278,51	€ 84.278,51	€ 129.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N30/2010	517	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento - Adeguamento reti acquedottistiche nei Comuni di Agliano Terme Calamandrana Castelnuovo Calcea Costigliole d'Asti	€ 320.000,00	€ 155.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00		€ 21.922,00	-€ 60.578,00	€ 82.500,00	€ 0,00	€ 37.403,64	-€ 648,60	€ 38.052,24
VALT	N31/2010		Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Implementazione dei sistemi di monitoraggio degli impianti per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	€ 80.731,05	€ 43.280,05	€ 37.451,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 5.829,05 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 80.731,05	€ 40.365,52	€ 40.365,53	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	€ 5.000,00
VALT	N32/2010		Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	Sistemi di monitoraggio e telecontrollo impianti di depurazione di Calamandrana e Incisa Scapaccino	€ 36.402,72	€ 18.422,72	€ 17.980,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 442,72 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 36.402,72	€ 36.402,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.180,00	€ 16.180,00

DATI GENERALI							INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2013				SPESO ANNO 2014		
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATO5	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI
VALT	N33/2012		Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Interconnessione impianti acquedotto Comune di Cortiglione con rete adduttrice AV SpA	€120.000,00	€45.000,00	€40.000,00	€35.000,00		€91.726,24	€56.726,24	€0,00	€35.000,00	€0,00	€0,00	€0,00
VALT	N34/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Interconnessione acquedottistica Protocollo Operativo di funzionamento - Realizzazione sistema di automazione della gestione	€35.545,00	€18.444,73	€0,00	€17.100,27		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
VALT	N36/2012		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione nuovo collettore fognario con relativo impianto di fitodepurazione in fraz. Castagnassa Rocchetta Tanaro	€243.000,00	€0,00	€243.000,00	€0,00		€74.925,00	-€100.212,06	€175.137,06	€0,00	€5.098,92	€5.098,92	€0,00
VALT	N37/2012		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione nuovo collettore fognario in fraz. Sant'Emiliano Rocchetta Tanaro	€350.000,00	€0,00	€350.000,00	€0,00		€0,00	-€240.000,00	€240.000,00	€0,00	€24.488,00	€24.488,00	€0,00
VALT	N38/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Interconnessione idrica con il Comune di Rocchetta Tanaro	€90.000,00	€0,00	€90.000,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€74.031,06	€74.031,06	€0,00
VALT	N39/2013		In corso	Nuovo Intervento	Acquedotto	Rifacimento e risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR	€962.000,00	€481.394,67	€480.605,33	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
VALT	N40/2013		In corso	Nuovo Intervento	Fognatura	Comune di Mongardino. Rifacimento tratto di fognatura in via Marconi	€157.000,00	€0,00	€157.000,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€11.568,17	-€123.545,00	€135.113,17
VALT	N41/2014		In corso	Nuovo Intervento	Fognatura	Collettore fognario Valle Tanaro e collegamento con rete esistente nei Comuni di Castagnole Lanze e Costigliole	€400.000,00	€200.000,00	€200.000,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
VALT	N42/2014		In corso	Nuovo Intervento	Acquedotto	Collegamento sistema idrico Costigliole d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro	€500.000,00	€500.000,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
VALT	N43/2014		In corso	Nuovo Intervento	Acquedotto	Rifacimento e potenziamento reti acquedotto	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
VALT	N44/2014		In corso	Nuovo Intervento	Fognatura	Interv. Di razionalizzaz. Reti fognarie e adeguamento depuratori	€400.000,00	€200.000,00	€200.000,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
VALT	N45/2014		In corso	Nuovo Intervento	Fognatura	Rifacimento e potenziamento reti fognarie	€500.000,00	€500.000,00	€0,00	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
												<b>TOTALI INVESTIMENTI PUNTUALI</b>				€669.149,50	€318.821,00	€350.328,50

DATI GENERALI							SOMME SPESO AL 31/12/2014				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2014 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
							FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATO5	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO									
VALT	N4/2010	248	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Lavori di adeguamento impianti esistenti per ottimizzazione servizio idrico (interconnessione CCAM)	€0,00	€1.117.555,64	€105.855,64	€428.700,00	€583.000,00	-€13.444,36	€90.855,64	-€104.300,00	€0,00
VALT	N5/2010	274	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di adeguamento e completamento fognatura in Castelnuovo Belbo 2° lotto	€0,00	€92.376,73	€20.376,73	€72.000,00	€0,00	-€1.503,27	-€1.503,27	€0,00	€0,00
VALT	N7/2010	465	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Rifacimento fognatura in fraz. Molini Isola d'Asti	€0,00	€53.568,59	€21.707,08	€31.861,51	€0,00	-€36.431,41	-€6.292,92	-€30.138,49	€0,00
VALT	N9/2010	323	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Adeguamento impianti di fognature e depurazione in Comune di Agliano	€0,00	€95.941,23	€57.614,92	€38.326,31	€0,00	-€8.711,40	€40.288,60	-€49.000,00	€0,00
VALT	N11/2010	307	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di costruzione fognatura e depuratore in Castagnole Lanze fraz. Valbera	€0,00	€98.841,31	€85.341,31	€13.500,00	€0,00	-€11.238,69	€30.261,31	-€41.500,00	€0,00
VALT	N12/2010		Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Rifacimento tratto acquedotto in Comune di Rocca d'Arazzo	€0,00	€97.418,15	€27.842,84	€69.575,31	€0,00	-€2.581,85	-€2.157,16	-€424,69	€0,00
VALT	N14/2010	348	Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Collegamento idrico Av Spa ASP Spa in loc.Vallarone	€0,00	€985.825,14	€60.825,14	€0,00	€925.000,00	-€14.174,86	-€14.174,86	€0,00	€0,00
VALT	N15/2010	466	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento acquedotto in Castagnole Lanze Valle Tanaro	€0,00	€500.253,96	€245.253,96	€180.000,00	€75.000,00	€253,96	€245.253,96	-€245.000,00	€0,00
VALT	N16/2010	468	Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	Adeuamento depuratori nei Comuni di Calamandrana e Incisa Scapaccino	€0,00	€211.965,27	€111.969,00	€99.996,27	€0,00	€0,00	€3,73	-€3,73	€0,00
VALT	N17/2010	482	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Lavori di rifacimento rete fognaria in Castel Rocchero concentrico	€0,00	€66.810,34	€45.810,34	€21.000,00	€0,00	-€3.189,66	€45.810,34	-€49.000,00	€0,00
VALT	N18/2010	483	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di rifacimento e completamento rete fognaria in Comune di Maranzana	€0,00	€75.420,84	€51.420,84	€24.000,00	€0,00	-€4.579,16	€51.420,84	-€56.000,00	€0,00
VALT	N19/2010	484	In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Ampliamento rete acquedotto in Moasca loc.Rivelle	€0,00	€89.595,01	€4.595,01	€85.000,00	€0,00	-€404,99	-€404,99	€0,00	€0,00
VALT	N20/2010	485	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Rifacimento tronchi fognari in Comune di Mombaruzzo	€0,00	€107.072,60	€66.072,60	€41.000,00	€0,00	-€6.927,40	€49.072,60	-€56.000,00	€0,00
VALT	N21/2010	487	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Rifacimento tronco fognario in Comune di Quaranti	€0,00	€42.831,65	€29.331,65	€13.500,00	€0,00	-€7.168,35	€26.831,65	-€34.000,00	€0,00
VALT	N22/2010	486	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Potenziamento rete acquedottistica in Mongardino Via Giobert	€0,00	€90.244,13	€10.244,13	€80.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00	-€4.000,00	€0,00
VALT	N23/2010	489	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzaz. depuratore e tronco fognario in Rocca d'Arazzo Valdorata	€0,00	€55.093,47	€1.812,00	€53.281,47	€0,00	-€8.906,53	€1.812,00	-€10.718,53	€0,00
VALT	N24/2010	488	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzaz. tratti fognari, acquedottistici e impianto di depurazione in San Marzano Oliveto	€0,00	€168.919,10	€95.419,10	€73.500,00	€0,00	-€89.080,90	€56.419,10	-€145.500,00	€0,00
VALT	N25/2010	290	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Lavori di completamento e Adeguamento Fognatura in Vigliano	€0,00	€159.927,88	€117.327,88	€42.600,00	€0,00	-€20.072,12	€89.327,88	-€109.400,00	€0,00
VALT	N26/2010	519	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento rete idrica nei Comuni di Incisa, Montegrosso e Vigliano	€0,00	€174.968,06	€63.608,02	€91.863,37	€19.496,67	-€15.031,94	-€11.895,31	-€3.136,63	€0,00
VALT	N27/2010	521	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Rifacimento tratto collettore fognario Costigliole - Isola in zona Valle Tanaro - loc. Chiappa	€0,00	€112.352,21	€52.352,21	€60.000,00	€0,00	-€7.647,79	-€7.647,79	€0,00	€0,00
VALT	N28/2010		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Lavori di Rifacimento ponticello danneggiato per passaggio condotte sul torrente Borbore	€0,00	€105.320,00	€105.320,00	€0,00	€0,00	-€30.680,00	-€30.680,00	€0,00	€0,00
VALT	N29/2010		Terminato	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento reti a seguito interferenza Autostrada AT-CN	€0,00	€213.278,51	€84.278,51	€129.000,00	€0,00	-€79.671,49	€84.278,51	-€163.950,00	€0,00
VALT	N30/2010	517	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Rifacimento - Adeguamento reti acquedottistiche nei Comuni di Agliano Terme Calamandrana Castelnuovo Calcea Costigliole d'Asti	€0,00	€59.325,64	-€61.226,60	€120.552,24	€0,00	-€260.674,36	-€216.226,60	-€44.447,76	€0,00
VALT	N31/2010		Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Implementazione dei sistemi di monitoraggio degli impianti per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	€0,00	€80.731,05	€35.365,52	€45.365,53	€0,00	€0,00	-€7.914,53	€7.914,53	€0,00
VALT	N32/2010		Terminato	Nuovo intervento	Depurazione	Sistemi di monitoraggio e telecontrollo impianti di depurazione di Calamandrana e Incisa Scapaccino	€0,00	€36.402,72	€20.222,72	€16.180,00	€0,00	€0,00	€1.800,00	-€1.800,00	€0,00

DATI GENERALI							SOMME SPESO AL 31/12/2014				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2014 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
							FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. AT05	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO									
VALT	N33/2012		Terminato	Nuovo intervento	Acquedotto	Interconnessione impianti acquedotto Comune di Cortiglione con rete adduttrice AV SpA	€0,00	€91.726,24	€56.726,24	€0,00	€35.000,00	-€28.273,76	€11.726,24	-€40.000,00	€0,00
VALT	N34/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Interconnessione acquedottistica Protocollo Operativo di funzionamento - Realizzazione sistema di automazione della gestione	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€35.545,00	-€18.444,73	€0,00	-€17.100,27
VALT	N36/2012		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione nuovo collettore fognario con relativo impianto di fitodepurazione in fraz. Castagnassa Rocchetta Tanaro	€0,00	€80.023,92	-€95.113,14	€175.137,06	€0,00	-€162.976,08	-€95.113,14	-€67.862,94	€0,00
VALT	N37/2012		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Realizzazione nuovo collettore fognario in fraz. Sant'Emiliano Rocchetta Tanaro	€0,00	€24.488,00	-€215.512,00	€240.000,00	€0,00	-€325.512,00	-€215.512,00	-€110.000,00	€0,00
VALT	N38/2012		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Interconnessione idrica con il Comune di Rocchetta Tanaro	€0,00	€74.031,06	€74.031,06	€0,00	€0,00	-€15.968,94	€74.031,06	-€90.000,00	€0,00
VALT	N39/2013		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Rifacimento e risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€962.000,00	-€481.394,67	-€480.605,33	€0,00
VALT	N40/2013		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Comune di Mongardino. Rifacimento tratto di fognatura in via Marconi	€0,00	€11.568,17	-€123.545,00	€135.113,17	€0,00	-€145.431,83	-€123.545,00	-€21.886,83	€0,00
VALT	N41/2014		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Collettore fognario Valle Tanaro e collegamento con rete esistente nei Comuni di Castagnole Lanze e Costigliole	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€400.000,00	-€200.000,00	-€200.000,00	€0,00
VALT	N42/2014		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Collegamento sistema idrico Costigliole d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€500.000,00	-€500.000,00	€0,00	€0,00
VALT	N43/2014		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Rifacimento e potenziamento reti acquedotto	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.000.000,00	-€1.000.000,00	€0,00	€0,00
VALT	N44/2014		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Interv. Di razionalizzaz. Reti fognarie e adeguamento depuratori	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€400.000,00	-€200.000,00	-€200.000,00	€0,00
VALT	N45/2014		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Rifacimento e potenziamento reti fognarie	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€500.000,00	-€500.000,00	€0,00	€0,00
							€0,00								

DATI GENERALI			CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
			38	APQ A20 Rifacimento reti idriche	5-Condotture	SI	€ 40.399,52
VALT	N4/2010	Lavori di adeguamento impianti esistenti per ottimizzazione servizio idrico (interconnessione CCAM)					<b>€40.399,52</b>
			51	Completamento Fognatura Castelnuovo Belbo	5-Condotture	NO	€ 0,00
VALT	N5/2010	Lavori di adeguamento e completamento fognatura in Castelnuovo Belbo 2° lotto					<b>€0,00</b>
			72	Rifacimento Fognatura in Fraz. Molini di Isola d'Asti	5-Condotture	SI	€ 19.472,19
VALT	N7/2010	Rifacimento fognatura in fraz. Molini Isola d'Asti					<b>€19.472,19</b>
			60	Realizzazione Depuratore in agliano Regione Dani	7-Impianti di trattamento	NO	€ 67.148,29
VALT	N9/2010	Adeguamento impianti di fognature e depurazione in Comune di Agliano					<b>€67.148,29</b>
			64	Costruzione Fognatura in Località Valbera	5-Condotture	NO	€ 7.467,66
VALT	N11/2010	Lavori di costruzione fognatura e depuratore in Castagnole Lanze fraz. Valbera					<b>€7.467,66</b>
			55	Rifacimento Acquedotto in Rocca d'Arazzo	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N12/2010	Rifacimento tratto acquedotto in Comune di Rocca d'Arazzo					<b>€0,00</b>
			46	Collegamento con condotta Asp in Località Vallarone	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N14/2010	Collegamento idrico Av Spa ASP Spa in loc.Vallarone					<b>€0,00</b>
			50	Rifacimento rete idrica in Castagnole Lanze	5-Condotture	SI	€ 13.449,66
VALT	N15/2010	Rifacimento acquedotto in Castagnole Lanze Valle Tanaro					<b>€13.449,66</b>
			52	Adeguamento depuratori Calamandra ed incisa	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
VALT	N16/2010	Adeuamento depuratori nei Comuni di Calamandrana e Incisa Scapaccino					<b>€0,00</b>
			69	Rifacimento rete fognaria in Castel Rocchero	5-Condotture	NO	€ 0,00
VALT	N17/2010	Lavori di rifacimento rete fognaria in Castel Rocchero concentrico					<b>€0,00</b>
			66	Rifacimento completamento rete fognaria in Maranzana	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N18/2010	Lavori di rifacimento e completamento rete fognaria in Comune di Maranzana					<b>€0,00</b>
			63	Ampliamento rete acquedottistica Moasca Località Rivelle	5-Condotture	NO	€ 0,00
VALT	N19/2010	Ampliamento rete acquedotto in Moasca loc.Rivelle					<b>€0,00</b>
			61	Rifacimento tronchi fognari nel Comune di Mombaruzzo	5-Condotture	NO	€ 0,00
VALT	N20/2010	Rifacimento tronchi fognari in Comune di Mombaruzzo					<b>€0,00</b>
			68	Rifacimento tronco fognario in Quaranti	5-Condotture	NO	€ 183,64
VALT	N21/2010	Rifacimento tronco fognario in Comune di Quaranti					<b>€183,64</b>
			65	Potenziamento rete acquedottistica Mongardino Via Giobert	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N22/2010	Potenziamento rete acquedottistica in Mongardino Via Giobert					<b>€0,00</b>
			58	Realizzazione Depuratore Rocca d'Arazzo Val Dorata	7-Impianti di trattamento	SI	€ 45.114,53
VALT	N23/2010	Realizzaz. depuratore e tronco fognario in Rocca d'Arazzo Valdorata					<b>€45.114,53</b>
			56	Rifacimento rete idrica e fognaria in San Marzano Oliveto	5-Condotture	NO	€ 84.522,98
VALT	N24/2010	Realizzaz. tratti fognari, acquedottistici e impianto di depurazione in San Marzano Oliveto					<b>€84.522,98</b>

DATI GENERALI			CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
			53	Adeguamento Fognatura e Depurazione Vigliano	7-Impianti di trattamento	NO	€ 139.938,24
VALT	N25/2010	Lavori di completamento e Adeguamento Fognatura in Vigliano					<b>€ 139.938,24</b>
			62	Rifacimento retei Incisa Montegrosso e Vigliano	5-Conduitture	NO	€ 11.440,00
VALT	N26/2010	Rifacimento rete idrica nei Comuni di Incisa, Montegrosso e Vigliano					<b>€ 11.440,00</b>
			67	Rifacimento collettore fognario Valletanaro Località Chiappa	5-Conduitture	NO	€ 87.423,00
VALT	N27/2010	Rifacimento tratto collettore fognario Costigliole - Isola in zona Valle Tanaro - loc. Chiappa					<b>€ 87.423,00</b>
			40	Costruzione passerella per condotta sul torrente Borbore	5-Conduitture	NO	€ 0,00
VALT	N28/2010	Lavori di Rifacimento ponticello danneggiato per passaggio condotte sul torrente Borbore					<b>€ 0,00</b>
			49	Rifacimento reti per interferenza Autostrada AT-CN 2°lotto	5-Conduitture	SI	€ 0,00
VALT	N29/2010	Rifacimento reti a seguito interferenza Autostrada AT-CN					<b>€ 0,00</b>
			74	Adeguamento reti idriche Agliano Calamandrana Costigliole	5-Conduitture	NO	€ 37.403,64
VALT	N30/2010	Rifacimento - Adeguamento reti acquedottistiche nei Comuni di Agliano Terme Calamandrana Castelnuovo Calcea Costigliole d'Asti					<b>€ 37.403,64</b>
			70	Monitoraggio perdite Acquedotto	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 0,00
VALT	N31/2010	Implementazione dei sistemi di monitoraggio degli impianti per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche					<b>€ 0,00</b>
			71	Monitoraggio e telecontrollo impianto depurazione Calamandrana ed Incisa	13-Telecontrollo	SI	€ 0,00
VALT	N32/2010	Sistemi di monitoraggio e telecontrollo impianti di depurazione di Calamandrana e Incisa Scapaccino					<b>€ 0,00</b>
			75	Interconnessione Cortiglione	5-Conduitture	SI	€ 0,00
VALT	N33/2012	Interconnessione impianti acquedotto Comune di Cortiglione con rete adduttrice AV SpA					<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00
VALT	N34/2012	Interconnessione acquedottistica Protocollo Operativo di funzionamento - Realizzazione sistema di automazione della gestione					<b>€ 0,00</b>
			76	Collettore Fognario Frazione Castagnassa Rocchetta Tanaro	5-Conduitture	NO	€ 5.098,92
VALT	N36/2012	Realizzazione nuovo collettore fognario con relativo impianto di fitodepurazione in fraz. Castagnassa Rocchetta Tanaro					<b>€ 5.098,92</b>
			79	Collettore fognario Frazione s.Emiliano Rocchetta Tanaro	5-Conduitture	NO	€ 24.488,00
VALT	N37/2012	Realizzazione nuovo collettore fognario in fraz. Sant'Emiliano Rocchetta Tanaro					<b>€ 24.488,00</b>
			80	Interconnessione idrica Rocchetta Tanaro	5-Conduitture	NO	€ 74.031,06
VALT	N38/2012	Interconnessione idrica con il Comune di Rocchetta Tanaro					<b>€ 74.031,06</b>
							€ 0,00
VALT	N39/2013	Rifacimento e risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR					<b>€ 0,00</b>
			78	Rifacimento fognatura Mongardino Via Marconi	5-Conduitture	NO	€ 11.568,17
VALT	N40/2013	Comune di Mongardino. Rifacimento tratto di fognatura in via Marconi					<b>€ 11.568,17</b>
							€ 0,00
VALT	N41/2014	Collettore fognario Valle Tanaro e collegamento con rete esistente nei Comuni di Castagnole Lanze e Costigliole					<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00
VALT	N42/2014	Collegamento sistema idrico Costigliole d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro					<b>€ 0,00</b>

DATI GENERALI			CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE ANNO 2014
							€ 0,00
VALT	N43/2014	Rifacimentoe potenziamento reti acquedotto					<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00
VALT	N44/2014	Interv. Di razionalizzaz. Reti fognarie e adeguamento depuratori					<b>€ 0,00</b>
							€ 0,00
VALT	N45/2014	Rifacimentoe potenziamento reti fognarie					<b>€ 0,00</b>



**SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG  
CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO  
2014**

**GESTORE ACQUEDOTTO VALTIGLIONE - SOCIETA' ACQUE POTABILI**

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2014

SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 139.630,16	
SPESA 2014 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 44.412,13	
	<b>€ 184.042,29</b>	<b>TOTALE SPESO</b>

<b>ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP</b>	
IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 13.925,71
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 132.767,41
<b>TOTALE IN AMMORTAMENTO</b>	<b>€ 146.693,12</b>

<b>ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC</b>	
NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 30.486,42
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 6.862,75
<b>TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE</b>	<b>€ 37.349,17</b>

	€ 146.693,12	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NELL'IP
	€ 37.349,17	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2014 CHE VANNO NEI LIC
	€ 184.042,29	SOMMA

LIC 2013	€ 914.156,83
----------	--------------

<b>Scomposizione del LIC 2013</b>	
€ 375.301,18	somma che rimane nel LIC
€ 0,00	Radiazioni, dismissioni o altro da sottrarre al LIC 2013
€ 538.855,65	parte del LIC che confluisce nell'IP 2014

LIC 2014	€ 412.650,35
----------	--------------

<b>Scomposizione del LIC 2014</b>	
€ 375.301,18	parte del LIC che deriva dal LIC 2013
€ 37.349,17	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2014 non in ammortamento

IP 2014	€ 672.235,00
Lic 2013 che va in ammortamento	€ 538.855,65
spesa 2014 che va in ammortamento	€ 146.693,12
	€ 685.548,77
Differenza	-€ 13.313,77

<b>FONDI PROGETTI STRATEGICI</b>	
FPS INDICATI SUI MODELLI AEEG	€ 0,00
FPS INDICATI PROG. INV. ATO	€ 0,00
Differenza	€ 0,00

<b>CONTRIBUTI</b>	
CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2014	€ 42.730,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 0,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 0,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO</b>	<b>€ 0,00</b>
DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI	€ 42.730,00

Comprensivi di FPS

I contributi sono relativi agli allacciamenti come si evince dal modello presentato dal Gestore

**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014**  
**AREA ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA - SOCIETA' ACQUE POTABILI**

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2014			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2014			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
VALT-SAP	G1/2014	Acquedotto	Estensione nuove reti	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 2.800,00	-€ 2.800,00	€ 0,00
VALT-SAP	G2/2014	Acquedotto	Sostituzione contatori	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 5.862,96	€ 5.862,96	€ 0,00		-€ 1.137,04	-€ 1.137,04	€ 0,00
VALT-SAP	G3/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 57.136,93	€ 57.136,93	€ 0,00		€ 15.136,93	€ 15.136,93	€ 0,00
VALT-SAP	G4/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 1.400,00	-€ 1.400,00	€ 0,00
VALT-SAP	G5/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 1.400,00	-€ 1.400,00	€ 0,00
VALT-SAP	G6/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 21.000,00	-€ 21.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G7/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 48.747,63	€ 48.747,63	€ 0,00		€ 6.747,63	€ 6.747,63	€ 0,00
VALT-SAP	G8/2014	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
VALT-SAP	G9/2014	Fognatura	Estensioni nuove reti	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 2.188,51	€ 2.188,51	€ 0,00		-€ 2.011,49	-€ 2.011,49	€ 0,00
VALT-SAP	G10/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 12.464,13	€ 12.464,13	€ 0,00		€ 8.264,13	€ 8.264,13	€ 0,00
VALT-SAP	G11/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 2.800,00	-€ 2.800,00	€ 0,00
VALT-SAP	G12/2014	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G13/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G14/2014	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 21.000,00	-€ 21.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G15/2014	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.630,00	€ 11.630,00	€ 0,00		€ 11.630,00	€ 11.630,00	€ 0,00
VALT-SAP	G16/2014	Automezzi	Acquisto automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G17/2014	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G18/2014	Varie	Software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G19/2014	Varie	Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G20/2014	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>				<b>€ 156.800,00</b>	<b>€ 156.800,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 139.630,16</b>	<b>€ 139.630,16</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>-€ 17.169,84</b>	<b>-€ 17.169,84</b>	<b>€ 0,00</b>

**CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2014**  
**AREA ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA - SOCIETA' ACQUE POTABILI**

GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE		
			CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (S/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G1/2014	Estensione nuove reti					€0,00	€0,00	€0,00
			69266183A40F	NIZZA MONFERRATO - POSA E MANUTENZIONE MISURATORI UTENZA	9-Gruppi misura meccanici	SI	€3.172,77	€3.172,77	€0,00
			69336183A40F	CANELLI - POSA E MANUTENZIONE MISURATORI UTENZA	9-Gruppi misura meccanici	SI	€2.690,19	€2.690,19	€0,00
VALT-SAP	G2/2014	Sostituzione contatori					€5.862,96	€5.862,96	€0,00
			69336256A421	CANELLI - SOSTITUZIONE CONDOTTA PIAZZA CAVOUR	5-Conduzioni	SI	€57.136,93	€57.136,93	€0,00
VALT-SAP	G3/2014	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					€57.136,93	€57.136,93	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G4/2014	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					€0,00	€0,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G5/2014	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					€0,00	€0,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G6/2014	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					€0,00	€0,00	€0,00
			69266258A40F	NIZZA MONFERRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIAMENTI	5-Conduzioni	SI	€23.787,46	€23.787,46	€0,00
			69336258A40F	CANELLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIAMENTI	5-Conduzioni	SI	€18.620,22	€18.620,22	€0,00
			69336258A421	CANELLI - SOSTITUZIONE ALLACCI PIAZZA CAVOUR	5-Conduzioni	SI	€6.339,95	€6.339,95	€0,00
VALT-SAP	G7/2014	Manutenzione Straordinaria Prese					€48.747,63	€48.747,63	€0,00
			69266063A441	NIZZA MONFERRATO - INSTALLAZIONE TELECONTROLLO RILANCIO COLANIA	13-Telecontrollo	SI	€1.600,00	€1.600,00	€0,00
VALT-SAP	G8/2014	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€1.600,00	€1.600,00	€0,00
			69266056F441	NIZZA MONFERRATO - STUDIO DI FATTIBILITA' FOGNATURA VIA PIO	5-Conduzioni	NO	€2.188,51	€2.188,51	€0,00
VALT-SAP	G9/2014	Estensioni nuove reti					€2.188,51	€2.188,51	€0,00
			69266056F431	NIZZA MONFERRATO - SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA VIA FIUME	5-Conduzioni	SI	€7.789,89	€7.789,89	€0,00
			69266056F442	NIZZA MONFERRATO - FORNITURA MATERIALI COLLETTAMENTO	5-Conduzioni	NO	€4.674,24	€4.674,24	€0,00
VALT-SAP	G10/2014	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					€12.464,13	€12.464,13	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G11/2014	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)					€0,00	€0,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G12/2014	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€0,00	€0,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G13/2014	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					€0,00	€0,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G14/2014	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					€0,00	€0,00	€0,00
			69266214Y4SF	NIZZA MONFERRATO - ADEGUAMENTO SITI OPERATIVI	3-Fabbricati industriali	SI	€5.000,00	€5.000,00	€0,00
			69336214Y4SF	CANELLI - ADEGUAMENTO SITI OPERATIVI	3-Fabbricati industriali	SI	€6.630,00	€6.630,00	€0,00
VALT-SAP	G15/2014	Manutenzione Straordinaria Immobili					€11.630,00	€11.630,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G16/2014	Acquisto automezzi					€0,00	€0,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G17/2014	Manutenzione Straordinaria automezzi					€0,00	€0,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G18/2014	Software					€0,00	€0,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G19/2014	Hardware					€0,00	€0,00	€0,00
							€0,00	€0,00	€0,00
VALT-SAP	G20/2014	Attrezzatura Varia Minuta					€0,00	€0,00	€0,00

DATI GENERALI							INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2013				SPESO ANNO 2014		
												TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. ATO5	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI
VALT/SAP	N3/2010	539	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Interventi sul sistema fognario gravante sulla Bealera del Mulino.	€ 89.602,40	€ 89.602,40	€ 0,00	€ 0,00		€ 11.370,14	€ 11.370,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.030,48	€ 12.030,48	€ 0,00
VALT/SAP	N5/2010	467	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	Canelli - Adeguamento depuratore V.le Italia	€ 528.386,08	€ 358.386,08	€ 170.000,00	€ 0,00	Intervento aumentato di € 188.386,08 come Fondi Gestore a seguito della Deliberazione n.4 del 24/04/2015 Rendicontazione investimenti anno 2013	€ 528.386,08	€ 528.386,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.925,71	€ 13.925,71	€ 0,00
VALT/SAP	N7/2010		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	Nizza M.to - Impianti elettrici depuratore loc. Bossola	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N10/2010	516	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Nizza M.to - Fognatura corso Alessandria	€ 350.000,00	€ 120.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00		€ 342.788,24	€ 342.788,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 733,20	€ 733,20	€ 0,00
VALT/SAP	N22/2012		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Canelli - Sostituzione rete acquedotto Via Asti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N26/2013		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Canelli - Potenziamento Depuratore	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N27/2013		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Nizza M.to - Realizzazione rete Ospedale	€ 240.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.722,74	€ 17.722,74	€ 0,00
VALT/SAP	N28/2014		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Canelli - Estensione servizio fognatura Borgata Aie	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N30/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Nizza Sostituzione rete P.zza Garibaldi, Via Trento	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N32/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Nizza potenziamento fognatura zona Colania	€ 500.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
												<b>TOTALI INVESTIMENTI PUNTUALI</b>				<b>€ 44.412,13</b>	<b>€ 44.412,13</b>	<b>€ 0,00</b>

DATI GENERALI							SOMME SPESO AL 31/12/2014				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2014 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
							FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	
GESTORE	N. INT.	NUMERO APP. AT05	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO									
VALT/SAP	N3/2010	539	In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Interventi sul sistema fognario gravante sulla Bealera del Mulino.	€0,00	€23.400,62	€23.400,62	€0,00	€0,00	-€66.201,78	-€66.201,78	€0,00	€0,00
VALT/SAP	N5/2010	467	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	Canelli - Adeguamento depuratore V.le Italia	€0,00	€542.311,79	€542.311,79	€0,00	€0,00	€13.925,71	€183.925,71	-€170.000,00	€0,00
VALT/SAP	N7/2010		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Depurazione	Nizza M.to - Impianti elettrici depuratore loc. Bossola	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€100.000,00	-€100.000,00	€0,00	€0,00
VALT/SAP	N10/2010	516	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Nizza M.to - Fognatura corso Alessandria	€0,00	€343.521,44	€343.521,44	€0,00	€0,00	-€6.478,56	€223.521,44	-€230.000,00	€0,00
VALT/SAP	N22/2012		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Canelli - Sostituzione rete acquedotto Via Asti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€100.000,00	-€100.000,00	€0,00	€0,00
VALT/SAP	N26/2013		In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Canelli - Potenziamento Depuratore	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.000.000,00	-€500.000,00	-€500.000,00	€0,00
VALT/SAP	N27/2013		In corso	Nuovo intervento	Acquedotto	Nizza M.to - Realizzazione rete Ospedale	€0,00	€17.722,74	€17.722,74	€0,00	€0,00	-€222.277,26	-€102.277,26	-€120.000,00	€0,00
VALT/SAP	N28/2014		In corso	Nuovo intervento	Fognatura	Canelli - Estensione servizio fognatura Borgata Aie	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€130.000,00	-€130.000,00	€0,00	€0,00
VALT/SAP	N30/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Nizza Sostituzione rete P.zza Garibaldi, Via Trento	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€70.000,00	-€70.000,00	€0,00	€0,00
VALT/SAP	N32/2014		In corso	Sostituzione/Rifacimento	Fognatura	Nizza potenziamento fognatura zona Colania	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€500.000,00	-€250.000,00	-€250.000,00	€0,00
							€0,00								

DATI GENERALI			CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE CESPITE ANNO 2014
							TOTALE CESPITE
GESTORE	N. INT.	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
			6933 62 56/57 F401	Interventi sul sistema fognario gravante sulla Bealera del Mulino.	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 12.030,48
VALT/SAP	N3/2010	Interventi sul sistema fognario gravante sulla Bealera del Mulino.					<b>€12.030,48</b>
			6933 60 60 D401	Canelli - Progettazione e realizzazione depuratore V.le Italia	7-Impianti di trattamento	SI	€ 13.925,71
VALT/SAP	N5/2010	Canelli - Adeguamento depuratore V.le Italia					<b>€13.925,71</b>
							€ 0,00
VALT/SAP	N7/2010	Nizza M.to - Impianti elettrici depuratore loc. Bossola					<b>€0,00</b>
			6926 66 56 F41C	Ripristino condotta fognatura Corso Alessandria Nizza Monferrato	5-Conduitture	NO	€ 733,20
VALT/SAP	N10/2010	Nizza M.to - Fognatura corso Alessandria					<b>€733,20</b>
							€ 0,00
VALT/SAP	N22/2012	Canelli - Sostituzione rete acquedotto Via Asti					<b>€0,00</b>
							€ 0,00
VALT/SAP	N26/2013	Canelli - Potenziamento Depuratore					<b>€0,00</b>
			6922 61 56 401	Progettazione ed Estensione Rete Alimentazione Ospedale	5-Conduitture	NO	€ 17.722,74
VALT/SAP	N27/2013	Nizza M.to - Realizzazione rete Ospedale					<b>€17.722,74</b>
VALT/SAP	N28/2014	Canelli - Estensione servizio fognatura Borgata Aie					<b>€0,00</b>
VALT/SAP	N30/2014	Nizza Sostituzione rete P.zza Garibaldi, Via Trento					<b>€0,00</b>
VALT/SAP	N32/2014	Nizza potenziamento fognatura zona Colania					<b>€0,00</b>

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

OGGETTO: RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI DAI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2014


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
FAVOREVOLE



Il Direttore

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Prof. Vincenzo Gerbi



Il verbalizzante  
Dott. Gennaro Pugliese

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione, mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governo dell'Ambito n. 5 dal giorno 31/3/2016 e per quindici giorni consecutivi.

Asti 30/3/2016



L'incaricato  
Dott. Gennaro Pugliese