

COMUNICATO

In data 31 dicembre 2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), la Regione Piemonte (RP) e gli Enti di governo d'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato (EgATO) è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (AP) "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.

L'Ente di Governo d'Ambito Astigiano M.to, con deliberazione n. 19 del 18 novembre 2019, ha approvato il testo della Convenzione Regione Piemonte – Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio Enti di Governo d'Ambito per il servizio idrico integrato e soggetti gestori individuati quali attuatori degli interventi previsti dall'Accordo di Programma "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

Per l'Ato5 Astigiano M.to, gli interventi previsti nel Piano Operativo approvato sono 10 per un importo complessivo di € 8.522.000 € di cui 3.510.000 € finanziati dal Ministero per la Transizione Ecologica.

L'elenco degli interventi con i relativi importi finanziati e lo stato di avanzamento degli stessi è riportato nella tabella seguente.

Codice Numero	Denominazione intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC (euro)	Cofinanziamento Soggetto attuatore (euro)	Importo Totale (euro)	Progetto definitivo approvato (determina)	Progetto esecutivo approvato (data fine fase)	Aggiudicazioni lavori (data fine fase)	Esecuzione lavori (data inizio)	Funzionalità (data inizio esercizio)	Piano economico realizzato (da schede di monitoraggio) 28/02/2021	Finanziamento FSC già erogato al gestore	Annotazioni
18_FD_5	Potenziamento dei depuratore di Canelli - Lotto 2 e di Nizza M.to	IRETI S.p.A.	300.000,00	392.214,99	692.214,99	N.100 del 24/06/2019	in corso	02/07/2020			20.797,95 3,0%	30.000 €	Aggiudicazione fatta sul progetto definitivo. La progettazione esecutiva è inclusa nell'attività oggetto di appalto.
19_FD_5	Costigliole d'Asti - Risanamento collettore fognario lungo rio Bragna	ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	N.110 del 28/06/2018 2° lotto in corso	in corso	31/12/2019 Lotto 1	06/05/2020 Lotto 1	31/12/2022 (previsto)	200.000,00 20%	50.000 €	Intervento suddiviso in due lotti di Euro 500.000 cadauno. La determina 110-2018 è relativa all'approvazione del progetto definitivo del 1° lotto.
20_FD_5	Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto	A.S.P. S.p.A.	300.000,00	340.000,00	640.000,00	N.182 del 06/11/2018	23/04/2019	31/03/2020	05/06/2020	30/11/2021 (previsione)	416.429,59 65%	60.000 €	
21_FD_5	Potenziamento impianto di depurazione in Comune di Baldichieri d'Asti (AT)	CCAM	205.000,00	540.000,00	745.000,00	N.40 del 20/02/2020	in corso				23.747,31 3,2%	20.500 €	Importo iniziale pari ad Euro 720.000 (205.000 FSC - 515.000 Soggetto attuatore). Nella scheda di monitoraggio l'importo complessivo risulta aggiornato ad Euro 745.000 con maggiore quota a carico di CCAM.
22_FD_5	Adeguamento scarichi non depurati nei Comuni di Pontestura (AL) e Rosignano (AL)	CCAM	270.000,00	330.000,00	600.000,00	N. 172 del 28/11/2016 N.165 del 27/11/2019	17/02/2020 Lotto Rosignano	21/10/2020 Lotto Rosignano	30/11/2020 Lotto Rosignano	31/12/2022 (Previsto Lotto Rosignano)	60.292,09 10%	27.000 €	Intervento suddiviso in due lotti di Euro 330.000 + 270.000 per un totale di Euro 600.000 Intervento inizialmente previsto di 540.000 (270.000 + 270.000) poi portato ad Euro 600.000 con maggiore quota a carico di CCAM
23_FD_5	Razionalizzazione fognatura e depurazione di San Martino Alfieri e convogliamento dei reflui al depuratore di San Damiano d'Asti	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	225.000,00	235.000,00	460.000,00	N. 189 del 16/11/2020		01/02/2021			16.552,00 3,6%	22.500 €	A seguito di progettazione esecutiva, inviata al Ministero richiesta per variazione importo da 450.000 a 460.000 di cui 235.000 € cofinanziamento Gestore
49_A_5	Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti	A.S.P. S.p.A.	585.000,00	1.065.000,00	1.650.000,00	N.81 10/05/2018	13/09/2018	03/10/2019	15/11/2019	30/06/2021 (Previsto)	1.075.397,53 65%	117.000 €	
50_A_5	Interventi di sostituzione di tratti della rete idrica dell'Acquedotto della Piana	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	180.000,00	240.000,00	420.000,00	N.186 del 11/11/2020		01/02/2021			21.440,00 5,1%	18.000 €	A seguito di progettazione esecutiva, inviata al Ministero richiesta per variazione importo da 400.000 a 420.000 di cui 240.000 € cofinanziamento Gestore
51_A_5	Risanamento tubazioni di adduzione nei comuni dell'Acquedotto Valtiglione	ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.	180.000,00	220.000,00	400.000,00	N.16 del 11/02/2021	in corso				0,00	18.000 €	
52_A_5	Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" - 1° lotto - da S.P. 590 Km.40+610 (Comune di Robella - AT) a Loc. Vallera (Comune di Cunico - AT)	CCAM	765.000,00	1.605.000,00	2.370.000,00	IN CORSO					56.958,66 2,4%	76.500 €	Inizialmente previsto un importo pari ad Euro 2.000.000 (765.000 FSC ed 1.235.000 a carico CCAM). Da aggiornamento schede di monitoraggio l'importo complessivo risulta portato ad Euro 2.370.000, con maggiori oneri a carico di CCAM
			3.510.000,00	5.467.214,99	8.977.214,99							439.500,00	